

07. 7. 17

Krpálek

Hlavní projektant	Vypracoval	Kreslil	REC.ing. spol. s r. o. Realizační a projekční společnost Pod Výrovem 1061 549 01 Nové Město nad Metují tel./fax: 491 421 683, 491 426 911	
PROIS, a.s.	Ing. Milan Zítka	Martin Krpálek		
Investor	Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň			
Místo	Křešice, kraj Královéhradecký			
Akce	KANALIZACE A ČOV – KŘEŠICE D – 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ		Zakázka	
			Datum	12/2017
			Stupeň	DSP+DPS
Část dokumentace	D–2.5 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS Prováděcí a kontrolní prohlídka		Příloha	Paré
			D–2.5.1.3	
Tato dokumentace včetně všech příloh je duševním vlastnictvím společnosti REC.ing. spol. s r.o.. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Tato dokumentace slouží k provedení stavby na akci "Kanalizace a ČOV - Křešice".				

KANALIZACE A ČOV - KŘEŠICE
D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
D-2.5 Technologické části ČS
D-2.5.1 Strojně-technologická část

PROVÁDĚCÍ A KONTROLNÍ PROHLÍDKA MONTÁŽE TECHNOLOGIE

Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy

Stupeň: DPS

Datum: 12/2017

Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma

	PŘEDMĚT KONTROLY	PROVEDENÍ KONTROLY DLE	KONTROLU PROVÁDÍ			ZPŮSOB KONTROLY ČETNOST	ZPŮSOB DOKLADU	TERMÍN KONTROLY	KONTROLOVANÁ VLASTNOST
			dodávka	staveb.	investor				
			tel	dozor					
1.	Zámečnické výrobky								
1.1.	Zámečnické výrobky - lávky a zábradlí	PD				vizuální kontrola			
						vstupní kontrola	atest		Funkčnost
									Kvalita provedení
2.	TZB								
2.1.	Technologické potrubní propojení vnitřní instalace	ČSN 736760				vizuální kontrola	atest		Materiál
						tlaťková zkouška	protokol		Spád
									Vodotěsnost
2.2.	Technologické armatury	PD				vstupní kontrola	atest		Materiál

