

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU

KOSTELECKÁ 1830, NÁCHOD

Plán kontrolních prohlídek

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

- postavené lešení – prohlídka železobetonových panelů a ostatních konstrukcí
- po odstranění souvrství hlavní ploché střechy (viz výpis skladeb) – kontrola pojistné hydroizolace
- kontrola nových vtoků před zabudováním do nového souvrství střechy
- kontrola lodžii po provedení hydroizolace
- kontrola kotvení nového zábradlí
- kontrola kotvení tepelné izolace na fasádě před
- kontrola fasády před omítkou