

Dodavatel:



Tlachač s.r.o.
Úpská 301
542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 03505847
DIČ: CZ03505847
Telefon: +420 499 871 048
Mobil: +420 777 205 225
E-mail: info@tlachac.cz
www.tlachac.cz

Variabilní symbol: 2306016

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00277967

DIČ: CZ00277967

Město Janské Lázně
náměstí Svobody 273
542 25 Janské Lázně

Číslo účtu: 6215862 0800

Datum vystavení: 27.09.2022

Datum splatnosti: 11.10.2022

Datum uskutečnění plnění: 27.09.2022

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:



Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Účtujeme Vám za stavební práce na akci: VO JANSKÉ LÁZNĚ IV. ETAPA - LOKALITA KRKONOŠSKÁ 2. ÚSEK,
rozhodnutí SFŽP č. 1200500022, dle SoD ze dne 18.11.2021.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 131 839,65	21%	237 686,33	1 369 525,98

Součet 1 131 839,65 237 686,33 1 369 525,98

CELKEM K ÚHRADĚ 1 369 525,98

Vystavil: Alena Tlachačová
info@tlachac.cz



C 34205 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 131 839,65	21%	237 686,33	1 369 525,98

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



TA SOUHLASÍ
Tlachač

Rekapitulace

Kap	popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	244 222,90
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00
3	Podružný materiál	0,00
4	Doprava z C21M a navázaného materiálu	0,00
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
6	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	825 767,00
CELKEM URN		1 069 989,90
B. HZS		
7	Hodinová zúčtovací sazba	35 100,00
CELKEM HZS		35 100,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
8	GZS z C21M a navázaného materiálu	6 105,57
9	GZS z C46M	20 644,18
CELKEM VRN		26 749,75
REKAPITULACE CELKEM		1 131 839,65
Náklady celkem [Kč] bez DPH:		1 131 839,65
<u>Náklady celkem [Kč] vč DPH 21%:</u>		<u>1 369 525,97</u>

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	21001-0124	trubka oheh.ochr. korug. do 90mm vol.	47,90	860,00	m	41194,00
2.	21001-0234	trubka ocel.ochr. do 100mm vol.	89,80	83,00	m	7453,40
3.	21010-0096	ukonč. a zap. izol. vodičů do 2,5mm2	15,10	104,00	ks	1570,40
4.	21010-0102	ukonč. a zap. izol. vodičů do 25mm2	25,10	36,00	ks	903,60
5.	21010-0108	ukonč. a zap. zem. drátu FeZn10	69,10	34,00	ks	2349,40
6.	21010-1233	osazení a zapojení kabel. spojky 4x16	3800,00	1,00	ks	3800,00
7.	21081-0016	kabel CYKY 3x2,5 mm2 750V vol.	21,30	180,00	m	3834,00
8.	21081-0014	kabel CYKY 4x16 mm2 vol.	30,50	28,00	m	854,00
9.	21081-0015	kabel 1-CYKY 4x25 mm2 vol.	34,90	784,00	m	27361,60
10.	21095-0201	příplatek za zatahování kabelu do trubky	10,00	860,00	m	8600,00
11.	21022-0022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek, propoj.aj.	42,70	835,00	m	35654,50
12.	210220-301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SP1;SR 03)	114,50	38,00	ks	4351,00
13.	21022-0458	pasivní antikorozní ochrana spojů a prostupů	169,10	9,00	m	1521,90
14.	21020-2013	montáž svítidla LED na stožár - výložník vč. zap.	550,00	17,00	ks	9350,00
15.	21020-4011	montáž stožáru osv. silničního ocel. bezpatic. do 12m	2188,00	17,00	ks	37196,00
16.	21020-4102	montáž výložníku na stožár do 35kg	499,00	17,00	ks	8483,00
17.	21020-410	opětovná montáž stáv. výložníku s přechod. svítidlem	499,00	1,00	ks	499,00
18.	21020-4201	montáž elektrovýzbroje osv. stožáru - 1 okruh	616,00	16,00	ks	9856,00
19.	21020-4202	montáž elektrovýzbroje osv. stožáru - 2 okruhy	980,00	1,00	ks	980,00
20.	D21020-4201	demontáž zapojení osv. stožáru	210,00	19,00	ks	3990,00
21.	D21020-2013	demontáž svítidla výbojkového	96,00	19,00	ks	1824,00
22.	D21020-4011	demontáž stožáru osv. ocel. do 12m vč. výložníku	1450,00	19,00	ks	27550,00
23.	D21020-4012	demontáž výložníku s přechodovým reflektorem	650,00	1,00	ks	650,00
24.	21099-9902	poplatek za recyklaci svítidla	15,00	19,00	ks	285,00
25.	21099-9903	poplatek za recyklaci světelného zdroje	5,90	19,00	ks	112,10
26.	21099-9904	skládkovné demontovaného materiálu	4000,00	1,00	ks	4000,00
celkem:						244222,90
Celkem za ceník:						244222,90

Cena za ceník celkem:


244 222,90 Kč

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	46001-0024	vytyč. trasy kab.vedení v zastavěném prostoru	4900,00	0,80	km	3920,00
2.	46003-0152	odstranění podkladu komunikace kam. drc. tl. do 20cm	310,00	25,20	m2	7812,00
3.	46003-0039	vytrhání zámkové dlažby	59,60	18,50	m2	1102,60
4.	46003-0173	odstranění krytu komunikace z živice tl. do 15cm	309,00	14,00	m2	4326,00
5.	46003-0193	řezání spáry v živici tl. do 15cm	132,00	56,00	m	7392,00
6.	46005-0813	hloubení jámy pro stožár VO zem. tř.3 strojně	884,00	23,50	m3	20774,00
7.	46008-0014	betonový základ bez bednění	3840,00	23,50	m3	90240,00
8.	46008-0015	pouzdrový základ pro stožár VO 250/1500	1320,00	17,00	ks	22440,00
9.	46008-0112	vybourání betonu - stáv. základu	2440,00	8,50	m3	20740,00
10.	46015-0163	kabel.rýha š.35cm hl.80cm zem. tř.3 ručně	346,50	218,00	m	75537,00
11.	46015-0193	kabel.rýha š.35cm hl.120cm zem. tř.3 ručně	494,40	24,00	m	11865,60
12.	46020-2163	kabel.rýha š.35cm hl.80cm zem. tř.3 strojně	208,50	502,00	m	104667,00
13.	46020-2193	kabel.rýha š.35cm hl.120cm zem. tř.3 strojně	289,00	46,00	m	13294,00
14.	46023-0414	odkop zeminy ručně zem. tř.3	1190,00	3,40	m3	4046,00
15.	46007-1003	hloubení start. a cíl. jam pro stroj. protlaký zem. tř.3 strojně	406,00	21,00	m3	8526,00
16.	46031-0103	strojní protlak řízený do 110mm	2684,00	83,00	m	222772,00
17.	46049-0013	fólie výstražná z PVC šířky 34cm	13,40	860,00	m	11524,00
18.	46056-0163	zához.kab.rýhy š.35cm hl.80cm zem.tř.3 vč. hutnění	83,10	720,00	m	59832,00
19.	46056-0193	zához.kab.rýhy š.35cm hl.120cm zem.tř.3 vč. hutnění	122,30	70,00	m	8561,00
20.	46030-0002	zához jam zem.tř.3 vč. hutnění	133,00	21,00	m3	2793,00
21.	46060-0061	odvoz zeminy do 1km	450,00	0,84	t	378,00
22.	46060-0071	příplatek za každý další zap. km - odvoz zeminy do 1km	15,90	52,00		826,80
23.	46062-0007	zatravnění vč. dodání osiva a zálivky na rovině	74,90	395,00	m2	29585,50
24.	46062-0013	provizorní úprava terénu vč. zhutnění	75,00	395,00	m2	29625,00
25.	46065-0054	zřízení podkladní vrstvy ze štěrku do vč. zhutnění tl. do 20cm	194,00	32,50	m2	6305,00
26.	46065-0063	zřízení podkladní vrstvy z kameniva vč. zhutnění tl. do 20cm	215,00	32,50	m2	6987,50
27.	46065-0074	zřízení podkladní vrstvy z obal. kameniva tl. do 20cm	1198,00	14,00	m2	16772,00
28.	46065-0135	kryt vozovky z z asfaltu tl. do 15cm	1840,00	14,00	m2	25760,00
29.	46065-0162	kladení zámkové dlažby	398,00	18,50	m2	7363,00
Celkem:						825767,00
Celkem za ceník:						825767,00

Cena za ceník celkem:

825 767,00 Kč



Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	90023	zem kabelová chránička 75mm, mech odolnost 450N/25cm	0,00	860,00	m	0,00
2.	90045	trubka ocel. 100mm	0,00	83,00	m	0,00
3.	90094	kabelová spojka smršťovací Cu 4x16	0,00	1,00	ks	0,00
4.	02922	kabel CYKY-J 3x2.5mm2	0,00	180,00	m	0,00
5.	02941	kabel CYKY-J 4x16 mm2	0,00	28,00	m	0,00
6.	02942	kabel 1-CYKY-J 4x25 mm2	0,00	784,00	m	0,00
7.	01402	drát FeZn d=10mm	0,00	835,00	m	0,00
8.	01430	svorka SS spojovací	0,00	38,00	ks	0,00
9.	34836	svítidlo "1" - LED 9278 lm, 76.5 W, 2700K	0,00	7,00	ks	0,00
10.	34837	svítidlo "2" - LED 7523 lm, 60.0 W, 2700K	0,00	10,00	ks	0,00
11.	99774	osv. stožár silniční ocelový bezpaticový, třístupňový 10m, 159/133/114 UPOZORNĚNÍ: Stožáry opatřit otvorem s průchodkou a ucpávkou P16 ve výšce 4m pro protažení kabelu vánoční výzdoby	0,00	17,00	ks	0,00
12.	99784	výložník rovný 1500mm na sil. stožár 1/114 - 1500	0,00	17,00	ks	0,00
13.	99814	ochranná manžeta plastová 159mm pro osv. stožáry	0,00	17,00	ks	0,00
14.	99870	elektrovýzbroj osv. stožáru – 1x poj./25mm2	0,00	16,00	ks	0,00
15.	99871	elektrovýzbroj osv. stožáru – 2x poj./25mm2	0,00	16,00	ks	0,00
					Celkem:	0,00

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:	0,00 Kč	0,00
---------------------------	---------	------

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	nepředvídatelné práce při demontáži stáv. osvětlení	310,00	46,00	hod.	14260,00
2.	00002	revize elektro	4400,00	1,00	ks	4400,00
3.	00003	dokumentace skutečného provedení stavby vč. kontrolního měření za účelem ověření hodnot pro potřeby vyúčtování dotace	16440,00	1,00	ks	16440,00
					Celkem:	35100,00

Celkem za práci v HZS:

Cena za práci v HZS celkem:	35 100,00 Kč	35100,00
-----------------------------	--------------	----------