

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA: Budování zdroje pitné vody v obci Zlatá Olešnice

SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 31.7.2019
OBJEDNATEL/IČ: Obec Zlatá Olešnice /00278483
ZHOTOVITEL/IČ: Erik Tomek/72889152

POPIS ZMĚNY:

PŘÍČINA ZMĚNY:

Na základě vrtných prací bylo dle rozpočtu odvrtno celkem 80 m, nicméně vystrojeno bylo **73 m** s ohledem na zával spodní části vrtu - z hlediska zastižení vody nebyl tento úsek stěžejní a byla ponechána redukováná hloubka 73 m. Na základě pokynů dohlížejícího hydrogeologa bylo upraveno i schéma zaplášťových úprav a rozsahů perforace.

Dále nebyla účtována likvidace vrtu, která by byla podmíněna neúspěšností průzkumu (nenalezení dostatečného množství vody, apod.).

KDO ZMĚNU VYVOLAL:

zhotovitel

POPIS ZMĚNY:

Změna celkové hloubky průzkumného vrtu na 73 m (původní PD předpokládá 80 m) a dále změny v zaplášťových úpravách (cementace, obsyp) a rozsahu perforovaných částí výstroje HDPE 160/9,5 mm.

SEZNAM PŘÍLOH ZMĚNY:

Příloha č. 1: Změnový položkový soupis prací - rozpočet

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZMĚNY:

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZMĚNY:

Změna výkazu výměr

CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:

CENOVÁ KALKULACE CENY: Změnový list č. 1 - položkový soupis prací - rozpočet

DOPAD DO SMLUVNÍ CENY: Smluvní cena je podle ZL č. 1 redukováno o částku: 58 660,- Kč bez DPH.

ZMĚNA V HARMONOGRAMU V DŮSLEDKU ZMĚNY PROJEKTU:



VLIV ZMĚNY NA HARMONOGRAM: Změnový list č. 1 nemá vliv na harmonogram.

DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: Změnový list č. 1 nemá vliv na smluvní termíny.

STANOVISKO ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ PROJEKTU:

STANOVISKO ZPRACOVATELE PD:

Zpracovatel projektové dokumentace souhlasí se snížením celkové hloubky vrtu a souhlasí se změnou schématu vystrojení a zaplášťových úprav, které nemají zásadní dopad na výsledky průzkumu.

DATUM PODÁNÍ: 15.12.2019	
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE DÍLA: Erik Tomek  ERIK TOMEK studnařské vrtné práce Bystřice 26, 539 01 Hlinsko FO je registrovaná ŽÚ Hlinsko IČO:72889152 DIČ:CZ8206103147	SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE DÍLA: Eva Kmiecová  OBEC ZLATÁ OLEŠNICE 541 01 Trutnov IČ 278 483 -1-
	SCHVÁLIL ZA ZPRACOVATELE PD: Mgr. Vojtěch Dobiáš

Příloha změnového listu č. 1

položka	jednotka	počet jednotek - PD	počet jednotek - změna	jednotková cena	cena/položka	navýšení oproti projektu	ponížení oproti projektu
vyhloubení průzkumného vrtu do 80 m průměrem 282 mm ve úvodní části (předvrt) a 254 mm do konečné hloubky; včetně práce spojené s obsypem kačirkem a pískového mostu	bm	80	73	1 580 Kč	115 340 Kč	-	-11 060 Kč
výstroj PE-HD PN 100 SDR 17 o průměru 160 mm; síla stěny 9,5 mm; á 4 m trubky; spoje závitů; perforace trubek 10 %, šířka řezů průmyslové perforace 1 mm	bm	48	39	900 Kč	35 100 Kč	-	-8 100 Kč
výstroj PE-HD PN 100 SDR 17 o průměru 160 mm; síla stěny 9,5 mm; á 4 m trubky; spoje závitů; plně trubky	bm	32	34	750 Kč	25 500 Kč	1 500 Kč	-
cementace včetně materiálu	bm	18	8	350 Kč	2 800 Kč	-	-3 500 Kč
pažení ocel 273 mm trvalé	bm	15	8,5	3 000 Kč	25 500 Kč	-	-19 500 Kč
zatatamponování vrtu - doprava techniky a osobní doprava	soubor	1	0	8 000 Kč	0 Kč	-	-8 000 Kč
zatatamponování vrtu - cementace	bm	10	0	250 Kč	0 Kč	-	-2 500 Kč
zatatamponování vrtu - zához inertním materiálem včetně materiálu	bm	70	0	50 Kč	0 Kč	-	-3 500 Kč
zatatamponování vrtu - úprava terénu a odstranění výstroje do 1 m pod terén	soubor	1	0	4 000 Kč	0 Kč	-	-4 000 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH						1 500 Kč	
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH							-60 160 Kč
NÁKLADY NAD RÁMEC PROJEKTU BEZ DPH							-58 660,00 Kč
NÁKLADY NAD RÁMEC PROJEKTU VČ. DPH 21 %							-70 978,60 Kč

změna rozsahu položek
nerealizované položky

Tomáš
ERIK TOMEK

studnařské vrtné práce
Bystřice 26, 539 01 Hlinsko
FO je registrovaná ŽÚ Hlinsko
IČO:72889152 DIČ:CZ8206103147

C B E C
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČO:728 483



Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo na akci „Budování zdroje pitné vody v obci Zlatá Olešnice“ uzavřené dne 31.7.2019

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Zlatá Olešnice**
Sídlo: Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov
IČ: 00278483
Jednající/kontaktní osoba: Eva Kmiečová, starostka
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Obchodní firma/jméno a příjmení: **Erik Tomek**
Sídlo/Místo podnikání: Bystřice 28, 539 01 Hlinsko
IČ: 728 89 152
DIČ: CZ8206103147
zastoupen: Erikem Tomkem
bankovní spojení, vč. čísla účtu: 1145187309/0800
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1:

I. Předmět dodatku

1.1 Tento dodatek se uzavírá za účelem definování rozdílů skutečně provedených prací proti položkovému rozpočtu a úpravou konečné ceny za dílo veřejné zakázky s názvem: „**Budování zdroje pitné vody v obci Zlatá Olešnice**“ (dále jen „veřejná zakázka“), který byl součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 31.7.2019.

1.2 Vícepráce a méněpráce, ke kterým došlo v průběhu realizace jsou konkrétně specifikovány v příloze č. 1 Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Úprava ceny za dílo

2.1. Na základě skutečně provedených prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 se konečná cena za dílo upravuje takto:

Původní cena bez DPH	463 125,00 Kč
DPH 21 %	97 256,25 Kč
Cena vč. DPH	560 381,25 Kč

Vícepráce bez DPH	1 500,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 60 160,00 Kč
Náklady nad rámec projektu bez DPH	- 58 660,00 Kč
Náklady nad rámec projektu vč. 21 % DPH	- 70 978,60 Kč

Konečná cena za dílo vč. DPH činí 489 402,65 Kč
Slovy: (čtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistadvěkorunyšedesátpěthaléřů)



III. Závěrečná ujednání

3.1 Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek včetně příloh před jejím podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.9. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně přílohy

Ve Zlaté Olešnici, dne 18.12.2019

v BYSTŘICI dne 20.12.2019

Za objednatele:
Obec Zlatá Olešnice
Eva Kmiečová, starostka

Za zhotovitele:

OBEC
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČ 278 483
-1-

ERIK TOMEK
studnařské vrtné práce
Bystřice 539 01 Hlinsko
FO je registrována ŽÚ Hlinsko
IČ: 72889152 DIČ: CZ8206103147