



Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Název: **OBEC BYSTRÉ**
Sídlo: Bystré 110, 518 01, Bystré
IČ: 00274763
DIČ: CZ00274763
Jednající: Leoš Ševc, starosta
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Václav Daněk**
Sídlo / místo podnikání: Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČ: 41250257
DIČ: CZ5810141887
Jednající: Václav Daněk
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném NENÍ
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: ČS Solnice 1242659339/0800
na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Zateplení společenského domu v obci Bystré**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, bylo k nim přistoupeno na základě skutečností zjištěných při realizaci díla, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se poníží o částku **155.280,42 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH včetně dodatku č.1	13.842.344,09 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.2	387.029,80 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.2	542.310,22 Kč



Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH dle dodatku č.2	13.687.063,67 Kč
DPH	2.874.283,37 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	16.561.347,04 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy včetně dodatku č.1 činila 13.842.344,09,-Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 387.029,80 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 542.310,22 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací z dodatku č.1 činí celkem 605.795,55 Kč bez DPH, tj. 4,46 %, hodnota dodatečných stavebních prací z dodatku č.2 činí celkem 929.340,02 Kč bez DPH, tj. 6,84 % původní hodnoty závazku, a tedy celkem nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.
5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
- Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí;

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 3 až 10; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 s přílohami
Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 s přílohami
Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 s přílohami
Příloha č. 4 – Změnový list č. 6 s přílohami
Příloha č. 5 – Změnový list č. 7 s přílohami
Příloha č. 6 – Změnový list č. 8 s přílohami
Příloha č. 7 – Změnový list č. 9 s přílohami
Příloha č. 8 – Změnový list č. 10 s přílohami

Zhotovitel:



V Solnici dne 7. 10. 2020

Václav Daněk

Objednatel:



V Bystrém dne 7. 10. 2020

Leoš Ševc



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2 ZL č. 3
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 18. 8. 2020
Název akce: Zateplení společenského domu v obci Bystré		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	nejsou	
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.3 – Neuznatelné náklady	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění vzduchotechniky do místnosti v kuchyni – Neznatelné náklady		
Popis a zdůvodnění změny: Změna byla provedena z důvodu neobsažené digestoře v části vzduchotechniky a doplnění přisávání vzduchu do místnosti kuchyně pro zlepšení podmínek pro budoucí personál kuchyně.		
Počet připojených listů specifikací:	8	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zlepšení podmínek pro provoz kuchyně		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:		
Žadatel: OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré		
Stanovisko technického dozoru stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		
Stanovisko projektanta stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		
Stanovisko energetického specialisty: S obsahem změnového listu souhlasím.		
Příloha: : ZL č. 3 – Vzduchotechnika v kuchyni		

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK **V**
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil +420 773 973 379
IČ 698 41 144

Tomáš Vondráček
W. K. K.

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí FLVěka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 3

Zhotovitel: **Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice**
Změnový list vystavil: **Leoš Ševc**
Datum: **18.8.2020**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění vzduchotechniky do místnosti v kuchyni

Popis a zdůvodnění změny:

Změna byla provedena z důvodu neobsažené digestoře v části vzduchotechniky a doplnění přisávání vzduchu do místnosti kuchyně pro zlepšení podmínek pro budoucí personál kuchyně.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 8

Cena méněprací bez DPH:

-4.910,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

+98.556,30Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+93.646,30Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

10. 10. 2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

7. 10. 2020



Datum:

4. 10. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.3 - neuznatelné náklady

Kód:
Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:
Místo: Bystré v Orlických horách

Zadavatel:
Obec Bystré

Zhotovitel:
Václav Daněk - LAGUNA

Projektant:
Bittner architects spol s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	93 646,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	93 646,30
DPH základní 21,00%	Výše daně 19 665,72
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK	113 312,02

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věška 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Místo: Bystré v Orlických horách

Zadavatel: Obec Bystré

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

18.08.2020

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
Změnový list č.3	Vzduchotechnika v kuchyni - přípočty	93 646,30	113 312,02
Změnový list č.3	Vzduchotechnika v kuchyni - přípočty	98 556,30	119 253,12
		-4 910,00	-5 941,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		93 646,30	113 312,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.3 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - přípočty

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

Zadavatel:

Obec Bystré

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			98 556,30
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			98 556,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 556,30	21,00%	20 696,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		119 253,12

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNÝ
tel: 777 127 363, 777 127 365
IČ: 41250257 DIČ: CZ41250257

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - přípočty

Místo:

Bystré v Orlicích horách

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	98 556,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 556,30
1 - Odsávání kuchyně	63,50
751 - Přívod vzduchu do kuchyně	34 272,00
	64 220,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 556,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - přípočty

Místo:

Bystré v Orlicích horách

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 556,30

D HSV Práce a dodávky HSV

98 556,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

63,50

1	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	63,50	63,50	
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	--

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV "průraz mezi 106 a 105"1 1,000

34 272,00

D 1 Odsávání kuchyně

2	K	R.pol.29	Odsávací zákryt (digestoř) 3000x900x450 mm	kus	1,000	34 272,00	34 272,00	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

64 220,80

D 751 Přívod vzduchu do kuchyně

3	K	R.pol.11	Filtrační box 500x300 - kapsový filtr	kus	1,000	3 774,40	3 774,40	
4	K	R.pol.12	Tlumič hluku G 250x500x1000	kus	2,000	1 439,20	2 878,40	
5	K	R.pol.13	Ventilátor ILB/4-250	kus	1,000	23 195,20	23 195,20	
6	K	R.pol.14	Manžeta 500x300	kus	2,000	515,20	1 030,40	
7	K	R.pol.15	Textilní výustka půlkruhová Příhoda (L = 6 m)	kpl	1,000	9 520,00	9 520,00	
8	K	R.pol.16	El. ohřivač IBE 250/11,1 T	kus	1,000	17 684,80	17 684,80	
9	K	R.pol.8	Žaluzie 500x400 - pozink	kus	1,000	683,20	683,20	
10	K	R.pol.9	Klapka 500x300 - ovl. SM	kus	1,000	1 142,40	1 142,40	
11	K	R.pol.10	Servopohon LF 230 A	kus	1,000	4 312,00	4 312,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.3 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - odpočty

KSO:

Místo: Bystré v Orlicích horách

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-4 910,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 910,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-4 910,00	21,00%	-1 031,10	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-5 941,10

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: 4420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - odpočty

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 910,00

2 - Potrubí v půdním prostoru

-4 910,00

-4 910,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-4 910,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

ZL č. 3 - Vzduchotechnika v kuchyni - odpočty

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 910,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-4 910,00	
D 2 Odpočet z SOD (zařízení č.1)							-4 910,00	
1	K	3.B.1 a 3.B.2..	Protidešťová žaluzie se sítí hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 850x300 mm	kus	-2,000	2 455,00	-4 910,00	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2, ZL č. 4

Zhotovitel: **Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice**

Investor: **OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré**

Datum: 20. 8. 2020

Název akce: : **Zateplení společenského domu v obci Bystré**

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

nejsou

na rozpočtové podklady:

Soupis prací – změnový list č.4 – Neuznatelné náklady

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna příček SDK a obklad sloupů ocelové konstrukce – Neuznatelné náklady

Popis a zdůvodnění změny:

Změna byla provedena z důvodu úpravy dispozice prostorů v 2NP dle výkresové dokumentace, kdy oproti rozpočtu došlo k úspoře SDK příček a naopak bylo doplněno obložení sloupů ocelové konstrukce.

Počet připojených listů specifikací:

8

Důvod vícepráce / méněpráce: Půdorys 2NP dle výkresové dokumentace – narovnání na skutečnost

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Žadatel: **OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01,**

Stanovisko technického dozoru stavby:
S obsahem změnového listu souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:
S obsahem změnového listu souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:
S obsahem změnového listu souhlasím.

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: 4420 773 973 378
IČ: 698 41 144

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věky 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

Příloha: : ZL č. 4 – SDK příčky



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	20. 8. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna příček SDK a obklad sloupů ocelové konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Změna byla provedena z důvodu úpravy dispozice prostorů v 2NP dle výkresové dokumentace, kdy oproti rozpočtu došlo k úspoře SDK příček a naopak bylo doplněno obložení sloupů ocelové konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-115.973,03 Kč	+12.852,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-103.121,03 Kč	10.10.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  OBEC Bystřé 518 01 Bystřé č.p. 110, p. Dobruška IČ: 00274763	 LAGUNA VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 127 360, 777 127 365 IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887	
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.4 - Neuznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			-95 845,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-95 845,48
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-108 697,48	-22 826,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-118 671,95

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
IČ: 247 92 289 dle CZ287 92 269

ING. TOMÁŠ VONDRAČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil. +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOBNICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250157, DIČ: C758 0141887

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 20.08.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-95 845,48	-115 973,03
Změnový list č.4	SDK příčky - přípočet	12 852,00	15 550,92
Změnový list č.4	SDK příčky - odpúčet	-108 697,48	-131 523,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-95 845,48	-115 973,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.4 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.4 - SDK - přípočty

KSO:

Místo:

Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 852,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 852,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	12 852,00	21,00%	2 698,92	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			15 550,92

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
národní FLVÁna 17, Dobruška 15 101
IČ: 237 82 285 DIČ: CZ237 82 285

ING. TOMÁŠ VONDŘÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: 420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 511 01 SOLNICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ58131117

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystře

Objekt:

Změnový list č.4 - SDK - přípočty

Místo:

Bystře v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystře

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **12 852,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 12 852,00

763 - Konstrukce suché výstavby 12 852,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **12 852,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.4 - SDK - přípočty

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 852,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 852,00

D 763

Konstrukce suché výstavby

12 852,00

1	K	763164716	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	18,000	714,00	12 852,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	"sloupy v podkrovní" 6*3			18,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.4 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.4 - SDK - odpochty

KSO:

Místo:

Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-108 697,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-108 697,48
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-108 697,48	21,00%	-22 826,47	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-131 523,95

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS

spol. s r.o. www.bittners.cz
Býstré 17, 518 01 Bystré

7.10.2020

Razítko

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

7.10.2020

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



7.10.2020

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystře

Objekt:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2, ZL 5	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 20. 8. 2020	
Název akce: : Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.5 – Neuznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna záruční v ZNP – Neuznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Změna navazuje na změnový list č.4, která byla provedena z důvodu úpravy dispozice prostorů v ZNP dle výkresové dokumentace a rozpočet uvažoval s větším počtem záruční a byl uveden pouze jeden typ záruční. Změna vykazuje skutečně provedené záručně.			
Počet připojených listů specifikací:		8	
Důvod vícepráce / méněpráce: Půdorys ZNP dle výkresové dokumentace – narovnání na skutečnost			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01,			
Stanovisko technického dozoru stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 698 41 144	
Stanovisko projektanta stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		BITTNERARCHITECTS spol. s r.o. náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01 tel: 787 92 289 www.bittners.cz dič: CZ287 92 289	
Stanovisko energetického specialisty: S obsahem změnového listu souhlasím.			
Příloha: : ZL č. 5 – Záručně ZNP			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	20. 8. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zárubní v 2NP – Neuznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Změna navazuje na změnový list č.4, která byla provedena z důvodu úpravy dispozice prostorů v 2NP dle výkresové dokumentace a rozpočet uvažoval s větším počtem zárubní a byl uveden pouze jeden typ zárubní. Změna vykazuje skutečně provedené zárubně.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11.728,- Kč	+5.344,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-6.384,- Kč	10. 10. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 4. 10. 2020	 Datum: 4. 10. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.5 - neznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-6 384,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-6 384,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-11 728,00	-2 462,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-8 846,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittner.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
telo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRAČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

7.11.2020

Razítko

Datum a podpis:

Vondraček

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

7.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 518 01 Bystré
tel: 777 127 365 IČ: 65
IČ: 41250257 DIČ: CZ5810141887

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 20.08.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-6 384,00	-7 724,64
Změnový list č.5	Zárubně 2NP - přípočet	5 344,00	6 466,24
Změnový list č.5	Zárubně 2NP - odpočet	-11 728,00	-14 190,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-6 384,00	-7 724,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.5 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - přípočet

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			5 344,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			5 344,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 344,00	21,00%	1 122,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 466,24

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS

spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 ič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - přípočet

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

5 344,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 344,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - připočet

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 344,00

HSV		Práce a dodávky HSV		5 344,00				
1	M	55331532a	zárubeň ocelová pro sádkokarton protipožární 125 800 levá,prvá	kus	3,000	1 336,00	4 008,00	
VV		"zárubeň do SDK protipožárním.č. 202+203+208"3		3,000				
2	M	55331346	zárubeň ocelová pro pórobeton protipožární 100 600 levá,prvá	kus	1,000	1 336,00	1 336,00	CS ÚRS 2019 01
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00				
3	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.5 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - odpočet

KSO:

Místo:

Bystré v Orlicích horách

CC-CZ:

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-11 728,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-11 728,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-11 728,00	21,00%	-2 462,88	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-14 190,88

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
iČo: 287 92 289 diČ: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODPOBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - odpočet

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-11 728,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 728,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-11 728,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.5 - zárubně 2NP - odpočet

Místo:

Bystré v Orlických horách

Datum:

20.08.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 728,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-7 728,00	
1	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádkokarton 125 800 levá,pravá	kus	-9,000	786,00	-7 074,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zcela zrušené dveře" -6		-6,000			
	VV		"zmaňe zárubní - odpočet části položky č. 99"-3		-3,000			
	VV		Součet		-9,000			
2	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádkokarton 100 700 levá,pravá	kus	-1,000	654,00	-654,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zrušené dveře pol č. 98" -1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 000,00	
3	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-5,000	800,00	-4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odpočet montáže zárubní pro pol č. 98NN "-1		-1,000			
	VV		"odpočet montáže zárubní pro pol č. 99NN "-5		-5,000			
	VV		"zárubeň protipožární do půdneho prostoru sálu"1		1,000			
	VV		Součet		-5,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2, ZL 6	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 21. 9. 2020	
Název akce: Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	nejsou	
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.6 – Uznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna provedení soklu, doplnění výplní otvorů, žlab, svody – Uznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší výměnu polystyrenu v místě části soklu stavby, kde byl v rozpočtu navržen jednotný fasádní polystyren, ale v prostoru soklu byl použit polystyren vyšší kvality (soklový polystyren do vlhkého prostředí) se shodnými tepelně-izolačními vlastnostmi. Ke změně došlo až po odkrytí stávajícího stavu soklu, kde hrozí podmáčení vlivem extrémních povětrnostních podmínek (objekt je na horách). Zároveň došlo k úpravě povrchu soklu, kdy projektová dokumentace počítala s kamenným obkladem na již zmíněný fasádní polystyren. Vrchní omítka byla provedena z marmolitové omítky (klasický soklový marmolit na bázi pryskyřic). Stávající sokl tvoří kamenné skládané a spárované zdivo kde nebylo možné provést plánovaný kamenný obklad z důvodu mechanického kotvení a navrženého fasádního izolantu. Nově navržená úprava soklu z marmolitu je i technicky kvalitnější a pro budoucí provoz lépe odolnější. Upravená soklová část je lépe odolná proti okapové a povrchové vodě a sněhu. Sníh se v zimních měsících dostává k soklové ze stávající komunikace, která je v těsné blízkosti stavby. Dále bylo nutné vyměnit část výplní otvorů (dveře a okna ve fasádě), které rozpočet uvažoval ponechat, ale jejich stav a stáří již bylo pro další používání nevhodné a dožité. Tyto stávající okna a dveře už nešlo opravit ani nijak sanovat, navíc byla některá okna neotvíratelná a nebylo umožněno stavbu větrat. S ohledem na realizaci kompletní nové fasády bylo nutné vyměnit i stávající dešťové svody u sálu, které již byli pro další použití nevyhovující a doplněním okapů.			
Počet připojených listů specifikací:		8	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zlepšení vlastností soklu při zhoršených klimatických podmínkách a doplnění prvků pro ochranu objektu			



Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Žadatel: **OBEC BYSTRÉ**, Bystré 110, 518 01,

Stanovisko technického dozoru stavby:
S obsahem změnového listu souhlasím.

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK **T**
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Stanovisko projektanta stavby:
S obsahem změnového listu souhlasím.

[Signature]

Stanovisko energetického specialisty:
S obsahem změnového listu souhlasím.

[Signature]
BITTNER ARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věška 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

Příloha: : ZL č. 6 – Změna soklu, doplnění výplní, žlab a svody



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc		
Datum:	21. 9. 2020		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna provedení soklu, doplnění výplní otvorů, žlab, svody – Uznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší výměnu polystyrenu v místě části soklu stavby, kde byl v rozpočtu navržen jednotný fasádní polystyren, ale v prostoru soklu byl použit polystyren vyšší kvality (soklový polystyren do vlhkého prostředí) se shodnými tepelně-izolačními vlastnostmi. Ke změně došlo až po odkrytí stávajícího stavu soklu, kde hrozí podmáčení vlivem extrémních povětrnostních podmínek (objekt je na horách). Zároveň došlo k úpravě povrchu soklu, kdy projektová dokumentace počítala s kamenným obkladem na již zmíněný fasádní polystyren. Vrchní omítka byla provedena z marmolitové omítky (klasický soklový marmolit na bázi pryskyřic). Stávající sokl tvoří kamenné skládané a spárované zdivo kde nebylo možné provést plánovaný kamenný obklad z důvodu mechanického kotvení a navrženého fasádního izolantu. Nově navržená úprava soklu z marmolitu je i technicky kvalitnější a pro budoucí provoz lépe odolnější. Upravená soklová část je lépe odolná proti okapové a povrchové vodě a sněhu. Sníh se v zimních měsících dostává k soklové ze stávající komunikace, která je v těsné blízkosti stavby. Dále bylo nutné vyměnit část výplní otvorů (dveře a okna ve fasádě), které rozpočet uvažoval ponechat, ale jejich stav a stáří již bylo pro další používání nevhodné a dožité. Tyto stávající okna a dveře už nešlo opravit ani nijak sanovat, navíc byla některá okna neotvíratelná a nebylo umožněno stavbu větrat. S ohledem na realizaci kompletní nové fasády bylo nutné vyměnit i stávající dešťové svody u sálu, které již byli pro další použití nevyhovující a doplněním okapů.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-198.840,63 Kč	+199.500,20 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+659,57 Kč	10. 10. 2020		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška IČ: 00274763		  VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 107 360, 777 127 365 IČ: 41250273, DIČ: CZ5510141893	
Datum: 4. 10. 2020		Datum: 4. 10. 2020	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.6 - Uznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	659,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **659,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	659,57	138,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **798,08**

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.J. Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis: 7.11.2020

Razítko

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01, SOLMICE
tel: 777 187 360, 777 187 365
IČ: 4125 02 01, CZ4125 02 01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

Místo: Bystře v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystře

Projektant: Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		659,57	798,08
Změnový list č.6	Změna soklu, doplnění výplní otvorů, doplnění okapu a svodů - připočet	199 500,20	241 395,24
Změnový list č.6	Změna soklu, doplnění výplní otvorů, doplnění okapu a svodů - odpočet	-198 840,63	-240 597,16
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		659,57	798,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č.6 - Uznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpňových otvorů, doplnění okapu a svodů

KSO:

Místo:

Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

199 500,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

199 500,20

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

199 500,20

21,00%

41 895,04

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

241 395,24

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
tél: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRAČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

7.10.2020

[Podpis]

[Podpis]

7.10.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNÝ
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887

Datum a podpis:

7.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

7.10.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpní otvorů, doplnění okapu a svodů

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects spol s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	199 500,20
HSV - Práce a dodávky HSV	119 970,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 451,06
998 - Přesun hmot	519,12
PSV - Práce a dodávky PSV	79 530,02
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	994,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 500,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt: Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpní otvorů, doplnění okapu a svodů

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects spol s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							199 500,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 970,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				119 451,06	
1	M	28376444	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm	m2	117,654	400,00	47 061,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm					
	VV		"výměra pro původní kamenný sokl - pol č. 125 v UN"		6,019			
	VV		2,64*(0,95+1,33)		60,624			
	VV		0,6*21,12+1,15*13,68+1,5*10,74*2		20,880			
	VV		0,6*34,8		19,435			
	VV		1,15*16,9		106,958			
	VV		Součet		117,654			
	VV		106,958*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
2	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	176,670	58,00	10 246,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	VV		"V SOD je položka č. 32 v UN, ta říká o tl. jádra do 15mm, na soklu se průměrně nahazovalo 30 mm = 3x příplatek za 5 mm"					
	VV		"plocha soklu x 3. příplatky" 58,89*3		176,670			
3	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	106,958	581,00	62 142,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		"výměra pro původní kamenný sokl - pol č. 125 v UN"		6,019			
	VV		2,64*(0,95+1,33)		60,624			
	VV		0,6*21,12+1,15*13,68+1,5*10,74*2		20,880			
	VV		0,6*34,8		19,435			
	VV		1,15*16,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		106,958			
D	998		Přesun hmot				519,12	
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,209	235,00	519,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 530,02	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				994,69	
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,942	246,00	723,73	CS ÚRS 2019 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
VV			"dvojsklo, rám 66mm, doprava					
VV			"Okno jednokřídlé 900x650 - 1x, zlatý dub/bílá"1*0,9*0,65		0,585			
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, zlatý dub/bílá"1*1,38*0,75		1,035			
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, antracit/bílá"1*1,38*0,75		1,035			
VV			"Okno fixní 410x700 - 2x, antracit/bílá"1*0,41*0,7		0,287			
VV			Součet		2,942			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,173	231,00	270,96	CS ÚRS 2019 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			"Dveře 850x1350 - 1x, antracit/bílá"1*0,85*1,38		1,173			
D	764		Konstrukce klempířské				38 847,68	
7	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm	m	15,500	1 155,00	17 902,50	CS ÚRS 2019 01
			"Svod na budově sálu"12,5		12,5			
			"budníky k cestě - 2x 1,5m"		3			
			Součet		15,5			
8	K	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	18,500	947,00	17 519,50	CS ÚRS 2019 01
VV			"budníky k cestě"6,6+11,9		18,500			
9	K	764541447	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/120 mm	kus	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2019 01
			"budníky k cestě - 2 ks"		2,000			
10	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	4,480	534,75	2 395,68	CS ÚRS 2019 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
VV			"dvojsklo, rám 66mm, doprava					
VV			"Okno jednokřídlé 900x650 - 1x, zlatý dub/bílá"0,9		0,900			
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, zlatý dub/bílá"1,38		1,380			
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, antracit/bílá"1,38		1,380			
VV			"Okno fixní 410x700 - 2x, antracit/bílá"2*0,41		0,820			
VV			"Dveře 850x1350 - 1x, antracit/bílá"					
VV			Součet		4,480			
D	766		Konstrukce truhlářské				39 687,65	
11	K	766622115	D+M okna a dveře	kompl et	1,000	39 687,65	39 687,65	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
VV			"dvojsklo, rám 66mm, doprava					
VV			"Okno jednokřídlé 900x650 - 1x, zlatý dub/bílá"					
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, zlatý dub/bílá"					
VV			"Okno dvoukřídlé 1380x750 - 1x, antracit/bílá"					
VV			"Okno fixní 410x700 - 2x, antracit/bílá"					
VV			"Dveře 850x1350 - 1x, antracit/bílá"					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č.6 - Uznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpní otvorů, doplnění okapu a svodů

KSO:

Místo:

Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-198 840,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-198 840,63

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-198 840,63

21,00%

-41 756,53

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-240 597,16

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věška 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRAČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 518 01 SOLNICE
tel: 777 127 340, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ41250257

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpní otvorů, doplnění okapu a svodů

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects spol s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -198 840,63

HSV - Práce a dodávky HSV	-20 001,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-20 001,18
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-178 839,45
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-137 518,45

2) Ostatní náklady 0,00**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -198 840,63****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt: **Změnový list č.6 - změna soklu, doplnění výpní otvorů, doplnění okapu a svodů**

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects spol s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-198 840,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							-20 001,18	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-20 001,18	
1	M	28376040	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 120mm	m2	-117,654	170,00	-20 001,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 120mm					
	VV		"výměra pro původní kamenný sokl - pol č. 125 v UN"					
	VV		-(2,64*(0,95+1,33))		-6,019			
	VV		-(0,6*21,12+1,15*13,68+1,5*10,74*2)		-60,624			
	VV		-(0,6*34,8)		-20,880			
	VV		-(1,15*16,9)		-19,435			
	VV		Součet		-106,958			
	VV		-106,958*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-117,654			
D PSV Práce a dodávky PSV							-178 839,45	
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							-137 518,45	
2	K	782112111	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-106,958	700,00	-74 870,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. do 25 mm					
	VV		"Položka č. 125 z SOD, UN"-106,958		-106,958			
3	M	58382198	obklad z umělého kamene	m2	-112,306	550,00	-61 768,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska obkladová leštěná mramor tl 20mm do 0,48m2					
	VV		"Odpočet položky z SOD č. 126 z UN"-112,306		-112,306			
4	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	-1 759,096	0,50	-879,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odpočet položky z SOD č. 127 v UN"-1759,096		-1 759,096			
	D	764	Konstrukce klempířské				-41 321,00	
5	K	764248424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	-59,030	700,00	-41 321,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odpočet položky č.98" neprováděná část -59,03		-59,030			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2, ZL 7	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 21. 9. 2020	
Název akce: Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.7 – Neuznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Neosazení části ohřivačů TUV – Neuznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s větším počtem ohřivačů TUV než bylo ve skutečnosti realizováno.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce: Narovnání na skutečnost			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Žadatel: OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01,			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>		ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 688 41 144	
Stanovisko projektanta stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>		BITTNER ARCHITECTS spol. s r.o. náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01 tél: 287 92 289 di: CZ287 92 289 www.bittners.cz	
Stanovisko energetického specialisty: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>			
Příloha: : ZL č. 7 – Odpočet ohřivačů TUV			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	21. 9. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neosazení části ohřivačů TUV – Neuznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s větším počtem ohřivačů TUV než bylo ve skutečnosti realizováno.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-19.755,74 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-19.755,74 Kč	10. 10. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  518 01 Bystřé č.p. 110, p. Dobruška IČ: 00274763	 VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 327 360, 777 122 955 IČ: 412 0257, DIČ: CZ4120257	
Datum: 4.10.2020	Datum: 4.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.7 - Neznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-19 755,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-19 755,74
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-19 755,74	-4 148,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-23 904,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věška 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 512 01 SOLNICE
tel: 777 127 300, 777 127 365
IČ: 41250277, DIČ: CZ581041687

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

Místo: Bystře v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystře

Projektant: Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-19 755,74	-23 904,45
Změnový list č.7	Odpočet ohřivačů TUV - přípočty	0,00	0,00
Změnový list č.7	Odpočet ohřivačů TUV - odpočty	-19 755,74	-23 904,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-19 755,74	-23 904,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.7 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystře

Objekt:

Změnový list č.7 - Odpočet ohřivačů TUV

KSO:

Místo:

Bystře v Orlicích horách

Zadavatel:

Obec Bystře

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-19 755,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-19 755,74
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	-19 755,74	21,00%		-4 148,71
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			-23 904,45

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystře
518 01 Bystře č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 518 01 SOUŠICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ41250257

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.7 - Odpočet ohřivačů TUV

Místo:

Bystré v Orlicích horách

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **-19 755,74**

PSV - Práce a dodávky PSV -19 755,74

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -19 755,74

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-19 755,74**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.7 - Odpočet ohřivačů TUV

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-19 755,74

D PSV Práce a dodávky PSV

-19 755,74

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-19 755,74

1	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	-2,000	2 086,00	-4 172,00	CS ÚRS 2019 01
PP Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l								
VV "odpočet pro byty"-2								
2	M	48438800	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární vodorovný příkon 100L 2kW	kus	-2,000	5 750,00	-11 500,00	CS ÚRS 2019 01
PP ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární vodorovný příkon 100L 2kW								
VV "odpočet pro byty"-2								
3	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	-4,000	44,00	-176,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2								
VV -2*2								
4	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	-4,000	45,00	-180,00	
PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"								
5	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	-0,110	634,00	-69,74	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
6	M	484R1111	Bezpečnostní souprava pro zásobníky TUV	kus	-2,000	1 829,00	-3 658,00	CS ÚRS 2019 01
PP díl otopného tělesa růžice litinová plná G 1 1/4"								



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 2, ZL 8	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 21. 9. 2020	
Název akce: : Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.8 – Neuznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Neosazení části zařízení ÚT – Neuznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s osazením elektrokotlů, které se nerealizovali, neboť prostor je možné vytápět centrálním topením. Dále se neosazovala otopná tělesa v místnosti sálu, kde nebyli v předmětu projektové dokumentace žádné stavební úpravy a s ohledem na nepravidelné a malé využití byl zvolen ekonomičtější způsob vytápění lokálními topidly.			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce: Narovnání na skutečnost			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Žadatel: OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré			
Stanovisko technického dozoru stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ A DOBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 698 41 144	
Stanovisko projektanta stavby: S obsahem změnového listu souhlasím.		BITTNER ARCHITECTS spol. s r.o. náměstí F. L. Věka 17, Dobruška 518 01 ičo: 297 92 289 dič: CZ267 92 289	
Stanovisko energetického specialisty: S obsahem změnového listu souhlasím			
Příloha: : ZL č. 8 – Změny ÚT			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	21. 9. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neosazení části zařízení ÚT – Neuznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s osazením elektrokotlů, které se nerealizovali, neboť prostor je možné vytápět centrálním topením. Dále se neosazovala otopná tělesa v místnosti sálu, kde nebyli v předmětu projektové dokumentace žádné stavební úpravy a s ohledem na nepravidelné a malé využití byl zvolen ekonomičtější způsob vytápění lokálními topidly.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-135.168,- Kč	+9.777,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-125.391,- Kč	10. 10. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška IČ: 00274763 ①	 VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 127 360, 777 127 365 IČ: 41250257, DIČ: C6810141887	
Datum: 7. 10. 2020	Datum: 4. 10. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.8 - Neuznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-125 391,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-125 391,00

DPH základní
Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
-125 391,00
0,00

Výše daně
-26 332,11
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-151 723,11

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věška 17, Dobruška 518 01
tčr: 287 92 289 dčr: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOČ PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 47 144

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE
tel: 777 12 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ512141887

Datum a podpis: 7.10.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré

Místo: Bystré v Orlických horách Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré Projektant: Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-125 391,00	-151 723,11
Změnový list č.8	Změny ÚT - připočet	9 777,00	11 830,17
Změnový list č.8	Změny ÚT - odpočet	-135 168,00	-163 553,28
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-125 391,00	-151 723,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.8 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

KSO:

Místo: Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 777,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 777,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	9 777,00	21,00%	2 053,17	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			11 830,17

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 267 92 289
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
iČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 17 01 SOLNICE
tel: 777 127 660, 777 127 665
IČ: 41250257, DIČ: CZ41250257

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 777,00

PSV - Práce a dodávky PSV	9 777,00
---------------------------	----------

Ústřední vytápění	9 777,00
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 777,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 777,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 777,00

D Ústřední vytápění

9 777,00

1	K	30004	Otopné těleso RADIK PLAN VERTIKAL - M20 600/1600 mm barva 51	ks	1,000	9 489,00	9 489,00	
2	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	ks	1,000	288,00	288,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.8 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

KSO:

Místo:

Bystré v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-135 168,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-135 168,00

DPH základní

Základ daně

-135 168,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-28 385,28

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-163 553,28

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE
tel: 777 127 365, 777 127 365
IČ: 41250257 DIČ: CZ581014125

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects
Zpracovatel: spol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -135 168,00

PSV - Práce a dodávky PSV	-135 168,00
Ústřední vytápění	-135 168,00
998 - Přesun hmot	0,00

2) Ostatní náklady 0,00**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -135 168,00****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystré
Objekt:

Změnový list č.8 - změny ÚT

Místo: Bystré v Orlických horách
Zadavatel: Obec Bystré
Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum: 21.09.2020
Projektant: Bittner architects
Zpracovatel: spol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-135 168,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-135 168,00	
D Ústřední vytápění							-135 168,00	
1	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	-4,000	263,00	-1 052,00	
2	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	-27,000	300,00	-8 100,00	
3	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	-22,000	345,00	-7 590,00	
4	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	-12,000	535,00	-6 420,00	
5	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	-4,000	263,00	-1 052,00	
6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-65,000	15,00	-975,00	
7	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-53,000	74,00	-3 922,00	
8	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	-12,000	126,00	-1 512,00	
9	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	-9,000	268,00	-2 412,00	
10	K	734261403	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	ks	-9,000	345,00	-3 105,00	
11	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	ks	-1,000	3 910,00	-3 910,00	
12	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W	ks	-8,000	4 333,00	-34 664,00	
13	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	ks	-9,000	288,00	-2 592,00	
14	K	10004	Uvedení do provozu kotle elektro	ks	-2,000	3 628,00	-7 256,00	
15	K	20004	Prostorový termostat digitální týdenní	ks	-2,000	1 391,00	-2 782,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K		731251112	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 6 kW	ks	-2,000	18 818,00	-37 636,00	
17	K		731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	ks	-2,000	1 974,00	-3 948,00	
18	K		732331613	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18l	ks	-2,000	1 748,00	-3 496,00	
19	K		732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	ks	-2,000	1 372,00	-2 744,00	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2, ZL č. 9	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 21. 9. 2020	
Název akce: : Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.9 – Neznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění potřebných částí elektroinstalace – Neuznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je provedení tlačítka TOTAL STOP, který je pro současnou legislativu nutný, ale v době realizace PD tomu tak nebylo. Dále došlo k úpravě rozvaděče pro změnu jističe vyvolanou vybavením hlavně v části kuchyně. Na WC pro invalidy byla doplněna z důvody zvýšení bezpečnosti nouzová signalizace. Do prostoru sálu byla osazena nová skříň do místa staré již nevyhovující skříně s doplněním signalizace.			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zvýšení bezpečnosti v objektu			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>		ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 698 41 144	
Stanovisko projektanta stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>			
Stanovisko energetického specialisty: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i>		BITTNERARCHITECTS spol. s r.o. náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01 IČ: 287 92 289 dič: CZ287 92 289	
Příloha: : ZL č. 9 – Změny elektroinstalace			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	21. 9. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění potřebných částí elektroinstalace – Neuznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je provedení tlačítka TOTAL STOP, který je pro současnou legislativu nutný, ale v době realizace PD tomu tak nebylo. Dále došlo k úpravě rozvaděče pro změnu jističe vyvolanou vybavením hlavně v části kuchyně. Na WC pro invalidy byla doplněna z důvody zvýšení bezpečnosti nouzová signalizace. Do prostoru sálu byla osazena nová skříň do místa staré již nevyhovující skříň s doplněním signalizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8.093,- Kč	+47.933,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+39.840,30 Kč	10. 10. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 7.10.2020	Datum: 7.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.9 - Neuznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

KSO:

Místo: Bystře v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystře

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				39 840,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				39 840,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	39 840,30		8 366,46
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		48 206,76

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystře
518 01 Bystře č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 512 01 SOLNICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ310141887

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

Místo: Bystře v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystře

Projektant: Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	39 840,30	48 206,76
Změnový list č.9	Změny elektroinstalace - přípočet	47 933,30	57 999,29
Změnový list č.9	Změny elektroinstalace - odpočet	-8 093,00	-9 792,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 840,30	48 206,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.9 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

KSO:

Místo:

Bystré v Orlicích horách

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 933,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 933,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	47 933,30	21,00%	10 065,99	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			57 999,29

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
IČ: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE
tel: 777 127 160, 777 127 165
IČ: 41250257, DIČ: CZ41250257

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **47 933,30**

PSV - Práce a dodávky PSV 47 933,30

Elektroinstalace 47 933,30

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **47 933,30**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 933,30

D PSV Práce a dodávky PSV

47 933,30

D Elektroinstalace

47 933,30

1	D	000001RE	Rozvodnice RE - doplnění vypínače pro TOTAL STOP, změna hlavního jističe z 50A na 80A	ks	1,000	26 600,00	26 600,00	
2	M	000002RE	Skříň rozvaděče sálu - 72M	ks	1,000	11 481,00	11 481,00	
3	K	000003RE	Sada pro nouzovou signalizaci na WC	ks	1,000	6 614,60	6 614,60	
4	K	000004RE	Sada pro vzdálenou signalizaci sálu	ks	1,000	3 237,70	3 237,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.9 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

KSO:

Místo: Bystré v Orlicích horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-8 093,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 093,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-8 093,00	21,00%	-1 699,53	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-9 792,53

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRAČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
Bystré
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška
IČ: 00274763

LAGUNA
VÁCLAV DANĚK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41250257, DIČ: CZ58131415

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -8 093,00

PSV - Práce a dodávky PSV -8 093,00

Elektroinstalace -8 093,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -8 093,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.9 - změny elektroinstalace

Místo: Bystré v Orlicích horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 093,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-8 093,00

D Elektroinstalace

-8 093,00

1	D	357000009	Rozvodnice RP - ČOV	ks	-1,000	8 093,00	-8 093,00	
---	---	-----------	---------------------	----	--------	----------	-----------	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2, ZL č. 10	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 21. 9. 2020	
Název akce: : Zateplení společenského domu v obci Bystré			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací – změnový list č.10 – Neuznatelné náklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Neosazení části zařízení ZTI – Neuznatelné náklady			
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s větším počtem zařizovacích předmětů, než bylo ve skutečnosti realizováno.			
Počet připojených listů specifikací:		8	
Důvod vícepráce / méněpráce: Srovnání na skutečnost			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01,			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i> Stanovisko projektanta stavby: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i> Stanovisko energetického specialisty: <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i> ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 698 41 144 BITTNERARCHITECTS spol. s r.o. náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01 IČO: 287 92 289 dič: CZ287 92 289			
Příloha: : ZL č. 10 – Zařizovací předměty dle skutečnosti			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	21. 9. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neosazení části zařízení ZTI – Neuznatelné náklady Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je dispozice v 2NP dle projektové dokumentace, kdy rozpočet uvažoval s větším počtem zařizovacích předmětů, než bylo ve skutečnosti realizováno.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-47.841,82 Kč	+13.067,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-34.774,82 Kč	10. 10. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 7.10.2020	Datum: 4.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY - změnový list č.10 - Neuznatelné náklady

Kód:

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

KSO:

Místo: Bystře v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystře

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-34 774,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-34 774,82
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-45 841,82	-9 626,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-44 401,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o. www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289 dič: CZ287.92.289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zateplení společenského domu v obci Bystře

Místo: Bystře v Orlických horách Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystře Projektant: Bittner architects spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-34 774,82	-41 657,53
Změnový list č.10	ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti - přípočet	13 067,00	15 811,07
Změnový list č.10	ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti - odpočet	-47 841,82	-57 468,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-34 774,82	-41 657,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.10 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti

KSO:

Místo:

Bystré v Orlicích horách

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 067,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 067,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	13 067,00	21,00%	2 744,07	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			15 811,07

Projektant

Zpracovatel

BITTNERARCHITECTS
spol. s r.o.
www.bittners.cz
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
t: 287 92 289 d: 2287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **13 067,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 13 067,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 067,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **13 067,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařízení předměty dle skutečnosti

Místo: Bystré v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystré

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 067,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 067,00

725 - Zdravotnicka - zařízení předměty

13 067,00

1	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,000	639,00	1 278,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm					
	VV		"2x madlo k invalidnímu WC sklopné"2		2,000			
2	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné nerezové 834mm	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 834mm					
3	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)					
	VV		"opomenutá baterie pro invalidní umyvadlo"1		1,000			
4	M	55166633	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32 (pro invalidní umyvadlo, nerezové provedení)	kus	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32					
	VV		"invalidní umyvadlo"1		1,000			
5	M	55161312	sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN40 (nerezové provedení)	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN40					
	VV		"1.NP - normální"3		3,000			
	VV		"2.NP - normální"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.10 - Neuznatelné náklady

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystřé

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti

KSO:

Místo: Bystřé v Orlických horách

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystřé

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bittner architects spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-47 841,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-47 841,82
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-45 841,82	21,00%	-9 626,78	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-57 468,60

Projektant

Zpracovatel

BITTNER ARCHITECTS
spol. s r.o.
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01
ičo: 287 92 289
www.bittners.cz
dič: CZ287 92 289

ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ
mobil: +420 773 973 379
IČ: 698 41 144

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystře

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti

Místo: Bystře v Orlických horách

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Obec Bystře

Projektant: Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -47 841,82

PSV - Práce a dodávky PSV -47 841,82

725 - Zdravotnická - zařizovací předměty -38 856,62

726 - Zdravotnická - předstěnové instalace -8 985,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -47 841,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení společenského domu v obci Bystré

Objekt:

Změnový list č.10 - ZTI - zařizovací předměty dle skutečnosti

Místo:

Bystré v Orlicích horách

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Obec Bystré

Projektant:

Bittner architects
spol s.r.o.

Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 841,82

D PSV

Práce a dodávky PSV

-47 841,82

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

-38 856,62

1	M	642360918R	mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním bílá	kus	-1,000	1 350,00	-1 350,00	
	PP		mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		"odpočet"-1		-1,000			
2	M	551673818R	sedátko klozetové softclose duroplastové s poklopem	kus	-1,000	650,00	-650,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem					
3	K	725219102	Montáž umyvadla připevňného na šrouby do zdiva	soubor	-1,000	150,00	-150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	VV		"1.NP - normální"3		3,000			
	VV		"1.NP - invalidi"1		1,000			
	VV		"2.NP - normální"1		1,000			
	VV		"odpočet z SOD pol č. 94"-6		-6,000			
	VV		Součet		-1,000			
4	M	642110308R	umyvadlo keramické 50 x 23,5 cm, otvor pro baterii vpravo, bílé	kus	-1,000	550,00	-550,00	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm					
5	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	-1,000	730,00	-730,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních					
	VV		"1.NP - WC + WCi"6		6,000			
	VV		"2.NP - WC"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 122"-8		-8,000			
	VV		Součet		-1,000			
6	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	-2,000	1 320,00	-2 640,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		"2. NP"1		1,000			
	VV		"Odpočet části položky z SOD č. 101"-3		-3,000			
	VV		Součet		-2,000			
7	M	554235108R	vanička sprchová 800 x 800 mm + odvodňovací žlábek 80 cm	kus	-2,000	2 850,00	-5 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800mm					
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 102"-3		-3,000			
	VV		Součet		-2,000			
8	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	-3,000	2 200,00	-6 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky z SOD č. 106"-4		-4,000			
	VV		Součet		-3,000			
9	M	554842118R	sprchový kout zástěna 80 cm	kus	-3,000	3 750,00	-11 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kout sprchový čtverkruh zasuvací v 1850mm 900mm					
10	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-4,000	880,00	-3 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	VV		"Odpočet položky z SOD č. 110"-4		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
11	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní	kus	-2,000	260,00	-520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
12	M	551456118R	umyvadlová stojánková páková baterie, chrom	kus	-2,000	400,00	-800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
	VV		"1.NP - normální"3		3,000			
	VV		"2.NP - normální"1		1,000			
	VV		"odpočet z SOD pol č. 111"-6		-6,000			
	VV		Součet		-2,000			
13	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	-2,000	629,00	-1 258,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	VV		"Sprcha 1.NP"1		1,000			
	VV		"Sprcha 2.NP"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 115"-4		-4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-2,000			
14	M	551455908R	sprchová nástěnná páková baterie+ sprchový set chrom	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom					
	VV		-2		-2,000			
15	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	-2,000	154,00	-308,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4					
	VV		"1.NP - normální"3		3,000			
	VV		"1.NP - invalidní"1		1,000			
	VV		"2.NP - normální"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky z SOD č. 117"-7		-7,000			
	VV		Součet		-2,000			
16	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	-4,000	132,00	-528,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	VV		"Odpočet celé položky č.118"-4		-4,000			
17	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	-2,000	112,00	-224,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 119"-4		-4,000			
	VV		Součet		-2,000			
18	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	-0,124	634,00	-78,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				-8 985,20	
19	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	-1,000	4 350,00	-4 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
	VV		"1.NP - WC + WCi"6		6,000			
	VV		"2.NP - WC"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 122"-8		-8,000			
	VV		Součet		-1,000			
20	M	552817008R	montážní prvek pro WC pro předstěnovou montáž s nádržkou	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm					
21	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	-1,000	600,00	-600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm					
	VV		"1.NP - WC + WCi"6		6,000			
	VV		"2.NP - WC"1		1,000			
	VV		"Odpočet položky č. 122"-8		-8,000			
	VV		Součet		-1,000			
22	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	-0,008	4 400,00	-35,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					