

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	1
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	1 smlouva o dílo č.SOD ze dne 4.9.2020
Název stavby: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň	
Akceptační číslo:	
Zhotovitel: Largofloor s.r.o. Rokytnice 190, 755 01 Vsetín IČ: 26867699 DIČ: CZ26867699	
Název změny:	Ústřední vytápění a podlahové krytiny
Důvod změny, kdo ji vyvolal:	
<p>Ústřední vytápění : Zadání v položkovém rozpočtu pro dodávku a montáž ústředního vytápění a otopných těles bylo nedostatečné. Při realizaci byla zjištěna nutnost změny technologie spojů.</p> <p>Podlahové krytiny : Zadání v položkovém rozpočtu pro dodávku a montáž litého polyuretanu /sport. povrch Taraflex / bylo nevhodné vzhledem k náchylnosti této podlahy na snadné poškrábání a vryp. Tato podlaha je vhodná při použití v prostorech s konkrétním sportovním zaměřením , kde nedochází k časté výměně sportovního náčiní a pomůcek (např. švédské bedny, trampolíny apod.)</p>	
<p>Ústřední vytápění : Změna technologie spojů na spoj lisovaný . Z toho důvodu byla navýšena výměra a množství komponentů.</p> <p>Podlahové krytiny : Krytinu jsme nahradili materiálem Grabo sport Elite , který se vyznačuje vysokou odolností proti mechanickému poškození . Díky své konstrukci za použití speciální mechanické pěny dochází k eliminaci možných zranění při sportu. Podlaha se vyznačuje výbornými vlastnostmi při doskoku , a např. při míčových hrách - odskok míče. Grabo sport Elite je ekologický výrobek bez ftalátů a je doporučena do školních tělocvičen s multifunkčním využitím .</p>	
Cena díla	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 264 354,00 Kč 21% 2 739 868,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč
Cena změny	komentář
Odpočet (bez DPH)	380 160,00 Kč
Připočet (bez DPH)	571 103,80 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	190 943,80 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	2 455 297,80 Kč 21% 2 970 910,34 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2020
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 21.11.2020	Schvaluji:  dne: 25.11.2020
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto	Za objednatele:
Soupis obchodních příloh změnového listu:	Schvaluji:  dne: 25.11.2020
Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet	

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0
Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

Místo: Město Libáň
Zadavatel: Město Libáň
Zhotovitel: Largofloor s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum:
IČ: 271748
DIČ:
IČ: 26868699
DIČ: CZ26867699
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 190 943,80

DPH základní 21,00%
DPH snížená 13,00%
Sazba daně 21,00%
Základ daně 40 095,20
Výše daně 8 019,00

Cena s DPH v CZK 231 042,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

25.11.2020
MĚSTO LIBÁŇ
M. Svobody 36
271 23 LIBÁŇ
25.11.2020

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

Místo: Město Libáň
Zadavatel: Město Libáň
Zhotovitel: Largofloor s.r.o.
Datum: Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 943,80	
01	Neprovedené práce	-300 160,00	
02	Vícepráce	571 103,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

Objekt:

01 - Nprovedené práce

KSO:

Místo:

Zedovatel: Město Libáň

Zhotovitel: Largofloor s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

IC:

271748

DIČ:

IC:

26867699

DIČ:

CZ26867699

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-380 160,00

DPH základní	Základní daň	Sazba daně	Výše daně
snižená	000 160 00	21 00%	
	0 00	15 00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11.2020

MĚSTO LIBÁŇ
Nam. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.11.2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

Objekt:

01 - Nprovedené práce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Libáň

Projektant:

Zhotovitel: Largofloor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-380 160,00
50	K	777121-R20	Provedení kompletní skladby podlahy : Sportovní povrch litý polyuretan v tl.8 mm / Sportovní povrch Taraflex 7,5 mm v jedné barvě	m2	-288	1 320,00	-380160

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

Objekt:

02 - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Město Libáň

IO: 271748

DIČ:

Zhotovitel: Largo floor s.r.o.

IO: 26867699

DIČ: CZ26867699

Projektant:

IO:

DIČ:

Zpracovatel:

IO:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

571 103,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Úprava záměru	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11.2020



MĚSTO LIBÁŇ
Nam. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ



25.11.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň

0

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Libáň

Projektant:

Zhotovitel: Largo floor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							571 103,80
50	K	777121-R20	Dodávka a montáž sportovní podlahy Grabo sport Elite	m2	345,000	1 520,00	524 400,00
	D	733	Dodávka a montáž ústředního vytápění	ks	1,000	1,00	46 703,80

