



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Polička

sídlo: nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička

IČO: 49324675

zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem farnosti

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Jiří Kmošek

zapsán u Městského úřadu Litomyšl

se sídlem: Sebranice 8, 569 62

IČO: 76348091

DIČ: CZ9011183786

bankovní spojení: Equa bank, a.s.

číslo účtu: 1013943344/6100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na nahrazení *Podrobného harmonogramu realizace restaurátorských prací po měsících*, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019. Tímto dochází k narovnání obsahových a termínových požadavků a podmínek objednatele uvedených v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.
2. Nové znění harmonogramu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Nový harmonogram realizace díla je v souladu se zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany vyjadřují svůj souhlas se změnou harmonogramu realizace díla.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ze dne 16.4.2019.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu dodatku porozuměly a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V Poličce dne 4.12.2019


Mgr. Tomáš Enderle, administrátor farnosti

Mgr. Tomáš Enderle, administrátor farnosti

V Poličce dne 4.12.2019



Ing. Jiří Kmošek

Biskupství královehradecké schválilo pod č. j. 4390/2019 dne 10.1.2020



v zastoupení: Mons. Jan Paseka, generální vikář



Označení termínu	Předmět činnosti	Termín splnění dle návrhu smlouvy / konkrétní termín	Poznámka
a)	Odeslání výzvy Objednatele k zahájení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele k rekonstrukci	Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. T: nejpozději do 14.06.2019	
b)	Dokončení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele, včetně předání jednoho vyhotovení písemné dohody zhotovitelů Objednateli	Nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele dle předchozího písm. a). T: nejpozději do 12.07.2019	O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře k restaurování vždy sepiší smluvní strany předávací protokol dle vzoru s názvem: „Předávací protokol č. 1“ (Příloha č. 3 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.
c)	Dokončení restaurování exteriérových dveří a jejich reinstalace zpět na místo	Vždy nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu příslušného prvku mobiliáře dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 1 (Příloha č. 3 této smlouvy). T: nejpozději do 12.11.2020	Výzvu Objednatele odešle tento až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací a jejich převzetí Objednatelem v interiéru kostela, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí. Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je 30. 09. 2019.
d)	Dokončení restaurátorských prací na všech ostatních prvcích mobiliáře, které bude Zhotovitel restaurovat ve své provozovně, včetně vyhotovení písemného soupisu provedených prací, jeho předání zástupci Objednatele vykonávajícího technický dozor, výzva Zhotovitele Objednateli k ověření provedených prací v místě jejich realizace.	Vždy nejpozději do 16 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu příslušného prvku mobiliáře dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 1 (Příloha č. 3 této smlouvy). T: nejpozději do 12.11.2020	
e)	Dokončení restaurování prvků nebo jejich částí, které se Zhotovitel rozhodne restaurovat přímo v kostele a jejich reinstalace zpět na místo.	Nejpozději do 12 měsíců od obdržení výzvy Objednatele. T: nejpozději do 14.06.2020	Rozhodne-li se Zhotovitel restaurovat některý prvek nebo jeho část v kostele, bude moci tyto práce realizovat nejdříve, až bude zajištěno bezprašné prostředí v kostele. Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí. Nejzazší předpokládaný termín předání

			bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je 30. 09. 2019. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.
f)	Doprava a reinstalace prvků mobiliáře restaurovaných v provozovně Zhotovitele zpět do kostela s výjimkou exteriérových dveří.	Nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele. T: nejpozději do 12.11.2020	Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí. Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je 30. 09. 2019. O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře vždy sepíše smluvní strany předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.
g)	Vypracování a předání restaurátorské dokumentace-zprávy za všechny restaurované prvky mobiliáře	Nejpozději do 1 měsíce od podpisu posledního předávacího protokolu dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy). T: nejpozději do 12.12.2020	