

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení:	MBQ, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247677
DIČ:	CZ24247677
Jednatel:	Filipem Balatkou, Dušanem Mrázem, jednatele
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:	CSOB, a. s., číslo účtu: 267256697/0300
(dále jen „zhotovitel“)	

a

	Život bez bariér, z.ú.
Se sídlem:	Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČO:	26652561
Jednatel:	Jitkou Fučíkovou, ředitelkou
(dále jen „objednatel“)	

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č., kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020 – výzva II.**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 582 990,47 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	91 058 440,36 Kč
Cena víceprací bez DPH	2 512 471,11 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 929 480,64 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	92 641 430,83Kč
DPH	19 454 700,47 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	112 096 131,30 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy a dodatku č. 1 činila 91 058 440,36,- Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 2 512 471,11 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 929 480,64 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí vč. dodatku č.

1 celkem 3 841 303,83 Kč bez DPH, tj. 4,33 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Tímto se také mění článek II. Termín splnění díla, bod 2.1.

Termín pro provedení díla byl dodatkem číslo 1 prodloužen z původních 14 měsíců o 2 měsíce, tj. na 16 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, z důvodu víceprací, dle ZL11 - Nová Paka - klášter – niky, schodiště zahrnutých v tomto dodatku č. 2, se termín dokončení díla prodlužuje o 3 měsíce a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu do 19 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 27.6.2022.

6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnové listy:

- ZL4 - Nová Paka - klášter – pískovec
- ZL5 - Nová Paka - klášter - Helikální výztuž
- ZL6 - Nová Paka - klášter - ZTI šachta
- ZL8 - Nová Paka - klášter - dřevěné vestavby 2.PP
- ZL 9 - Nová Paka - klášter - lineární hlásiče
- ZL11 - Nová Paka - klášter - niky, schodiště
- ZL14 – DALI

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – změnové listy:

ZL4 - Nová Paka - klášter – pískovec, ZL5 - Nová Paka - klášter - Helikální výztuž, ZL6 - Nová Paka - klášter - ZTI šachta, ZL8 - Nová Paka - klášter - dřevěné vestavby 2.PP, ZL 9 - Nová Paka - klášter - lineární hlásiče, ZL11 - Nová Paka - klášter - niky, schodiště, ZL14 – DALI

Zhotovitel:

V Semilech dne 17.2.2022

Filip Balatka, jednatel

Dušan Mráz, jednatel

Objednatel:

V Nové Pace dne 17.2.2022

Jitka Fučíková, ředitelka

Život bez bariér, z.ú.

Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561
www.zbb.cz