

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RF/2021/196 ze dne 10.11.2021 na stavbu

„Oprava místních komunikací“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Zlatá Olešnice
se sídlem: Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1
zastoupená: Evou Kmiecovou, starostkou obce
IČ: 00278483
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 10920601/0100
tel.: +420 774 714 404, e-mail: podat.zl-olesnice@volny.cz

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č.ú. 112071233/0300

Zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavλίna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

tel.: 495 768 255, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo stavby zhotovitele: RF

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RF/2021/196 ze dne 10.11.2021.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 13.1. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 830 831,00 Kč
Dodatek č.2 - méněpráce	-84 286,00 Kč
Dodatek č.2 - vícepráce	474 459,80 Kč
Cena celkem za provedení díla dle skutečnosti	2 221 004,80 Kč
DPH 21%	466 411,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 687 415,81 Kč


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 3 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, byl schválen dne 7.7.2022, usnesením č. 3/4/2022

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací
Příloha č.2 - Předávací protokol

OBJEDNATEL:

Ve Zlaté Olešnici dne 28.7.2022




Eva Kmiečová
starostka OBEC
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČ 278 483


-1-

ZHOTOVITEL:

V Hradci Králové dne 11.7.2022



Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové



Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(212)

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Zlatá Olešnice, IČ: 00278483

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

									2 221 004,80
Úsek 1									681 951,00
1				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu	m2	425,000	87,00	36 975,00	21,0
				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu - vícepráce	m2	316,000	87,00	27 492,00	21,0
2				ACO tl. 7 cm	m2	750,000	402,00	301 500,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - méněpráce	m2	-108,000	402,00	-43 416,00	21,0
3				Vybourání a znovuosazení stávající svodnice	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
4				Dodávka nové svodnice včetně osazení	kus	2,000	11 600,00	23 200,00	21,0
5				Odkop zeminy pro stavbu gabionů včetně odvozu na mezideponii	m3	80,000	360,00	28 800,00	21,0
6				Gabiony	m3	40,000	6 870,00	274 800,00	21,0
7				Zásyp gabionů včetně hutnění	m3	80,000	360,00	28 800,00	21,0
Úsek 2									281 745,00
8				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu	m2	476,000	87,00	41 412,00	21,0
				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu - vícepráce	m2	29,000	87,00	2 523,00	21,0
9				ACO tl. 7 cm	m2	420,000	402,00	168 840,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	85,000	402,00	34 170,00	21,0
10				Dodávka nové svodnice včetně osazení	kus	3,000	11 600,00	34 800,00	21,0
Úsek 3									377 942,00
11				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu	m2	510,000	87,00	44 370,00	21,0
				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu - vícepráce	m2	168,000	87,00	14 616,00	21,0
12				ACO tl. 7 cm	m2	450,000	402,00	180 900,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	228,000	402,00	91 656,00	21,0
13				Dodávka nové svodnice včetně osazení	kus	4,000	11 600,00	46 400,00	21,0
Úsek 4									333 651,00
14				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu	m2	512,000	87,00	44 544,00	21,0
				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu - vícepráce	m2	147,000	87,00	12 789,00	21,0
15				ACO tl. 7 cm	m2	240,000	402,00	96 480,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	419,000	402,00	168 438,00	21,0
16				Vybourání a znovuosazení stávající svodnice	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	21,0
Úsek 5									52 080,00
17				Rozšíření propustku u cca 2m + obetonování + čelo z kamenné rovnaniny	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00	21,0
18				Zásyp trub + konstrukce vozovky	m2	20,000	480,00	9 600,00	21,0
				ACO tl. 7 cm	m2	20,000	402,00	8 040,00	21,0
19				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	20,000	402,00	8 040,00	21,0
Úsek 6									122 156,00
20				Zhotovení drenáže	m	50,000	378,00	18 900,00	21,0
21				ACO tl. 7 cm	m2	225,000	402,00	90 450,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	3,000	402,00	1 206,00	21,0
22				Dodávka nové svodnice včetně osazení	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	21,0
Úsek 7									371 479,80
23				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu	m2	510,000	87,00	44 370,00	21,0
				Doplnění konstrukce recyklátem včetně strnutí drnu - vícepráce	m2	74,200	87,00	6 455,40	21,0
24				ACO tl. 7 cm	m2	450,000	402,00	180 900,00	21,0
				ACO tl. 7 cm - vícepráce	m2	134,200	402,00	53 948,40	21,0
25				Vybourání a znovuosazení stávající svodnice	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
26				Dodávka nové svodnice včetně osazení	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	21,0
				Zhotovení drenáže	m	25,000	378,00	9 450,00	21,0
27				Zhotovení drenáže - méněpráce	m	-15,000	378,00	-5 670,00	21,0
28				Čištění příkopu	m	50,000	270,00	13 500,00	21,0
				Betonové žlabovky	m	50,000	704,00	35 200,00	21,0
				Betonové žlabovky - méněpráce	m	-50,000	704,00	-35 200,00	21,0
29				Betonové silniční obruby včetně pokládky a betonové patky - vícepráce	m	101,000	526,00	53 126,00	21,0
Celkem									2 221 004,80

základní SOD	1 830 831,00
Dodatek č.2 méněpráce	-84 286,00
Dodatek č.2 - vícepráce	474 459,80
Skutečně provedené práce bez DPH	2 221 004,80

OBEC
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČ 278 483
-1-

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(212)