

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ze dne 12. května 2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen
Smlouva

na realizaci stavby

„Miletín – chodník podél silnice II/300“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Miletín**
Sídlo: nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín
Zastoupený: Bc. Miroslavem Noskem, starostou
IČ: 00271811
DIČ: CZ00271811

email: nosek@miletin.cz
telefon: +420 607 618 022

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí: Bc. Miroslav Nosek
Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech: Ing. Bubníková Kateřina, MěÚ Miletín.

a

Zhotovitel:

Název: **TomBraStav building s.r.o.**
Sídlo: Tetín 63, 507 71 Miletín
Zastoupený: Tomášem Bradou, jednatelem společnosti
IČ: 10685707
DIČ: CZ10685707

email: info@tombrastav.cz
telefon: +420 732 185 143

Osoba oprávněná jednat za společnost v technických záležitostech: Tomáš Brada, tel.: +420 732 185 143
Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkol v rámci zajišťování BOZP: Tomáš Brada, tel.:
+420 732 185 143

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. května 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby pod názvem: „Miletín – chodník podél silnice II/300“
2. Dle článku V. Termíny plnění, odst. 1 je povinností Zhotovitele dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli do 90 kalendářních dnů ode dne písemné výzvy Objednatele.
3. S ohledem na článek V. Termíny plnění, odst. 5 – v situaci, kdy dojde k přerušení nebo zastavení prací, je povinností smluvních stran prodloužit termín plnění Smlouvy po dohodě smluvních stran, a to na základě uzavření dodatku ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou k řádnému dokončení Díla (tedy o dobu, kdy nebylo prokazatelně možné Dílo ze strany Zhotovitele provádět).
4. Na základě žádosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., jako vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu, bylo nutné v dotčeném úseku realizované stavby Městem Miletín, provést opravu vodovodu pod budoucím chodníkem u silnice II/300.

Z tohoto důvodu bylo nutno přerušit práce prováděné Zhotovitelem, a to v termínu od 13.6.2022 – 28.7.2022 (celkem 46 kalendářních dnů).
5. Na základě výše uvedeného odstavce dojde k posunutí termínu dokončení Díla ze strany Zhotovitele a jeho předání Objednateli o výše uvedený počet kalendářních dnů, kdy bylo nutno práce prováděné Zhotovitelem přerušit. Řádné dokončení Díla Zhotovitelem a předání bezvadného Díla Objednateli bude dokončeno dle termínů uvedených v článku V. Termíny plnění, odst. 1 (Zhotovitel Dílo dokončí do 90 kalendářních dnů). Do tohoto výpočtu se nezapočítávají kalendářní dny, ve kterých probíhala oprava vodovodu a prováděné Dílo Zhotovitelem bylo přerušeno).
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 12. května 2022, zůstávají v platnosti beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

V Miletíně dne: 13.6.2022

Za objednatele:

MĚSTO
607 71 MILETÍN
00371011

.....
Bc. Miroslav Nosek, starosta

Za zhotovitele:

Tom Brašlav
building s.r.o.
Tetín 63, 507 71 Miletín
tel.: 732185143
IČ: 106 85 707, DIČ: CZ10685707

.....
Tomáš Brada, jednatel