

	Změnový list	číslo:	25
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:
číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II
ze dne 27.11.2020
0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.
sídlo: Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČ: 266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Změna provedení plynové přípojky

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Změna se týká způsobu provedení areálové plynové přípojky. Změna byla vyvolána požadavkem investora na minimalizaci omezení provozu na zpevněných plochách v areálu, tzn. eliminací nutnosti rozebrání a následné zpětné pokládky zámkové dlažby a s tím souvisejících zemních prací. S provedením plynové přípojky souvisí i osazení plynoměrného zařízení zajišťované investorem. Vzhledem k termínu, kdy bylo zařízení zajištěno k osazení došlo ke posunu termínu plánovaných nátopných zkoušek podlah a tím i ke zdržení provádění finálních podlahových vrstev na skladbách s podlahovým vytápěním. Z toho důvodu má tento ZL vliv na celkový termín dokončení díla.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	120 949,02 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2022
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		22.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 25 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace							
Změna provedení plynové přípojky							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
Stavba 0136 A N - Centrum bez bariér II - Neuznatelné							
Etapa 01 - Rekonstrukce							
oddíl 723 - Vnitřní plynovod							
							-6 280,00
oddíl 8 - Trubní vedení							
26		89224111R00	Tlaková zkouška potrubí DN 80	M	-32,0000	30,00	-960,00
27		892312121U00	Tlak zk vzduch potr DN150 vak ucp	SOUBOR	-2,0000	500,00	-1 000,00
28		28314143.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm žlutá 3,3 m/kg	KG	-15,0000	15,00	-225,00
31		28613611	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 50x4,6 mm plyn - návin	M	-33,6000	105,00	-3 528,00
32		28614006.A	Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD	M	-4,2000	135,00	-567,00
Stavba 0136 B N - Komunitní centrum - Neuznatelné							
Etapa 01 - Rekonstrukce							
oddíl 723 - Vnitřní plynovod							
							-6 280,00
oddíl 8 - Trubní vedení							
26		89224111R00	Tlaková zkouška potrubí DN 80	M	-32,0000	30,00	-960,00
27		892312121U00	Tlak zk vzduch potr DN150 vak ucp	SOUBOR	-2,0000	500,00	-1 000,00
28		28314143.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm žlutá 3,3 m/kg	KG	-15,0000	15,00	-225,00
31		28613611	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 50x4,6 mm plyn - návin	M	-33,6000	105,00	-3 528,00
32		28614006.A	Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD	M	-4,2000	135,00	-567,00
Méněpráce celkem							-12 560,00 Kč
Vícepráce							
oddíl 723 - Vnitřní plynovod							
1	N		Změna provedení areálové plynové přípojky	kpl	1,00	97 654,68	97 654,68
2	N		Projekční práce	kpl	1,00	32 400,00	32 400,00
Celkem							130 054,68
							3 454,34 Kč
VRN							469,98 Kč
V06	Územní vlivy						
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	117 495	469,98 Kč
V07	Provozní vlivy						
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	117 495	469,98 Kč
V09	Ostatní náklady						
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	117 495	469,98 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	117 495	681,47 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	117 495	681,47 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	117 495	681,47 Kč
Vícepráce celkem							133 509,02 Kč
Cena celkem bez DPH							120 949,02 Kč

BYDLIŠTĚ, Jičenská 167, Valdice 507 11 (KANCELÁŘ JIRÁSKOVA 31 JIČÍN) Nejsem plátcem DPH DIČ CZ6309030992, IČO 43521070, tel. 777 824 836 E-mail: nasek.pa@seznam.cz, WhatsApp

43521070, tel. 777 634 620 E-mail: nusek.pa@seznam.cz whatsapp
tel. 493 793 341 - NEPOUŽÍVAT PRO VOLÁNÍ, POUZE PRO PŘÍJEM HOVORŮ

CN dodavatele	30000,00 Kč bez DPH
KP generálního dodavatele ve výši 8%	2400,00 Kč bez DPH
Cena celkem	32400,00 Kč bez DPH