

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZL6	Venkovní pohled+svislé atiky bez zadní		331 135,08 Kč	331 135,08 Kč
ZL7	Opěrná zídka		188 695,24 Kč	188 695,24 Kč
ZL8	Elektrika		169 376,28 Kč	169 376,28 Kč
ZL9	Truhlářské výrobky - kuchyně- skřínky - lavičky		169 802,02 Kč	169 802,02 Kč
ZL10	Jádrové vrtání		17 769,53 Kč	17 769,53 Kč
ZL11	Dveře barevnost příplatek		17 236,70 Kč	17 236,70 Kč
ZL12	Vinyl podlaha - příplatek		27 966,22 Kč	27 966,22 Kč
ZL13	Záchytný systém		42 223,93 Kč	42 223,93 Kč
ZL14	Protipožární ucpávky	- 712,50 Kč	26 761,38 Kč	26 048,88 Kč
ZL15	Oplocení		62 482,75 Kč	62 482,75 Kč
ZL16	Malby		28 723,33 Kč	28 723,33 Kč
ZL17	Zařizovací předměty		35 467,67 Kč	35 467,67 Kč
CELKEM (bez DPH)		- 712,50 Kč	1 117 640,13 Kč	1 116 927,63 Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 712,50 Kč	- 149,63 Kč	- 862,13 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	1 117 640,13 Kč	234 704,43 Kč	1 352 344,56 Kč
NAVÝŠENÍ	1 116 927,63 Kč	234 554,80 Kč	1 351 482,43 Kč

REVIST s.r.o.
Kurzova 2202 / 20
185 00 Praha 5
IČO 24815756

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6				ZL6	
Venkovní podhled+svislé atiky					
Stavba:		Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:		Oblastní Charita			
Vydal:		REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):				Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně	Datum:
					17.09.2025
Přílohy / počet listů		Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:					
Z důvodu zjištěných vad původního opláštění (popraskané šablony) a nevyhovující konstrukce podhledu bylo nutné přistoupit k demontáži a likvidaci stávající konstrukce a následně provést montáž nové konstrukce podhledu. Nové řešení zahrnuje montáž SDK konstrukce a venkovních cetrisových desek s příznanými spárami, což zajišťuje vyšší mechanickou odolnost, delší životnost a lepší estetický výsledek. Úprava byla nezbytná pro zachování bezpečnosti a funkčnosti stavby a nemění její rozsah ani účel.					
2) Technický popis:					
Vybourání původní konstrukce, montáž SDK konstrukce a venkovních cetrisových desek s příznanými spárami.					
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO					
4) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:				0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:				331 135,08 Kč	
Koordinační součinnost 15%				0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				331 135,08 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				331 135,08 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO					
6) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	
Mgr. Vojtěch Šústek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šústek	Miloslav Trkal	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal			
		Datum: 17.09.2025			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

062x2 - Změna během výstavby ZL6 venkovní podhled+svislé atiky bez zadní

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

17.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

321 285,08

VRN

9 850,00

Cena bez DPH

331 135,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	69 538,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

400 673,45



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurčova 2202/20
155 00 Praha 5
IČO 24818760

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp.442 Hradec Králové

Objekt:

062x2 - Změna během výstavby ZL6 venkovní pohled+svislé atiky bez zadní

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	321 285,08
HSV - Práce a dodávky HSV	19 679,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Přesun sutě	19 679,48
PSV - Práce a dodávky PSV	301 605,60
766 - Konstrukce truhlářské	301 605,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
2) Ostatní náklady	9 850,00
VRN	9 850,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	331 135,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp.442 Hradec Králové

Objekt:

062x2 - Změna během výstavby ZL6 venkovní podhled+svislé atiky bez zadní

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							321 285,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 679,48
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	997		Přesun sutě				19 679,48
1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,644	535,50	4 093,36
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,644	320,00	2 446,08
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,796	15,00	1 031,94
	VV		7,644*9 "Přepočtené koeficientem množství"		68,796		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu	t	7,644	1 584,00	12 108,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				301 605,60
D	766		Konstrukce truhlářské				301 605,60
5	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů	m2	86,445	129,80	11 220,56
	VV		1,02*26,7*2,5		68,085		
	VV		1,02*18,0		16,360		
	VV		Součet		86,445		
6	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	145,656	44,11	6 424,89
	VV		72,828*2		145,656		
	VV		Součet		145,656		
7	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	72,828	315,00	22 940,82
	VV		1,02*26,7*2		54,468		
	VV		1,02*18,0		18,360		
	VV		Součet		72,828		
8	M	KNF.00063117x	Deska Cetrix - OUTDOOR	m2	77,198	450,00	34 739,10
	VV		72,828*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		77,198		
9	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	145,656	284,00	41 366,30
	VV		72,828*2		145,656		
	VV		Součet		145,656		
10	M	60514103x	řezivo jehličnaté lat'	m3	0,385	15 850,00	6 102,25
	VV		72,828*2*0,04*0,06*1,1		0,385		
	VV		Součet		0,385		
11	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů	m2	135,000	118,00	15 930,00
12	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	230,450	46,64	10 748,19
	VV		115,225*2		230,450		
	VV		Součet		230,450		
13	K	766422341	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými	m2	115,225	335,50	38 657,99
14	M	KNF.00063117	Deska Cetrix - OUTDOOR	m2	122,139	450,00	54 962,55
	VV		115,225*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		122,139		
15	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	230,450	187,00	43 094,15
	VV		115,225*2		230,450		
16	M	60514103	řezivo jehličnaté lat'	m3	0,608	15 850,00	9 636,80
	VV		230,450*0,04*0,06*1,1		0,608		
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 891,000	2,00	5 782,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

ZL7

Změna během výstavby - opěrka a zámková dlažba

Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 17.09.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			

1) Zdůvodnění:

Při výkopových pracích pro vedení plynu bylo zjištěno, že opěrná zídka na jižní straně stavby je nekompatní a její základ je rozpadlý. Z důvodu zajištění stability a bezpečnosti bylo rozhodnuto původní zídku včetně základu vybourat a zlikvidovat a následně vybudovat nový základ a z opěrných tvárnic ve ztraceném bednění postavit novou zídku. Tímto řešením je zajištěna dlouhodobá stabilita konstrukce, bezpečnost okolních ploch i funkčnost stavby. Změna nemění účel stavby, ale zajišťuje její technickou spolehlivost a splnění stavebních norem.

2) Technický popis:

Vybourání a likvidace původní rampy, vybudování základu a ze ztraceného bednění postavení nové opěrné zídky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	188 695,24 Kč
Koordinační součinnost 15%	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	188 695,24 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	188 695,24 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025
 Mgr. Vojtěch Šustek	 Jiří Pěkný	 Ing. Petr Michalík	 Mgr. Vojtěch Šustek	 Miloslav Trkal

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Miloslav Trkal
Datum: 17.09.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

07 - Změna během výstavby ZL7 opěrka a zámková dlažba

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **17.09.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	165 495,24
VRN	23 200,00
Cena bez DPH	188 695,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 695,24	21,00%	39 626,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	228 321,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.

Kurzova 2202 / 20

155 00 Praha 5

IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

07 - Změna během výstavby ZL7 opěrka a zámková dlažba

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

165 495,24

HSV - Práce a dodávky HSV

165 495,24

1 - Zemní práce

11 425,32

2 - Zakládání

53 042,94

4 - Vodorovné konstrukce

9 083,10

5 - Komunikace pozemní

52 973,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 022,02

998 - Přesun hmot

4 948,22

2) Ostatní náklady

23 200,00

Jiné VRN

23 200,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

188 695,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

07 - Změna během výstavby ZL7 opěrka a zámková dlažba

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							165 495,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				165 495,24
D	1		Zemní práce				11 425,32
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	20,400	117,00	2 386,80
2	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	57,600	54,00	3 110,40
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,600	225,00	1 485,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,600	162,00	1 069,20
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,880	270,00	3 207,60
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,600	25,20	166,32
D	2		Zakládání				53 042,94
7	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	23,600	1 738,00	41 016,80
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,217	55 420,00	12 026,14
9	K	417321414	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,644	5 525,00	9 083,10
10	K	564251014	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	57,600	209,70	12 078,72
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	78,000	360,00	28 080,00
12	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	35,597	360,00	12 814,92
13	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	158,400	102,74	16 274,02
14	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	52,200	340,00	17 748,00
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	24,991	198,00	4 948,22

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 doplnění elektroinstalace				ZL8
Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 17.09.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:				
V rámci realizace stavby bylo nezbytné doplnit elektroinstalaci o podlahové zásuvky, venkovní rozvod elektřiny, rozšíření elektroměrového měření, rozvody datových kabelů a přípravu pro fotovoltaickou elektrárnu. Tyto úpravy nebyly původně součástí projektové dokumentace, ale byly provedeny s ohledem na provozní a bezpečnostní požadavky objektu a zajištění jeho budoucí technologické vybavenosti. Realizace zahrnovala natažení a montáž elektroinstalace v souladu s platnými normami. Úpravy zlepšují funkčnost, provozní komfort a připravenost objektu na budoucí provoz bez navýšení rozsahu stavby.				
2) Technický popis:				
Natažení a montáž elektroinstalace .				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			169 376,28 Kč	
Koordinační součinnost 15%			0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			169 376,28 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			169 376,28 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal Datum: 17.09.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Velká č.p. 442, Hradec Králové - Pouchov

CC-CZ:

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REVIST s.r.o.

IČ:

24815756

DIČ:

CZ24815756

Projektant:

Ing. Petr Michálek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

151 228,82

VRN

18 147,46

Cena bez DPH

169 376,28

Cena bez DPH

169 376,28

DPH: základní

#ODKAZI

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižená

0,00

21,00%

35 569,02

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

204 945,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.echaritahk.cz

REVIST s.r.o.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Velká č.p. 442, Hradec Králové - Pouchov

Datum:

25.07.2025

Zadavatel:

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Projektant:

Ing. Petr Michalik

Uchazeč:

Revist s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Michalik

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 376,28

PSV - Práce a dodávky PSV

151 228,82

Koordinace

12%

18 147,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Velká č.p. 442, Hradec Králové - Pouchov

Datum:

25.07.2025

Zadavatel:

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Projektant:

Ing. Petr Michalík

Uchazeč:

Revist s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Michalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 228,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				151 228,82
D	741		<u>Podlaha - zásuvkové skříňe</u>				54 909,12
1	M		Zásuvka 240	ks	8	122,88	983,04
2	M		Krabice beton 12	ks	2	1 452,00	2 904,00
3	M		Kryt bez krabice 12m	ks	2	2 340,00	4 680,00
4	M		Nerez deska 12m	ks	2	1 431,60	2 863,20
5	M		Zásuvka datová	ks	4	295,20	1 180,80
6	M		Podlahová krabice	ks	2	1 025,04	2 050,08
7	M		Spotřební materiál	ks	1	1 700,00	1 700,00
8	M		CXKH- R 3*2,5	sou	145	50,40	7 308,00
9	K		Montáže	sou	1	31 240,00	31 240,00
			<u>Zásuvky na venkovní fasádě budovy 240V, 16/400V</u>				23 497,40
10	M		Zásuvka 16/400V	ks	1,000	15,60	15,60
11	M		Lampocem	ks	4,000	44,40	177,60
12	M		CXKH-R3x2,5	m	45,000	52,00	2 340,00
13	M		CXKH-R5x2,5	m	45,000	94,00	4 230,00
14	M		Spotřební materiál	sou	1,000	1 554,00	1 554,00
15	M		Krabice KPR 68	ks	4,000	472,80	1 891,20
16	K		Montáže	sou	1,000	13 289,00	13 289,00
			<u>Elektroměrové měření, kabelová spojka, pojistková skříň</u>				48 059,80
17	M		Hlavní vypínač 63/3	ks	1,000	660,00	660,00
18	M		Jistič 40/3	ks	1,000	882,00	882,00
19	M		Jistič 2/1	ks	1,000	308,40	308,40
20	M		Kabel AYKY 4x50	m	5,000	185,00	925,00
21	M		Žipovka 53	ks	1,000	1 478,40	1 478,40
22	M		Žipovka 84	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
23	M		Nožové pojistky	ks	3,000	78,00	234,00
24	M		Pojistková skříň	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
25	M		Kabelová spojka Al	ks	5,000	63,60	318,00
26	M		Kabel Cyky4x10	m	2,000	150,00	300,00
27	M		Spotřební materiál	sou	1,000	5 460,00	5 460,00
28	M		Výstražná tabulka	ks	1,000	24,00	24,00
29	K		Montáž	sou	1,000	28 200,00	28 200,00
			<u>Data - příprava</u>				8 252,50
29	M		Spotřební materiál	sou	5,000	28,50	142,50
30	M		Krabičky 68	ks	12,000	230,00	2 760,00
31	K		Montáž	sou	1,000	5 350,00	5 350,00
			<u>FVE- příprava</u>				16 510,00
32	M		Trubka		25,000	38,40	960,00
33	K						
34	M		Montáž FVE kabeláže		1,000	15 550,00	15 550,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9				ZL9
Změna truhlářských výrobku				
Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Miloslav Trkal		
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				17.09.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:				
Na základě upřesnění návrhu kuchyňské linky, spotřebičů a úložných skříněk došlo k doplnění a konkretizaci jejich provedení a rozsahu tak, aby bylo zajištěno plnohodnotné a standardní užívání kuchyňské linky v denní místnosti. Tato úprava zajišťuje funkčnost a ergonomii kuchyně v souladu s účelem stavby, zvyšuje uživatelský komfort a neovlivňuje rozsah ani účel projektu.				
2) Technický popis:				
Upřesnění provedení a rozsahu kuchyňské linky, spotřebičů a skříněk pro zajištění plnohodnotného a ergonomického využití denní místnosti.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	169 802,02 Kč			
Koordinační součinnost 15%	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	169 802,02 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	169 802,02 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal		
		Datum: 17.09.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

009 - Truhlářské výrobky změna

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **16.09.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

158 448,02

VRN

11 354,00

Cena bez DPH

169 802,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 802,02	21,00%	35 658,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 460,44

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt: 009 - Truhlářské výrobky změna

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Datum: 16.09.2025

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: REVIST

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	158 448,02
PSV - Práce a dodávky PSV	158 448,02
766 - Konstrukce truhlářské	158 448,02
2) Ostatní náklady	11 354,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 802,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt: 009 - Truhlářské výrobky změna

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							158 448,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				158 448,02
D	766		Konstrukce truhlářské				158 448,02
1	K	766990101	Kuchyňská linka, příplatek za větší rozsah dle požadavku uživatele	soubor	1,000	123 991,20	123 991,20
2	K	766990102	Šatní skříňky, příplatek za větší rozsah dle požadavku uživatele	soubor	1,000	31 350,00	31 350,00
3	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 553,412	2,00	3 106,82

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10				ZL10	
Jádrové vrtání					
Stavba:		Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:		Oblastní Charita			
Vydal:		REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):				Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):		<input checked="" type="checkbox"/> poštou	<input checked="" type="checkbox"/> e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	Datum:
					19.09.2025
Přílohy / počet listů		Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:					
Vyvrtání otvoru jádrovým vrtáním o průměru 120–150 mm jako dodatečné dopřesnění nad rámec výkazu výměr pro zajištění správného vedení instalací pro fotovoltaiku					
2) Technický popis:					
Vyvrtání otvoru jádrovým vrtáním 120-150 mm					
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO					
4) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:				0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:				17 769,53 Kč	
Koordinační součinnost 15%				0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				17 769,53 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				17 769,53 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO					
6) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michálek	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal	
7) Změnový list převzal k realizaci:			Jméno: Miloslav Trkal		
			Datum: 19.09.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

01 - Vrt železobetonem, VSŽ plechem a izolací tl.120 mm

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **19.09.2025**

Zadavatel:

Revist

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Revist

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 469,53
Ostatní náklady	2 300,00
Cena bez DPH	17 769,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 769,53	21,00%	3 731,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 501,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurzoova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jednotkové ceny - Charita

Objekt:

01 - Vrt železobetonem, VSŽ plechem a izolací tl.120 mm

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Revist

Datum:

26. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel

Revist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

15 469,53

HSV - Práce a dodávky HSV

15 398,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 292,70

997 - Přesun sutě

106,18

PSV - Práce a dodávky PSV

70,65

767 - Konstrukce zámečnické

70,65

2) Ostatní náklady

2 300,00

Jiné VRN

2 300,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 769,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jednotkové ceny - Charita

Objekt:

01 - Vrt železobetonem, VSŽ plechem a izolací tl.120 mm

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26. 7. 2025

Zadavatel:

Revist

Projektant:

Zpracovatel:

Revist

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 469,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 398,88
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 292,70
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,000	86,30	86,30
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobeton) D přes 130 do 150 mm	m	3,200	4 752,00	15 206,40
VV			"jeden vrt"				
VV			0,12		0,120		
VV			Součet		0,120		
D	997		Přesun sutě				106,18
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,040	535,50	21,42
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,040	320,00	12,80
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,045	15,00	0,68
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu	t	0,045	1 584,00	71,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70,65
D	767		Konstrukce zámečnické				70,65
2	K	767991912	Samostatné řezání VSŽ plechu	m	0,471	150,00	70,65
VV			0,15*3,14		0,471		
VV			Součet		0,471		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Změna dekoru dveří

ZL11

Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				19.09.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			

1) Zdůvodnění:

Změna dekoru dveří byla provedena za účelem sjednocení vzhledu interiéru a sladění s ostatními prvky vybavení. Úprava zvyšuje estetickou kvalitu a vizuální harmonii prostor, podporuje architektonický záměr a nemění rozsah ani účel projektu.



2) Technický popis:

Příplatek za změnu dekoru dveří.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	17 236,70 Kč
Koordinační součinnost 15%	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	17 236,70 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	17 236,70 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025
				
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Miloslav Trkal
Datum: 19.09.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

0011 - Truhlářské výrobky změna dveří

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **19.09.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 386,70

Ostatní náklady

1 850,00

Cena bez DPH

17 236,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 236,70	21,00%	3 619,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 856,41

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST s.r.o.
Kuržova 2202 / 20
155 00 / Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

0011 - Truhlářské výrobky změna dveří

Místo:

Hradec Králové

Datum:

16.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

15 386,70

PSV - Práce a dodávky PSV

15 386,70

766 - Konstrukce truhlářské

15 386,70

2) Ostatní náklady

1 850,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 236,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

0011 - Truhlářské výrobky změna dveří

Místo:

Hradec Králové

Datum:

16.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 386,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 386,70
D	766		Konstrukce truhlářské				15 386,70
1	K	766990101	Změna dekoru dveří dle uživatele	soubor	1,000	15 085,00	15 085,00
2	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	150,850	2,00	301,70

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12				ZL12
Záměna dekoru podlahových krytin				
Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	<input checked="" type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	Datum: 19.09.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:				
Změna dekoru podlahové krytiny byla provedena za účelem vizuálního sjednocení interiéru a sladění s ostatními prvky vybavení. Úprava zvyšuje estetickou kvalitu prostor, přispívá k jednotnému architektonickému řešení a nemění rozsah ani účel projektu.				
2) Technický popis:				
Příplatek za změnu dekoru podlahové krytiny.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:				
Cena víceprací bez DPH:		27 966,22 Kč		
Koordinační součinnost 15%		0,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		27 966,22 Kč		
Absolutní hodnota změny bez DPH:		27 966,22 Kč		
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025
Mgr. Vojtěch Šústek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šústek	Miloslav Trkal
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal		
		Datum: 19.09.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

0012 - Specifikace vinylové podlahy podle požadavku uživatele

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

REVIST

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **19.09.2025**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

25 616,22

Ostatní náklady

2 350,00

Cena bez DPH

27 966,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 966,22	21,00%	5 872,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 839,13

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815766

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Charita Velká čp 442 Hradec Králové
Objekt:

0012 - Specifikace vinylové podlahy podle požadavku uživatele

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: REVIST

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	25 616,22
PSV - Práce a dodávky PSV	25 616,22
776 - Podlahy povlakové	25 616,22
2) Ostatní náklady	2 350,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 966,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Charita Velká čp 442 Hradec Králové
Objekt:

0012 - Specifikace vinylové podlahy podle požadavku uživatele

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 616,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 616,22
	D	776	Podlahy povlakové				25 616,22
1	K	776990101	Změna dekoru vinylové podlahy dle požadavku uživatele	soubor	1,000	24 870,12	24 870,12
2	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	248,701	3,00	746,10

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

Záchytný systém

ZL13

Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Miloslav Trkal		
Odesláno / předáno (komu):	Jiří Pěkný			
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 25.11.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu ploché střechy a dodržení bezpečnostních předpisů bylo nutné doplnit střechu o záchytný bezpečnostní systém, který navrhl certifikovaný výrobce systému fa Roofix.

2) Technický popis:

Realizovala specializovaná firma s certifikovaným systémem

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	
Cena víceprací bez DPH:	42 223,93 Kč
Koordinační součinnost 15%	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	42 223,93 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	42 223,93 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025
				
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Miloslav Trkal
Datum: 25.11.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

080 - Změny k 25.11.2025 záchytný systém

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 223,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	42 223,93

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	42 223,93	21,00%	8 867,03
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 090,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

080 - Změny k 25.11.2025 záchytný systém

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

42 223,93

PSV - Práce a dodávky PSV

41 616,34

767 - Konstrukce zámečnické

41 616,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

607,59

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

228,89

VRN3 - Zařízení staveniště

262,18

VRN4 - Inženýrská činnost

33,29

VRN7 - Provozní vlivy

33,29

VRN9 - Ostatní náklady

49,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 223,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chanta Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

080 - Změny k 25.11.2025 záchytný systém

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:






Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 223,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 616,34
D	767		Konstrukce zámečnické				41 616,34
1	K	767881135	Montáž bodů záchytného systému zátěžových volně ložených	kus	9,000	1 270,00	11 430,00
2	M	70921404	Montáž kotvicího bodu otočného pro ocelové konstrukce pomocí šroubového spoje po předvrtání otvoru	kus	9,000	1 800,00	16 200,00
3	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
4	M	TWT.TSLL6x	Nerezové lano TSL-L6	m	60,000	160,70	9 642,00
5	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	410,620	1,35	554,34
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				607,59
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				228,89
6	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	416,163	0,55	228,89
D	VRN3		Zařízení staveniště				262,18
7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	416,163	0,63	262,18
D	VRN4		Inženýrská činnost				33,29
8	K	040001000	Inženýrská činnost	%	416,163	0,08	33,29
D	VRN7		Provozní vlivy				33,29
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	416,163	0,08	33,29
D	VRN9		Ostatní náklady				49,94
10	K	090001000	Ostatní náklady	%	416,163	0,12	49,94

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14				ZL14	
Protipožární ucpávky					
Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov				
Objekt:	Oblastní Charita				
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal		
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:	
				25.11.2025	
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1				
1) Zdůvodnění:					
Dle projektové dokumentace v rámci jednoho protipožárního úseku bylo nutné doplnit protipožární ucpávky.					
2) Technický popis:					
Realizováno certifikovanou firmou.					
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
4) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:			-712,50 Kč		
Cena víceprací bez DPH:			26 761,38 Kč		
Koordinační součinnost 15%			0,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:			26 048,88 Kč		
Absolutní hodnota změny bez DPH:			26 048,88 Kč		
5) Vliv na termín dostavby: ANO					
6) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	
					
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michálek	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal	
7) Změnový list převzal k realizaci:			Jméno: Miloslav Trkal		
			Datum: 25.11.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

081 - Změny k 25.11.2025 protipožární ucpávky

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **25.11.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

26 048,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

26 048,88

DPH základní
snížená

Základ daně

26 048,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 470,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 519,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST s.r.o.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

081 - Změny k 25.11.2025 protipožární ucpávky

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

26 048,88

PSV - Práce a dodávky PSV

25 387,50

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

26 100,00

741 - Elektroinstalace méněpráce

-712,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

661,38

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

249,15

VRN3 - Zařízení staveniště

285,39

VRN4 - Inženýrská činnost

36,24

VRN7 - Provozní vlivy

36,24

VRN9 - Ostatní náklady

54,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 048,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

081 - Změny k 25.11.2025 protipožární ucpávky

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 761,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 100,00
	D	727	Zdravotnicka - požární ochrana				26 100,00
1	K	727112028	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 150 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 30	kus	6,000	4 350,00	26 100,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				661,38
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				249,15
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	453,000	0,55	249,15
	D	VRN3	Zařízení staveniště				285,39
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	453,000	0,63	285,39
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36,24
4	K	040001000	Inženýrská činnost	%	453,000	0,08	36,24
	D	VRN7	Provozní vlivy				36,24
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	453,000	0,08	36,24
	D	VRN9	Ostatní náklady				54,36
6	K	090001000	Ostatní náklady	%	453,000	0,12	54,36
Méně práce							
Elektroinstalace							
92	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	-3,000	237,50	-712,50

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

Oplocení objektu

ZL15

Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Miloslav Trkal		
Odesláno / předáno (komu):	Jiří Pěkný			
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			25.11.2025

1) Zdůvodnění:

Na přání investora bylo provedeno oplocení pozemku na terase.

2) Technický popis:

Sloupky ukotveny do betonové zídky a natažení plotu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	
Cena víceprací bez DPH:	62 482,75 Kč
Koordinační součinnost 15%	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	62 482,75 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	62 482,75 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025
				
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Miloslav Trkal
Datum: 25.11.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

082 - Změny k 25.11.2025 oplocení

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **25.11.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 482,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	62 482,75

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	62 482,75	21,00%	13 121,38
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 604,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chata Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

082 - Změny k 25.11.2025 oplocení

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

62 482,75

HSV - Práce a dodávky HSV

61 246,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 864,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 320,00

998 - Přesun hmot

1 062,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 236,23

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

419,05

VRN3 - Zařízení staveniště

609,52

VRN4 - Inženýrská činnost

53,84

VRN7 - Provozní vlivy

61,53

VRN9 - Ostatní náklady

92,29

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

62 482,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt: 082 - Změny k 25.11.2025 oplocení

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.11.2025






Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel: REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 482,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 246,52
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				55 864,17
1	K	338171113x	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m	kus	24,000	365,00	8 760,00
	VV		18+6		24,000		
	VV		Součet		24,000		
2	M	55342260x	sloupek plotový koncový Pz a antracit 1750/48x1,5mm	kus	18,000	370,70	6 672,60
3	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	6,000	244,20	1 465,20
4	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	6,000	84,26	505,56
5	M	55342163x	patka pod sloupek	kus	24,000	450,00	10 800,00
6	K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m	m	50,000	180,00	9 000,00
7	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	50,000	198,00	9 900,00
8	M	31327516	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm	m	52,500	137,50	7 218,75
	VV		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500		
9	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	100,000	8,24	824,00
	VV		50,000*2		100,000		
10	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	105,000	4,14	434,70
	VV		100*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,000		
11	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek	kus	8,000	35,42	283,36
D	9		Óstatní konstrukce a práce, bourání				4 320,00
12	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	45,00	4 320,00
	VV		96		96,000		
	VV		Součet		96,000		
D	998		Přesun hmot				1 062,35
13	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	4,370	243,10	1 062,35
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 236,23
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				419,05
14	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	761,900	0,55	419,05
D	VRN3		Zařízení staveniště				609,52
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	761,900	0,80	609,52
D	VRN4		Inženýrská činnost				53,84
16	K	040001000	Inženýrská činnost	%	769,100	0,07	53,84
D	VRN7		Provozní vlivy				61,53
17	K	070001000	Provozní vlivy	%	769,100	0,08	61,53
D	VRN9		Ostatní náklady				92,29
18	K	090001000	Ostatní náklady	%	769,100	0,12	92,29

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16				ZL16
Záměna barevnosti výmalby				
Stavba:	Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:	Oblastní Charita			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):			Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	 	 	 	25.11.2025
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:				
Na přání investora byla ve většině místností změněna barevnost malby.				
2) Technický popis:				
Záměna z bílé na barevnou.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:				
Cena víceprací bez DPH:		28 723,33 Kč		
Koordinační součinnost 15%		0,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		28 723,33 Kč		
Absolutní hodnota změny bez DPH:		28 723,33 Kč		
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025
				
Mgr. Vojtěch Šustek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šustek	Miloslav Trkal
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal		
		Datum: 25.11.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

083 - Změny k 25.11.2025 malby

KSO:

Místo: **Hradec Králové**

CC-CZ:

Datum: **25.11.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 723,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 723,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 723,33	21,00%	6 031,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 755,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

083 - Změny k 25.11.2025 malby

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

28 723,33

PSV - Práce a dodávky PSV

28 310,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 310,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

413,33

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

155,71

VRN3 - Zařízení staveniště

178,35

VRN4 - Inženýrská činnost

22,65

VRN7 - Provozní vlivy

22,65

VRN9 - Ostatní náklady

33,97

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 723,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

083 - Změny k 25.11.2025 malby

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 723,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 310,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 310,00
1	K	784181102x	Příplatek za barevnou malbu DULUX	m2	950,000	29,80	28 310,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				413,33
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				155,71
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	283,100	0,55	155,71
	D	VRN3	Zařízení staveniště				178,35
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	283,100	0,63	178,35
	D	VRN4	Inženýrská činnost				22,65
4	K	040001000	Inženýrská činnost	%	283,100	0,08	22,65
	D	VRN7	Provozní vlivy				22,65
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	283,100	0,08	22,65
	D	VRN9	Ostatní náklady				33,97
6	K	090001000	Ostatní náklady	%	283,100	0,12	33,97

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17				ZL17	
Zařizovací předměty					
Stavba:		Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov, parcelní číslo st. 10, k.ú. Pouchov			
Objekt:		Oblastní Charita			
Vydal:		REVIST s.r.o.		Miloslav Trkal	
Odesláno / předáno (komu):				Jiří Pěkný	
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně	Datum:
					25.11.2025
Přílohy / počet listů		Položkový rozpočet 1			
1) Zdůvodnění:					
Dle přání inestora byly doplněny zařizovací předměty nad rámec SOD.					
2) Technický popis:					
Doplnění zařizovacích předmětů.					
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO					
4) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:					
Cena víceprací bez DPH:				35 467,67 Kč	
Koordinační součinnost 15%				0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				35 467,67 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				35 467,67 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO					
6) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	
Mgr. Vojtěch Šústek	Jiří Pěkný	Ing. Petr Michalík	Mgr. Vojtěch Šústek	Miloslav Trkal	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Miloslav Trkal			
		Datum: 25.11.2025			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

084 - Změny k 25.11.2025 zařizovací předměty ZTI

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REVIST

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 467,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

35 467,67

DPH základní
snížená

Základ daně

35 467,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 448,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 915,88

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**Oblastní charita
Hradec Králové**

IČO: 459 79 855 (3)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 777 721 641, www.charitahk.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp 442 Hradec Králové

Objekt:

084 - Změny k 25.11.2025 zařizovací předměty ZTI

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

35 467,67

PSV - Práce a dodávky PSV

34 957,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 353,82

766 - Konstrukce truhlářské

2 717,00

781 - Dokončovací práce - obklady

4 886,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

510,57

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

192,34

VRN3 - Zařízení staveniště

220,31

VRN4 - Inženýrská činnost

27,98

VRN7 - Provozní vlivy

27,98

VRN9 - Ostatní náklady

41,96

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 467,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Charita Velká čp.442 Hradec Králové

Objekt:

084 - Změny k 25.11.2025 zařizovací předměty ZTI

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 467,67
D	PSV	Práce a dodávky PSV					34 957,10
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					27 353,82
1	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	1 232,00	4 928,00
2	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	1 617,00	6 468,00
3	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 705,00	5 115,00
4	K	725291642x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	5 047,90	5 047,90
5	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	653,40	1 306,80
6	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 600 mm	soubor	3,000	881,10	2 643,30
7	K	72599R1	Odpadkový koš otevřený imobilní	kus	1,000	1 787,50	1 787,50
8	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	272,965	0,21	57,32
D	766	Konstrukce truhlářské					2 717,00
9	K	766666933R	Doplnění madla na dveře 70 mm bílé	kus	1,000	2 717,00	2 717,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					4 886,28
10	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,080	771,10	832,79
			0,6*0,6*3		1,080		
			Součet		1,080		
11	M	63465126	zrcadlo číré tl 5mm	m2	1,188	3 300,00	3 920,40
			1,08*1,1 'Prepočtené koeficientem množství		1,188		
12	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	47,532	2,80	133,09
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					510,57
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					192,34
13	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	349,700	0,55	192,34
D	VRN3	Zařízení staveniště					220,31
14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	349,700	0,63	220,31
D	VRN4	Inženýrská činnost					27,98
15	K	040001000	Inženýrská činnost	%	349,700	0,08	27,98
D	VRN7	Provozní vlivy					27,98
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	349,700	0,08	27,98
D	VRN9	Ostatní náklady					41,96
17	K	090001000	Ostatní náklady	%	349,700	0,12	41,96