

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Investor:	Obec Lanžov	Datum: 31.8.2015	
Název akce: Zateplení budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lanžově			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ROZPOČET ZMĚN	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Opravy omítek Popis a zdůvodnění změny: Při výměně oken vzhledem ke stavu vnitřních stávajících omítek bylo nutné provedení většího rozsahu nových omítek. Při bourání stávajících podlah došlo k opadání vnitřních zvlhlých omítek ve větším rozsahu než předpokládal PD. Byla provedena oprava omítek ve větším rozsahu. U venkovní fasády by nutno provést z důvodu velké nerovnosti stávajících omítek k jejich vyrovnaní v dvojnásobném rozsahu než předpokládal PD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: S ČERPÁNÍM REZERVY SOUHLASÍ			
ing. RADOMÍR MÁŠEK 			
Stanovisko projektanta stavby: S ČERPÁNÍM REZERVY SOUHLASÍ			
.....			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31.8.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravy omítek Popis a zdůvodnění změny: Při výměně oken vzhledem ke stavu vnitřních stávajících omítek bylo nutné provedení většího rozsahu nových omítek. Při bourání stávajících podlah došlo k opadání vnitřních zvlhlých omítek ve větším rozsahu než předpokládal PD. Byla provedena oprava omítek ve větším rozsahu. U venkovní fasády by nutno provést z důvodu velké nerovnosti stávajících omítek k jejich vyrovnaní v dvojnásobném rozsahu než předpokládal PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	112.996,15- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
112.996,15- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC LANŽOV 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ Mob.: 606 957 144 IČ: 005 80 198	 MATEX HK s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807	
Datum: 3.9.2015	Datum: 3.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení OÚ a MŠ Lanžov
Objekt: Dodatek č. 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Stavební část

Objednatel: OÚ Lanžov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Lanžov

Zpracoval: Monika Benáková
Datum: 31.8.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 R	61242593		Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	143,000	262,00	37 466,00
2 R	62047190R		Příplatek pro vyrovnání podkladu pod zateplovací systém tmelem - rozsah 30%	m2	659,105	88,90	58 594,43
3 011	612451121		Vnitřní cementová omítka zdíva hladká	m2	23,000	187,00	4 301,00
4 K	622422511		Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 %	m2	49,000	168,00	8 232,00
4 K	941111212		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 579,440	0,79	2 827,76
4 K	944511211		Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 %	m2	3 579,440	0,44	1 574,95

Celkem

112 996,15

Ing. RADOMÍR TOMÁŠEK
Bazmuthova 1870
544 01 Lanžov
IČ: 005 80 198

OBEC
LANŽOV
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
Mob.: 606 957 114 IČ: 005 80 198

MATEX HK s.r.o.
Kladská 131
502 03 Hrádec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807