



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

NÁZEV STAVBY: „KŘEŠICE – PSINICE KANALIZACE A ČOV,

kanalizační přípojky Křesice, kanalizační přípojky Psinice“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

Datum vydání ZL: 13.6.2025

STAVOKA KOSICE, a.s.

Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

IČ:25275119

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZMĚNA MATERIÁLU TRUBNÍHO VEDENÍ

Stručný popis změnového listu:

Záměna druhu materiálu pro trubní vedení hlavních kanalizačních stok a kanalizačních odboček. Záměnou je dotčen pouze trubní materiál, odpovídající specifikaci Ultra Rib 2, PP, SN16 za materiál Ultra SOLID , PVC, SN16. Záměna je zamýšlena i pro odbočky pro kanalizační přípojky. Změnou nedojde ke snížení kvality dodávaného materiálu naopak ke zlepšení. Oba materiály mají a splňují stejné technické vlastnosti dle ČSN a EN.

Zdůvodnění změnového listu:

Záměna materiálu trubního vedení Ultra Rib 2, PP, SN16 za materiál Ultra SOLID, PVC, SN16 je vynucena aktuálním nedostatkem stavebního materiálu na trhu.

Projektová dokumentace, její výkresová část je z roku 2018. Obsahuje odkazy na název kanalizačního potrubí UR2. V roce 2018 bylo více výrobců, dodavatelů trubního materiálu UR2. Od roku 2023 je již pouze jeden výrobce potrubí s označením UR2. Výrobce není schopen garantovat dodávky materiálu v požadovaném množství a v požadovaném termínu. Vzhledem k zájmu investora a dodavatele stavby zahájit výstavbu v co nejbližším termínu, je předmětem změny změna materiálu na všech hlavních kanalizačních stokách. V případě provedení změny dodávaného trubního

materiálu je třeba změnit i odbočky pro kanalizační přípojky, kompatibilními s nově navrženým materiálem.

Přílohy ZL:

Příloha 1 – Rozdílový VV změny-porovnání ceny nově navrženého potrubí

Příloha 2 – Vyjádření firmy Tecam PCV a.s.

Příloha 3 – Vyjádření projektanta (AD) k záměně potrubí

Příloha 4 – Certifikáty a prohlášení o shodě pro materiál Ultra SOLID, PVC, SN16

Vliv na cenu stavební dodávky:

Nemá vliv na cenu stavební dodávky

Méně – práce změny: -3.788.437,56 Kč bez DPH

Více – práce změny: +3.788.437,56 Kč bez DPH

Ohodnocení změny CELKEM: **0,00Kč (bez DPH)**

0,00Kč (s DPH)

Vyvolává změnu stavebního povolení: **NE**

Dopady do celkového harmonogramu stavby: **NE**

V Libáni, dne: 13.6.2025

Zhotovitel:
STAVOKA Kosice a.s.

TDI:
Ing. Roman Klouček

Investor:
Město Libáň

Ing. Lukáš Horálek

Ing. Roman Klouček

Petr Soukup