

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/2015

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: Město Libáň

Zastoupený: Jaromír Příbyl, starosta města  
Sídlo: nám. Svobody 36, 507 23 Libáň  
IČO: 00271748  
DIČ: CZ00271748  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Libáň  
č.ú.: 1162354359/0800

(dále jen objednatel)

a

#### 1.2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva  
Vítelem Hruškou, členem představenstva  
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva  
Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02  
Tel.: 466 00 99 11  
Fax.: 466 00 99 12  
E-mail: [info@marhold.cz](mailto:info@marhold.cz) , [lukas.skokan@marhold.cz](mailto:lukas.skokan@marhold.cz)  
Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové  
Pověřený zástupce ve věcech technických:  
Vít Hruška – výrobní ředitel, 602 117 819  
Stavitel: Ladislav Chára, 702 284 313  
IČO: 15050050  
DIČ: CZ 15050050  
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322 / 0300  
Komerční banka a.s. č.ú.: 43 – 393 372 0257 / 0100

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 základní smlouvy o dílo.

**Preambule – tento dodatek řeší následující:**

Vlivem požáru střechy objektu SO04 ze dne 4.7.2015 došlo k rozsáhlému poškození střešní konstrukce tohoto objektu. Na základě šetření, provedených sond do poškozených konstrukcí a dle vyjádření statika bylo rozhodnuto o demontáži stávající požárem poškozené střešní konstrukce a vybudování nové.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku I. Předmět smlouvy, II. Doba plnění a v článku IV. Cena díla v rámci realizace akce „**Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelně techn. parametrů obvod. konstrukcí**“

Změna ve výše uvedených člancích je způsobena rozšířením předmětu plnění ze strany objednatele.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Bod 1. se doplňuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést v rámci akce:

**„Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelně techn. parametrů obvod. konstrukcí“**

pro objednatele dílo: Zateplení základní školy

Dodatek č.1 upravuje dílo o:

Dodávku a montáž střešního pláště objektu SO04 – Jídelna, s cenovým odečtem prací na původně plánované zateplení půdního prostoru střechy.

**II. DOBA PLNĚNÍ**

Bod 2.1. se doplňuje tímto zněním:

**2.1. Dohodnutá doba plnění**

2.1.3. Předpokládaný termín zahájení provádění střešního pláště Objektu SO04 – Jídelna	10. 08. 2015
2.1.4. Předpokládané datum ukončení a předání střešního pláště Objektu SO04 – Jídelna.	14. 09. 2015

**IV. CENA DÍLA**

Bod 4.1.resp. 4.2.a 4.3. se upravuje takto:

<b>Původní celková realizační cena</b>	8.949.743,00 Kč bez DPH / 10.829.189,00 Kč vč.DPH
<i>Vícepráce (tj.plusy)</i>	957.806,55 Kč bez DPH / 1.158.945,93 Kč vč.DPH
<i>Méněpráce (tj.odečty)</i>	- 288.184,15 Kč bez DPH / - 348.702,82 Kč vč.DPH
<b>Nová celková realizační cena díla</b>	9.619.365,40 Kč bez DPH / 11.639.432,13 Kč vč.DPH

**MARHOLD a.s.**

Výpis z OR oddíl B, vložka 2583, Krajský soud Hradec Králové  
Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ: 150 50 050  
DIČ: CZ15050050

tel.: 466 614 058, 466 614 077  
fax: 466 614 059

**Ostatní články základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem jsou beze změn.**

Tento dodatek č.1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

**Přílohy: příloha č.1 – položkový rozpočet střešního pláště objektu SO04 -Jídelna**

V Libáni dne 25.8.2015

V Pardubicích dne

  
MĚSTO LIBÁŇ  
Nám. Svobody 36  
507 23 LIBÁŇ  
2

Jaromír Příbyl, starosta  
Za objednatele

  
  
MARHOLD a.s. IČ: 150 50 050  
Jiráskova 169 DIČ: CZ15050050  
530 02 Pardubice Tel: 466 009 911

Vít Hruška  
člen představenstva