

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 24. 9. 2021

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Libáň

Sídlo: Náměstí svobody 36, 507 23 Libáň
Zastoupena: Jaromír Příbyl, starosta
IČO: 00271748
Bankovní spojení: 1162354359/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Ondřej Zummer
e-mail: zimmer@projectaplus.cz, mobil: 603 827 528

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

PAMA Poděbrady s.r.o.

Sídlo: č. p. 8, 290 01 Kouty
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Cejnar, jednatel
e-mail: cejnar@pamapodebrady.cz
telefon: 725 970 374
IČO: 27148301
DIČ: CZ27148301
Bankovní spojení, č.ú.: 269231979/0300 ČSOB a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Cejnar
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 99939
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. V rámci průběhu realizace díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změnách díla, které jsou podrobně popsány v Tabulce změn a Změnových listech, které jsou přílohami tohoto dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Úprava ceny díla je specifikována Tabulkou změn a Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za první etapu

Méněpráce jsou v celkové hodnotě 0,00 Kč bez DPH (0,00 Kč včetně DPH).

Vícepráce jsou v hodnotě celkem 2 507 183,63 Kč bez DPH (3 033 692,19 Kč včetně DPH).

Rozdíl změn je **2 507 183,63 Kč bez DPH** (3 033 692,19 Kč včetně DPH).

Cena za druhou etapu

Méněpráce jsou v celkové hodnotě 13 658,61 Kč bez DPH (16 526,92 Kč včetně DPH).

Vícepráce jsou v hodnotě celkem 4 209 245,28 Kč bez DPH (5 093 186,79 Kč včetně DPH).

Rozdíl změn je **4 195 586,67 Kč bez DPH** (5 076 659,87 Kč včetně DPH).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění **článku VII. Odst. 1 Cena za provedení díla** Smlouvy tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce kulturního domu“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH **33 157 488,30,- Kč**

DPH 15 % **0,- Kč**

DPH 21 % **6 963 072,54,- Kč**

Cena včetně DPH **40 120 560,84,- Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Z toho:

Cena za první etapu:

Cena bez DPH	11 654 953,43,- Kč
DPH 15 %	0,- Kč
DPH 21 %	2 447 540,22,- Kč
Cena včetně DPH	14 102 493,65,- Kč

Cena za druhou etapu

Cena bez DPH	21 502 534,87,- Kč
DPH 15 %	0,- Kč
DPH 21 %	4 515 532,32,- Kč
Cena včetně DPH	26 018 067,19,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy
- Tabulka změn

Objednatel

V Libáni, dne 22. 8. 2022

Město Libáň

Jaromír Příbyl, starosta
MĚSTO LIBÁŇ
 Nám. Svobody 36
 507 23 LIBÁŇ

2

Zhotovitel

V Koutech, dne 22. 8. 2022



IČO: 27148301
 DIČ: C127148301

PAMA Poděbrady s.r.o.
 Kouty č.p. 8
 290 01 Kouty
 +420 725 970 374
 info@pamapodebrady.cz
 www.pamapodebrady.cz

PAMA Poděbrady s.r.o.

Ing. Miroslav Cejnar, jednatel

Dodatek č.1 - REKAPITULACE

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.3

Akce :	„Rekonstrukce Kulturního domu Libáň - Drobné stavební úpravy“
Investor:	Město Libáň
Zhotovitel:	PAMA Poděbrady s.r.o.

13. SDK Podhled m.č. 1.34 a oprava konstrukce po zatékání

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po odkrytí stávajících konstrukcí	
Specifikace změny	Oprava poničeného podhledu po zatékání z poškozené střechy. Sádkartonový podhled v m.č. 1.34 měl dle PD zůstat stávající. Vzhledem k zatékání do konstrukce střechy byl podhled poškozený. Na žádost investora bylo rozhodnuto, že bude pohled zdemontován, ošetřeny trámy a ocelové nosníky a byl proveden nový SDK podhled.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	
Vícepráce		30 727,95
Méněpráce		0,00
Rozdíl		30 727,95

14. Vzorkování zařizovacích předmětů

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě vzorkování	
Specifikace změny	Na žádost investora v rámci projektu interieru byly vzorkovány konkrétní typy zařizovacích předmětů	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		20 305,84
Méněpráce		0,00
Rozdíl		20 305,84

15. Celoplošné rámové lešení pro provedení podhledu v sále

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po proměření stropu a odkrytí konstrukcí při bourání prostupů	
Specifikace změny	Z důvodu stavu původní stropní konstrukce = křivosti, skryté pozice stropních nosníků a nutnosti prostorového vedení vyústění VZT zkrz původní konstrukci stropu, montáže svítidel a vzduchotechnických ventilátorů vč. prostupů bylo nutné použít 8 pracovních plošin po dobu 45 dní. Složitost podhledu a náročnost provedení vzhledem k výše uvedenému vyžadovala více pracovních plošin a delší časovou náročnost.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		117 900,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		117 900,00

16. Opískování původních sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na žádost investora	
Specifikace změny	Regenerace původních kamenných sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů. Sloupy byly v původním stavu zakryté ezalitovými deskami, v průběhu demontáží byl zjištěn jejich skutečný stav a investor rozhodl o jejich zachování a renovaci.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		59 166,22

Méněpráce		0,00
Rozdíl		59 166,22

17. Dřevěný obklad ve vstupu u výdejního okénka

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po vybourání stávajících zdí pod schodištěm	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora ve vztahu k návrhu interieru byl proveden dřevěný dubový obklad ve vstupní hale do kulturního domu na stěně u výdejního okénka.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		36 113,35
Méněpráce		0,00
Rozdíl		36 113,35

18. Omítky

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud' kompletním oklepaním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlínky s celoplošným přeštukováním.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		655 947,98
Méněpráce		0,00
Rozdíl		655 947,98

19. Podesta Schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora pro zlepšení podchodné výšky schodiště	
Specifikace změny	Vzhledem k tomu, že podchodná výška schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01 byla nevyhovující. Bylo investorem v rámci KD rozhodnuto, že bude část podesty ubourána, provedena ocelová výměna a část dobetonována.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		32 266,61
Méněpráce		0,00
Rozdíl		32 266,61

20. Provedení pomocné ocelové konstrukce pro montáž opláštění vzduchotechniky v sále m.č. 1.43

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po vybourání prostupů stropem	
Specifikace změny	Z důvodu složitého prostupu původním stropem nad jevištěm s ohledem na statiku původního stropu a podmínky PBR pro opláštění VZT v sále m.č. 1.43 bylo nutné provést pro opláštění pomocnou ocelovou konstrukci pro opláštění.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		15 636,24
Méněpráce		0,00
Rozdíl		15 636,24

21. Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří, černých kování a černých pantů byla upravena cena.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		95 620,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		95 620,00

22. Doplnění dřevěných obkladů

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě vzorkování	
Specifikace změny	Úprava provedení detailů dřevěných obkladů - na základě vzorkování.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		94 347,20
Méněpráce		0,00
Rozdíl		94 347,20

23. Doplnění topení, vody a odpadu do místnosti loutkařů ve 2.NP

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora bylo doplněno topení, přívod vody a odpadu do místnosti loutkařů.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		36 294,08
Méněpráce		0,00
Rozdíl		36 294,08

24a. Vzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora a vzorkování	
Specifikace změny	Na základě vyvzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI. A na základě požadavku investora byly doplněny zásuvky.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		626 002,16
Méněpráce		0,00
Rozdíl		626 002,16

24b. systém DALI, doplnění zásuvek

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na základě vyvzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		539 454,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		539 454,00

25. Scénické osvětlení a ozvučení

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora provedení přípravy elektroinstalace pro scénické osvětlení a ozvučení.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		147 402,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		147 402,00

Vliv na termín dokončení	0
Cena navrhovaných méněprací	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací	2 507 183,63 Kč
Rozdíl	2 507 183,63 Kč

Přílohy:	Příloha č.1 - Změnové listy č.13 - 25
	Příloha č.2 - Titulní stránky k změnovým listům č.13 - 25


Vypracoval:

Ing. Miroslav Cejnar

Dne:

04.08.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty 420 725 970 374 info@pama-podebrady.cz www.pamapodebrady.cz	datum
Pama Poděbrady, s.r.o., Ing. Miroslav Cejnar, jednatel			22.8.2022

Schválil:*Inženýr stavby/TDI*

INGkomplet s.r.o., Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet Engineering STAVBY INGkomplet, s.r.o. Na Perníkáře 862/18, 180 00 Praha 6 IČO: 242 31 410	22.8.2022
--	--	-----------

zadavatel/objednatel

Město Libáň Jaromír Příbyl, starosta	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
---	---	-----------

KD LIBÁŇ - DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

DODATEK Č.3 - REKAPITULACE

Číslo ZL	Název ZL	Cena bez DPH
13	SDK Podhled m.č. 1.34 a oprava konstrukce po zatekání	30 727,95 Kč
14	Vzorkování zařizovacích předmětů	20 305,84 Kč
15	Celoplošné rámové lešení pro provedení podhledu v sále	117 900,00 Kč
16	Opískování původních sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů	59 166,22 Kč
17	Dřevěný obklad ve vstupu u výdejního okénka	36 113,35 Kč
18	Omítky	655 947,98 Kč
19	Podesta Schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01	32 266,61 Kč
20	Provedení pomocné ocelové konstrukce pro montáž opláštění vzduchotechniky v sále m.č. 1.43	15 636,24 Kč
21	Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím	95 620,00 Kč
22	Doplnění dřevěných obkladů	94 347,20 Kč
23	Doplnění topení, vody a odpadu do místnosti loutkařů ve 2.NP	36 294,08 Kč
24a	Vzorkování svitidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru	626 002,16 Kč
24b	systém DALI, doplnění zásuvek	539 454,00 Kč
25	Scénické osvětlení a ozvučení	147 402,00 Kč

Celkem:	2 507 183,65 Kč
----------------	------------------------



Změnový list

číslo:

13

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

SDK Podhled m.č. 1.34 a oprava konstrukce po zatékání

popis změny:

Oprava poničeného podhledu po zatékání z poškozené střechy. Sádkartonový podhled v m.č. 1.34 měl dle PD zůstat stávající. Vzhledem k zatékání do konstrukce střechy byl podhled poškozený. Na žádost investora bylo rozhodnuto, že bude pohled zdemontován, ošetřeny trámy a ocelové nosníky a byl proveden

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	30 727,95,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar			22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB Na Pernikářce 932/18, 140 00 Praha 6, IČO: 242 31 410 INGkomplet, s.r.o.	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	 PAMA Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 374 IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz	razítko, podpis datum 22.8.2022
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		

KD LIBÁŇ - DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZMĚNOVÝ LIST Č.13

Název: SDK Podhled m.č. 1.34 a oprava konstrukce po zatékání
Popis: Oprava poničeného podhledu po zatékání z poškozené střechy. Sádrokartonový podhled v m.č. 1.34 měl dle PD zůstat stávající. Vzhledem k zatékání do konstrukce střechy byl podhled poškozený. Na žádost investora bylo rozhodnuto, že bude pohled zdemontován, ošetřeny trámy a ocelové nosníky a byl proveden

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
1	763 131 822	Demontáž SDK podhledu s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	19,25	106,00	2 040,50	URS 2022 01
2	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,30	879,00	263,70	URS 2022 01
		0,30		0,30			
3	99701-3511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,30	325,00	97,50	SoD
4	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	6,00	10,00	60,00	SoD
		0,3*20		6,00			
5	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební sut'	t	0,30	650,00	195,00	SoD
6	76322-2100	Nátěry ocelových zámečnických konstrukcí standardními barvami dvojnásobné	m2	22,00	105,00	2 310,00	SoD
7	762 083 111	Impregnace žeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,50	1 180,00	2 950,00	URS 2022 01
8	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	h	22,00	385,00	8 470,00	URS 2022 01
		oprava po zatečení					
9	76313-1511	Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou standardní tl. 12,5 mm, bez Tl	m2	19,25	745,00	14 341,25	SoD
22	VN	Zařízení staveniště	kč	995,59	1,00	995,59	SoD

Celkem změnový list č.13 bez DPH:

30 727,95



Změnový list

číslo:

14

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Vzorkování zařizovacích předmětů

popis změny:

Na žádost investora v rámci projektu interieru byly vzorkovány konkrétní typy zařizovacích předmětů.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	20 305,84,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	PAMA Poděbrady s.r.o.	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVBY INGkomplet, s.r.o. Na Perníkářce 432/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 91 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ 3	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miroslav Cejnar


PAMA Poděbrady s.r.o.
Kouty č.p. 3
290 01 Kouty
+420 725 970 374
IČO: 27348361 info@pamapodebrady.cz
DIČ: CZ27348301 www.pamapodebrady.cz

22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.14

Název: Vzorkování zařizovacích předmětů

Popis: Na žádost investora v rámci projektu interieru byly vzorkovány konkrétní typy zařizovacích předmětů.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	7/1

Méněpráce:

	PC 721 - 035	WC mísa závěsná keramický vč. sedátka a příslušenství	ks	2,00	3 977,48	-7 954,97	SoD
	PC 721 - 037	Výlevka keramická vč. příslušenství D110	ks	1,00	4 773,63	-4 773,63	SoD
	PC 721 - 039	Umyvadlo, keramické vč. umyvadlové pilet ClickClack	ks	2,00	2 822,91	-5 645,81	SoD
	PC 721 - 040	Sprchový kout vaničkový 0,9x0,9m, vč. záštěny	ks	2,00	15 932,75	-31 865,50	SoD
	PC 721 - 016	Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou	ks	1,00	3 964,45	-3 964,45	SoD
	PC 721 - 017	Baterie umyvadlová stojánková , páková	ks	2,00	3 638,61	-7 277,21	SoD
	PC 721 - 018	Baterie sprchová vč příslušenství	ks	2,00	4 416,29	-8 832,58	SoD

Vícepráce:

1	PC 721 - 016	WC mísa závěsná keramický vč. sedátka a příslušenství + ovládací deska	ks	2,00	6 910,00	13 820,00	
		VITRA S50 ZÁVĚSNÉ wc 52CM Rim - ex			3 500,00		
		DOMEQ centrum bydlení VITRA S50 závěsné WC 52cm Rim-ex - 7740-003-0075					
		VITRA S50 WC sedátko 360x445, softclose, duroplast, bílá			1 760,00		
		Koupelny Ptáček - VITRA S50 WC sedátko 360x445mm, soft close, duroplast, bílá (koupelny-ptacek.cz)					
		GEBERIT SIGMA01 ovládací tlačítko 246X13X164, plast, pro 2 množství splachování, plast, chrom			1 650,00		
		https://www.koupelny-ptacek.cz/predstenove-systemy-geberit-sigma01-115-770-21-5-pochromovana-leskla					
4	PC 721 - 022	Výlevka keramická vč. příslušenství D110	ks	1,00	4 600,00	4 600,00	
		JIKA MIRA výlevka, 435x510 mm, závěsná s plastovou mřížkou, bílá			4 600,00		
		Koupelny Ptáček - JIKA MIRA výlevka, 435x510mm, závěsná s plastovou mřížkou, bílá (koupelny-ptacek.cz)					
5	PC 721 - 024	Umyvadlo, keramické vč umyvadlové pilet ClickClack	ks	2,00	4 700,00	9 400,00	
		JIKA CUBITO umyvadlo 600x450 mm s otvorem, bílá JIKA perla			3 300,00		

		Koupelný Ptáček - JIKA CUBITO umyvadlo 600x450mm s otvorem, bílá Jíka perla (koupelný-ptacek.cz)						
		RIHO umyvadlový sifon 32 mm, chrom				1 100,00		
		Koupelný Ptáček - RIHO umyvadlový sifon 32mm, chrom (koupelný-ptacek.cz)						
		REA - click clack chrom				300,00		
		REA - Umyvadlová výpusť click-clack chrom (REA-A5217) - Svět koupelný.cz (svet-koupelný.cz)						
7	PC 721 - 026	Sprchový kout vaničkový 0,9x0,9m, vč zástěny	ks	2,00	21 900,00	43 800,00		
		SANSWISS LIVADA W20Q sprchová vanička 900x900x37 mm, čtverec, litý mramor, bílá			5 400,00			
		Koupelný Ptáček - SANSWISS LIVADA W20Q sprchová vanička 900x900x37mm, čtverec, litý mramor, bílá (koupelný-ptacek.cz)						
		SANSWISS TOP LINE TOPAC sprchové dveře 900 x 1900 mm, rohový vstup, aluchrom/sklo			16 500,00			
		Koupelný Ptáček - SANSWISS TOP LINE TOPAC sprchové dveře 900x1900mm, dvoudílné posuvné, rohový vstup, aluchrom/sklo Mastercarre (koupelný-ptacek.cz)						
8	PC 721 - 079	Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou	ks	1,00	1 800,00	1 800,00		
10	PC 721 - 081	Baterie umyvadlová stojánková ZTP , páková	ks	2,00	3 800,00	7 600,00		
		LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130 mm, stojánková, páková, chrom			3 800,00			
		Koupelný Ptáček - LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130mm, stojánková, páková, Eco+, s automatickou výpusť, chrom (koupelný-ptacek.cz)						
11	PC 721 - 082	Baterie sprchová vč příslušenství	ks	2,00	4 800,00	9 600,00		
		LAUFEN LAURIN sprchová baterie G1/2" , nástěnná, páková, chrom						
		Koupelný Ptáček - LAUFEN LAURIN sprchová baterie G1/2" , nástěnná, páková, bez příslušenství, chrom (koupelný-ptacek.cz)			3 700,00			
		NOVASERVIS sprchová souprava 780 mm, ruční sprcha, hadice a tyč, chrom						
		Koupelný Ptáček - NOVASERVIS sprchová souprava 780mm, ruční sprcha, hadice a tyč, chrom (koupelný-ptacek.cz)			1 100,00			

Celkem změnový list č.14 bez DPH:

20 305,84



Změnový list

číslo:

15

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Celoplošné rámové lešení pro provedení podhledu v sále

popis změny:

Z důvodu stavu původní stropní konstrukce = křivosti, skryté pozice stropních nosníků a nutnosti prostorového vedení vyústění VZT zkrz původní konstrukci stropu, montáže svítidel a vzduchotechnických ventilátorů vč. prostupů bylo nutné použít 8 pracovních plošin po dobu 45 dní. Složitost podhledu a náročnost provedení vzhledem k výše uvedenému vyžadovala více pracovních plošin a delší časovou náročnost.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem


	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	117 900,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer		22/9/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl		22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.15

Název: Celoplošné rámové lešení pro provedení podhledu v sále

Popis: Z důvodu stavu původní stropní konstrukce = křivosti, skryté pozice stropních nosníků a nutnosti prostorového vedení vyústění VZT zkrz původní konstrukci stropu, montáže svítidel a vzduchotechnických ventilátorů vč. prostupů bylo nutné použít 8 pracovních plošin po dobu 45 dní. Složitost podhledu a náročnost provedení vzhledem k výše uvedenému vyžadovala více pracovních plošin a delší časovou náročnost.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
1	94611-2115	Montáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 do 5,5 m	kus	6,00	2 550,00	15 300,00	SOD
2	94611-2215	Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení	kus	270,00	350,00	94 500,00	SOD
3	94611-2815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	SOD

Celkem změnový list č.15 bez DPH:

117 900,00



Změnový list

číslo:

16

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Opískování původních sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů

popis změny:

Regenerace původních kamenných sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů. Sloupy byly v původním stavu zakryté ezalitovými deskami, v průběhu demontáží byl zjištěn jejich skutečný stav a investor rozhodl o jejich zachování a renovaci.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	59 166,22,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB INGkomplet s.r.o. Na Perníkářce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBAŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBAŇ	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č. 290 01 K. 442 0725 970 info@pamapodebrady.cz IČO: 274 23 341 DIČ: CZ27148301	22.8.2022
----------------------	----------------------	--	-----------

IČO: 274 23 341
DIČ: CZ27148301

www.pamapodebrady.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.16

Název: Opískování původních sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů

Popis: Regenerace původních kamenných sloupů a keramický obklad pat spodních sloupů. Sloupy byly v původním stavu zakryté ezalitovými deskami, v průběhu demontáže byl zjištěn jejich skutečný stav a investor rozhodl o jejich zachování a renovaci.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	629 995 213	Očištění sloupů otryskáním nesusšeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	30,00	1 465,00	43 950,00	URS 2022 01
		6*(0,5*4)*2,5		30,00			
2	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	20,00	534,00	10 680,00	URS 2022 01
	paty sloupů	2*10		20,00			
3	RAKO_DAK6358 8	Dlažba Rako Kaamos 60x60 černá	m2	4,00	596,10	2 384,40	URS 2022 01
4	58 582 009	lepídlo cementové standardní se sníženým skluzem C2T	kg	25,00	11,80	295,00	URS 2022 01
5	VN	Zařízení staveniště	kč	1 856,82	1,00	1 856,82	URS 2022 01

Celkem změnový list č.16 bez DPH:

59 166,22



Změnový list

číslo:

17

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Dřevěný obklad ve vstupu u výdejního okénka

popis změny:

Na základě požadavku investora ve vztahu k návrhu interieru byl proveden dřevěný dubový obklad ve vstupní hale do kulturního domu na stěně u výdejního okénka.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	36 113,35,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:

rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis PAMA Poděbrady s.r.o.	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Na Pemikářce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410 INGkomplet s.r.o.	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ 8	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

PAMA poděbrady s.r.o.

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pama-podebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022
----------------------	----------------------	--	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č.17

Název: Dřevěný obklad ve vstupu u výdejního okénka

Popis: Na základě požadavku investora ve vztahu k návrhu interieru byl proveden dřevěný dubový obklad ve vstupní hale do kulturního domu na stěně u výdejního okénka.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/
1	PC 762-004	M + D - Obklad stěn v rozsahu pozice E - svislé latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, vodorovné latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, impregnace řeziva, černá difuzní textilní fólie, svislé pohledové dřevěné latě 27 x 40 mm + spára 10 mm, ošetřeno syntetickou bezrozpouštědlovou disperzí snižující reakci na oheň, ukončovací lišta, kotvení	m2	11,00	2 690,00	29 590,00	SoD
2		Příplatek za provedení krytí spojovacího materiálu dubového krytkami - na základě vzorkování	m2	11,00	490,00	5 390,00	
3	VN	Zařízení staveniště	kč	1 133,35	1,00	1 133,35	URS 2022 01

Celkem změnový list č.17 bez DPH:

36 113,35



Změnový list

číslo:

18

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Omítky

popis změny:

V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud' kompletním oklepáním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlínky s celoplošným přeštukováním.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	655 947,98,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis PAMA Poděbrady s.r.o.	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.6.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Perníkářce 932/19, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.18

Název: Omítky

Popis: V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud' kompletním oklepaním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlinky s celoplošným přestukováním.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
Měněpráce:							
1	61132-5422	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů v rozsahu do 30 % štukových	m2	522,60	195,00	-101 907,00	SoD
2	61132-5423	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů v rozsahu do 50 % štukových	m2	66,80	285,00	-19 038,00	SoD
3	61214-2001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým v tlacením do tmelu stěn	m2	123,29	210,00	-25 890,90	SoD
4	61213-1101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	248,61	69,00	-17 154,09	SoD
5	61231-1122	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových	m2	71,41	255,00	-18 209,55	SoD
6	61231-1191	Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	329,10	65,00	-21 391,50	SoD
7	61232-5422	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových	m2	852,92	145,00	-123 673,40	SoD
8	61314-2001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým v tlacením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	84,06	255,00	-21 435,30	SoD
Vícepráce:							
9	61232-5422	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových	m2	1 106,79	255,00	282 231,45	SoD
10	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	53,60	151,00	8 093,60	SoD
11	61213-1101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	53,60	75,00	4 020,00	SoD
12	61231-1121	Omítka vápenná vnitřních ploch jednovrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, hladká stěn	m2	53,60	271,00	14 525,60	SoD
13	61231-1191	Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	107,20	70,00	7 504,00	SoD
14	612 311 131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	996,39	160,00	159 422,40	URS 2022 01
15	61214-2001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým v tlacením do tmelu stěn	m2	1 051,41	219,00	230 258,79	SoD

16	612 135 011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	906,83	202,00	183 179,66	URS 2022 01
17	612 131 121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 070,29	68,50	73 314,87	URS 2022 01
18	62214-3003	Montáž omítkových profilů rohových s tkaninou	m	329,68	39,00	12 857,52	URS 2022 01
19	PC 006-001	Lišta rohová s tkaninou	m	346,16	25,00	8 654,10	URS 2022 01
		329,68*1,05					
20	VN	Zařízení staveniště	kč	20 585,74	1,00	20 585,74	URS 2022 01

Celkem změnový list č.18 bez DPH:

655 947,98

Mechanismus výpočtu:

[illegible]

[illegible]



Změnový list

číslo:

19

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Podesta Schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01

popis změny:

Vzhledem k tomu, že podchodná výška schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01 byla navrhovující. Bylo investorem v rámci KD rozhodnuto, že bude část podesty ubourána, provedena ocelová výměna a část dobetonována.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	32 266,61,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty t: 420 725 970 374 info@pama-podebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pama-podebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	INGkomplet Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Pankáčce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 91 419	27/3/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022
----------------------	----------------------	--	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č.19

Název: Podesta Schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01

Popis: Vzhledem k tomu, že podchodná výška schodiště z m.č. 1.26 do m.č. 2.01 byla navyhovující. Bylo investorem v rámci KD rozhodnuto, že bude část podesty ubourána, provedena ocelová výměna a část dobetonována.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	963 051 113	Bourání ŽB podest schodišťových deskových tl přes 80 mm	m3	0,39	12 980,00	4 997,30	URS 2022 01
		(1,4*1,1)*0,25		0,39			
2	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,86	879,00	754,18	URS 2022 01
		0,39*2,2		0,86			
3	99701-3511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,86	325,00	279,50	SoD
4	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	17,20	10,00	172,00	SoD
		0,86*20		17,20			
5	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	0,86	650,00	559,00	SoD
9	317 351 101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,54	984,00	1 515,36	URS 2022 01
		1,4*1,1		1,54			
10	317 351 102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,54	284,00	437,36	URS 2022 01
11	60 512 125	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce	m2	1,54	139,00	214,06	URS 2022 01
12	317 361 821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,06	65 500,00	4 189,38	URS 2022 01
		52*0,00123		0,06			
13	317 322 511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,90	4 300,00	3 870,00	URS 2022 01
		1,4*1,1*0,25		0,39			
14	953 961 115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,50	181,00	7 330,50	URS 2022 01
		(1,1+1,4*5)/0,2		40,50			
15	767 995 113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kp	54,00	78,30	4 228,20	URS 2022 01
		18+20*16		54,00			

16	PC 004-002	Dodávka IPE 200 mm		t	0,05	49 500,00	2 673,00	SoD
		0,05			0,05			
17	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m		t	0,79	290,00	229,10	SoD
		0,39*2,2			0,79			
19	VN	Zařízení staveníště		kč	817,67	1,00	817,67	SoD

Celkem změnový list č.19 bez DPH:

32 266,61



Změnový list

číslo:

20

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Provedení pomocné ocelové konstrukce pro montáž opláštění vzduchotechniky v sále m.č. 1.43.

popis změny:

Z důvodu složitého prostupu původním stropem nad jevištěm s ohledem na statiku původního stropu a podmínky PBŘ pro opláštění VZT v sále m.č. 1.43 bylo nutné provést pro opláštění pomocnou ocelovou konstrukci pro opláštění.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem


	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	15 636,24,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer		22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbýl		22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.20

Název: Provedení pomocné ocelové konstrukce pro montáž opláštění vzduchotechniky v sále m.č. 1.43

Popis: Z důvodu složitého prostupu původním stropem nad jevištěm s ohledem na statiku původního stropu a podmínky PBR pro opláštění VZT v sále m.č. 1.43 bylo nutné provést pro opláštění pomocnou ocelovou konstrukci pro opláštění.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	767 995 111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	80,00	145,00	11 600,00	URS 2022 01
		16*5		80,00			
2	PC 004-003	dodávka IPE 120mm	kg	0,08	45 500,00	3 640,00	SoD
		0,08		0,08			
3	VN	Zařízení staveniště	kč	396,24	1,00	396,24	SoD

Celkem změnový list č.20 bez DPH:

15 636,24



Změnový list

číslo:

21

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

popis změny:

Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří, černých kování a černých pantů byla upravena cena.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	95 620,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty t: +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Pevnosti 822/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 2748301 DIČ: CZ2748301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.21

Název: Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

Popis: Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří, černých kování a černých pantů byla upravena cena.

Rozpočet:

P.Č. /1/	Kód položky /2/	Popis /3/	MJ /4/	Množství celkem /5/	Cena jednotková (Kč) /6/	Cena celkem (Kč) /7/	Položka SoD/ÚRS 2022 01 /7/
1		Příplatek za černé kování TIPA Exclusive R satén PZ slím	ks	8,00	2 290,00	18 320,00	
2		Příplatek za černé panty dveří	ks	54,00	750,00	40 500,00	
3		Příplatek za D+M děrované ztužující DTD desky	ks	32,00	1 150,00	36 800,00	

Celkem změnový list č.21 bez DPH:

95 620,00



Změnový list

číslo:

22

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Doplnění dřevěných obkladů

popis změny:


Úprava provedení detailů dřevěných obkladů - na základě vzorkování.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	94 347,20,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

INGkomplet

Engineering STAVĚB

Na Příkalkách 68, 100 00 Praha 6, IČO: 242 31 410

INGkomplet, s.r.o.

22/8/22

TDS/projektový manažer:

Ing. Ondřej Zummer

oprávněný zástupce:

Jaromír Příbyl

MĚSTO LIBÁŇ
Nam. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miroslav Cejnar

PAMA
PROJEKTY A.S.
IČO: 27149301

PAMA Poděbrady s.r.o.
Kouty č.p. 8
290 01 Kouty
420 725 970 374
info@pamapodebrady.cz

22.8.2022

DIČ: CZ27142301 www.pamapodebrady.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.22

Název: Doplnění dřevěných obkladů

Popis: Úprava provedení detailů dřevěných obkladů - na základě vzorkování.

Rozpočet:

P.Č. /1/	Kód položky /2/	Popis /3/	MJ /4/	Množství celkem /5/	Cena jednotková (Kč) /6/	Cena celkem (Kč) /7/	Položka SoD/ÚRS 2022 01 /7/
1		Příplatek za provedení krytí spojovacího materiálu dubového krytkami - na základě vzorkování 59,27+39,20+3,81	m2	102,28 102,28	490,00	50 117,20	
2		Příplatek za ukončení obkladů stěn z dubových prvků	mb	8,00	2 490,00	19 920,00	
3		Detail ukončení spodního lemování ze sádrokartonu	mb	22,00	1 105,00	24 310,00	

Celkem změnový list č.22 bez DPH:

94 347,20



Změnový list

číslo: **23**

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

ZL

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Doplnění topení, vody a odpadu do místnosti loutkařů ve 2.NP

popis změny:


Na základě požadavku investora bylo doplněno topení, přívod vody a odpadu do místnosti loutkařů.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem



	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	36 294,08,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty 4420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet Engineering STAVEB Na Pernikářce 932/16, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22.8.2022
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbýl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miroslav Cejnar

PAVA
KOUTY S.R.O.
IČO: 27148301
DIČ: CZ2248301

Kouty č.p. 8
290 01 Kouty
4420 725 970 374
info@pomopodebrady.cz
www.pomopodebrady.cz

22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.23

Název: Doplnění topení, vody a odpadu do místnosti loutkařů ve 2.NP

Popis: Na základě požadavku investora bylo doplněno topení, přívod vody a odpadu do místnosti loutkařů.

Rozpočet:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/ÚRS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
6	PC 731-006	Rozdělovač a sběrač topného systému vč konzole na podlahu 1xVSTUP DN32					
	PC 731-007	Třicestná směšovací sada pro UT OČ 25-60 230V říditelná a s adaptivním řízením, 3-cestný ventil DN15 MIN kv=2,5 vč. pohonu, měnič tepla DN15 Qn=1, vyvaž. ventil DN20 kv=5 nastav dle schématu	kpl	1,00	5 890,00	5 890,00	SoD
1	PC 721 - 001	Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 20x2,3 - vč. tvarovek, armatur, mont. materiálu atd. Vč. profezu	kpl	1,00	26 610,70	26 610,70	SoD
30	PC 721 - 030	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. vč. profezu	m	3,00	146,63	439,89	SoD
38	PC 731-038	Potrubí černé bezešvé DN20 vč. tvarovek a montáže	m	2,50	168,35	420,88	SoD
46	PC 731-046	Návrhová izolace DN15 tl 20 mm vč. montáže	m	10,00	233,52	2 335,22	SoD
			m	10,00	59,74	597,38	SoD

Celkem změnový list č.23 bez DPH:

36 294,08



Změnový list

číslo: **24a**

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň
sídlo: Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň
IČ: 271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.
sídlo: Kouty č.p. 8, 29001, Kouty
IČ: 27148301

název změnového listu:

Vzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru

popis změny:

Na základě vyvzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interieru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI. A na základě požadavku investora byly doplněny zásuvky.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	626 002,16,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty 420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	27.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Penkavce 932/1b, 160 00 Praha 6, IČO: 242 91 419	22.8.2022
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 3	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.24a

Název: Vzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interiéru

Popis: Na základě vyzorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interiéru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI. A na základě požadavku investora byly doplněny zásuvky.

Rozpočet:

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
	Svítidla						
Měněpráce:							
1.	Svítidlo led - přisazené, prachotěsné 34W, 3932lm,	kus	3,00	2 990,19	-8 970,56	506,09	-1 518,27
2.	Kulaté LED svítidlo na strop, zavěšené, pr. 1140, š.40, 93W, 8255lm, barva černá DALI	kus	1,00	33 369,01	-33 369,01	506,09	-506,09
3.	Kulaté LED svítidlo na strop, zavěšené, pr. 790, š.40, 63W, 5578lm, barva černá DALI	kus	1,00	28 552,99	-28 552,99	495,32	-495,32
4.	LED hranaté svítidlo nástěnné, 1200mmm, 34W, 3932lm, 4000k DALI	kus	1,00	6 459,49	-6 459,49	337,04	-337,04
5.	Kulaté LED svítidlo na strop, zapuštěné, pr.204, 15W, 1242lm, 300k	kus	11,00	1 176,22	-12 938,41	337,04	-3 707,39
6.	Hranaté LED svítidlo nástěnné, 100x100mm, 13W, 696lm, 300k	kus	24,00	2 011,44	-48 274,62	337,04	-8 088,85
7.	Kulaté LED svítidlo na strop, zapuštěné, pr. 220, 24w, 2650lm, 4000k	kus	19,00	2 751,71	-52 282,40	337,04	-6 403,67
8.	Kulaté LED svítidlo na strop zapuštěné, pr 220, 15W, 1550, 400k	kus	2,00	2 473,30	-4 946,59	495,32	-990,65
	Celkem měněpráce:				-195 794,06		-22 047,28
Vícepráce:							
Svítidla a jejich příslušenství							
	Svítidlo LED NORMA 34 S/EW 840	kus	16,00	2 112,00	33 792,00	490,00	7 840,00
	Svítidlo HALL LED CEILING 15W 3K	kus	10,00	2 740,00	27 400,00	290,00	2 900,00
	Svítidlo ONE RING PG 63W 3K	kus	2,00	22 780,00	45 560,00	850,00	1 700,00
	Svítidlo ONE RING PG 93W 3K	kus	2,00	26 892,00	53 784,00	850,00	1 700,00

	Svítlidlo NOBIS PC 13W 3000K IP66	kus	46,00	4 632,00	213 072,00	450,00	20 700,00
	Svítlidlo MIMIK20 FLAT MONO 13.5W	kus	2,00	3 905,00	7 810,00	290,00	580,00
	Svítlidlo NORMA pl 120 34 S/EW 840 EM	kus	4,00	5 320,00	21 280,00	450,00	1 800,00
	Svítlidlo HALL LED CEILING 15W 3K EM	kus	12,00	6 140,00	73 680,00	290,00	3 480,00
	Svítlidlo HALL LED Medium 14W	kus	56,00	1 682,00	94 192,00	490,00	27 440,00
	Svítlidlo HALL LED Medium 14W EM	kus	10,00	5 120,00	51 200,00	490,00	4 900,00
	Svítlidlo HALL LED 7W	kus	7,00	1 244,00	8 708,00	490,00	3 430,00
	Svítlidlo turas-TUARO/380 23W	kus	13,00	2 566,00	33 358,00	290,00	3 770,00
	Svítlidlo turas-TUARO/380 23W sens	kus	8,00	5 045,00	40 360,00	290,00	2 320,00
	Svítlidlo NO Extraplana NR-F-80L IP44 1H	kus	19,00	991,00	18 829,00	290,00	5 510,00
	Piktogram PU31	kus	19,00	108,00	2 052,00	150,00	2 850,00
	Svítlidlo NO NR-XS Extraline, držák na stěnu	kus	5,00	3 402,00	17 010,00	550,00	2 750,00
	Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	231,00	11,50	2 656,50	0,00	0,00
	Pohybové čidlo stropní	kus	6,00	595,00	3 570,00	310,00	1 860,00

Celkem vícepráce:

748 313,50

95 530,00

Celkem změnový list č.24a bez DPH:

626 002,16



Změnový list

číslo: **24b**

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň
sídlo: Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň
IČ: 271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.
sídlo: Kouty č.p. 8, 29001, Kouty
IČ: 27148301

název změnového listu:

systém DALI, doplnění zásuvek

popis změny:

Na základě vyzkoušení svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interiéru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	539 454,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	12.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Paměťce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty 4428 725 970 374 IČO: 27140381 info@pamapodebrady.cz DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022
----------------------	----------------------	---	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č.24b

Název: systém DALI, doplnění zásuvek
Popis: Na základě vyzkorkování svítidel a úpravy počtu v rámci doplnění interiéru. Doplnění systému DALI s ohledem na mimo stavbu dodávané scénické prvky ozvučení/scénické osvětlení. Doplnění ovládacích touchpanelů na systém DALI.

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
Řídicí systém DALI, doplnění zásuvek							
	Řídicí systém osvětlení Dali osazený v rozvaděči R.1	kus	1,00	168 500,00	168 500,00	93 000,00	93 000,00
Zásuvky							
	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	kus	15,00	129,00	1 935,00	99,00	1 485,00
	Rámeček jednonásobný bílý	kus	15,00	25,00	375,00	12,00	180,00
	Zásuvka dvojitá 16A/230 IP 44 na omítku	kus	2,00	209,00	418,00	230,00	460,00
	Zásuvka 32A/400V	kus	2,00	243,00	486,00	350,00	700,00
	Zásuvka 63A/400V	kus	2,00	1 118,00	2 236,00	350,00	700,00
	Spínač model 32A/400V	kus	2,00	1135	2 270,00	650,00	1 300,00
	Spínač model 63A/400V	kus	2,00	1 543,00	3 086,00	650,00	1 300,00
	Příplatek za design ABB LEVIT šedá/bílá	kpl	1,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00
Montážní materiál							
	Podružný rozvaděč ovládání svítidel DALI	kus	2,00	1 987,00	3 974,00	860,00	1 720,00
	Podružný rozvaděč vybavený - zvuková kabina	kus	1,00	11 345,00	11 345,00	5 300,00	5 300,00
	Krabice přístrojová pod omítku	kus	61,00	8,00	488,00	86,00	5 246,00
	Krabice odbočná pod omítku	kus	85,00	52,00	4 420,00	23,00	1 955,00
	Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání	m	45,00	9,00	405,00	46,00	2 070,00
	Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 vč.příslušenství	m	20,00	269,00	5 380,00	230,00	4 600,00
	Pomocný a spojovací materiál	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	575,00	575,00



Změnový list

číslo:

25

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:

Rekonstrukce kulturního domu - Drobné stavební úpravy
smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Scénické osvětlení a ozvučení

popis změny:

Na žádost investora provedení přípravy elektroinstalace pro scénické osvětlení a ozvučení.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	147 402,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty 1400 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Pemikátce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Přibyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMIA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.25

Název: Scénické osvětlení a ozvučení
 Popis: Na žádost investora provedení přípravy elektroinstalace pro scénické osvětlení a ozvučení.

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
Scénické osvětlení a ozvučení							
1.	Kabel DMX SMK 222 BK	m	245,00	37,00	9 065,00	44,00	10 780,00
2.	Kabel multipar 32x0,2 stíněný	m	45,00	665,00	29 925,00	49,00	2 205,00
3.	Kabel FTP CAT6	m	240,00	20,00	4 800,00	42,00	10 080,00
4.	Kabel CYKY 3x2,5	m	320,00	32,00	10 240,00	32,00	10 240,00
5.	Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	90,00	25,00	2 250,00	25,00	2 250,00
6.	Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.29 střední mechanické namáhání	m	40,00	17,00	680,00	47,00	1 880,00
7.	Elektroinstalační trubka kopoflex 50	m	35,00	35,00	1 225,00	59,00	2 065,00
8.	Krabice instalační KU 68	kus	12,00	16,00	192,00	94,00	1 128,00
9.	Krabice instalační SDK	kus	11,00	35,00	385,00	59,00	649,00
10.	Krabice instalační KT 250	kus	2,00	389,00	778,00	145,00	290,00
11.	Zásuvka jednoduchá 230V	kus	14,00	159,00	2 226,00	145,00	2 030,00
12.	Proudový chránič s jističem 16A/B/003	kus	5,00	1 495,00	7 475,00	350,00	1 750,00
13.	Rozvaděč datový RACK vybavený	kus	2,00	6 150,00	12 300,00	2 500,00	5 000,00
14.	Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 vč.příslušenství	m	26,00	289,00	7 514,00	250,00	6 500,00
15.	Pomocný a spojovací materiál	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
16.	Celkem bez DPH				90 055,00		57 347,00

Celkem změnový list č.25 bez DPH: **147 402,00**

Dodatek č.1 - REKAPITULACE

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.3

Akce :	„Rekonstrukce Kulturního domu Libáň - Gastroprovoz“
Investor:	Město Libáň
Zhotovitel:	PAMA Poděbrady s.r.o.

6. Statika hospoda - nevyhovující zeď mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č.:

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po odkrytí stavu stávajícího zdiva a navazujících konstrukcí	
Specifikace změny	Po oklepání omítek navazující zdi mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č. 1.06 vč. klenby nad chodbou byl také zjištěn zcela nevyhovující stav této zdi ve, které musí být osazen hlavní rozvaděč elektroinstalace. V původní zdi byly dokonce nalezeny původní zazděné dveře, které byl zcela prohnílé. Na základě obhlídky projektanta a jednoznačného pokynu byla na žádost investora zeď zbourána postavena nová a to vč. nového základu a ztužujícího věnce.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		201 547,89
Méněpráce		0,00
Rozdíl		201 547,89

7. Jáma pro napojení vodovodu v m.č. 1.03

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po odkrytí stávající přípojky vodovodu	
Specifikace změny	Komplikovanější úprava napojení na vodovodní přípojku, která byla na přechodu mezi restaurací, sklepem a náměstím pro napojení vodovodu ve velké hloubce a vzdálenosti z předpokládaného napojovacího bodu v m.č. 1.03	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		29 700,86
Méněpráce		0,00
Rozdíl		29 700,86

8. Protipožární nástřik na nový strop nad 1.NP (nad m.č. 1.05, 1.03 a 1.06)

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Doplnění požárního řešení po výměně stropů	
Specifikace změny	Vyplývající opatření PBŘ z důvodu sanace statiky. Původní strop byl omítnutý měl být ponechán, nový strop navržený z důvodu havarijního stavu původního stropu je ocelový, resp. ocelo-betonový. Nutnost doplnění povrchových úprav v původně požadované požární odolnosti dle PBŘ.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		218 215,84
Méněpráce		0,00
Rozdíl		218 215,84

9. Dělicí příčka mezi varna a pivnicí (m.č. 1.05 a 1.03)

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Vyplývající z návrhu interiéru	
Specifikace změny	Úprava a rozšíření příčky výdejního okna z varny na základě požadavku investora vyplývajícího z interiéru upřesnění dodavatele gastro.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		56 660,47
Méněpráce		0,00
Rozdíl		56 660,47

10. Demontáž původního dřevěného obkladu interiéru

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po odkrytí stavu stávajícího zdiva a navazujících konstrukcí	
---	---	--

Specifikace změny	Na základě dodatečného požadavku investora, vyplývajícího z postupných zásahů vlivem sanace statiky a zjištění stavu obkladu byl původní dřevěný obklad zdemontován a zlikvidován.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		38 381,97
Méněpráce		0,00
Rozdíl		38 381,97

11. Omítky

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud* kompletním oklepáním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlínky s celoplošným přestukováním.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		909 506,65
Méněpráce		0,00
Rozdíl		909 506,65

12. Stavební práce v interiéru pivnice a restaurace

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		1 547 216,41
Méněpráce		0,00
Rozdíl		1 547 216,41

13. Provedení nové podesty u schodiště

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora byla malá výška stropu chodby vyřešena úpravou výšky stávající podesty o jednu výšku schodu.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		19 340,47
Méněpráce		0,00
Rozdíl		19 340,47

14. Dodávka a montáž výtahu vč. oprava výtahové šachty

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora byla malá výška stropu chodby vyřešena úpravou výšky	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		210 711,67
Méněpráce		0,00
Rozdíl		210 711,67

15. Vzorkování zařizovacích předmětů

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě vzorkování	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora, vyplývajícího ze vzorkování jednotlivých prvků v rámci interieru.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		143 315,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		143 315,00

16. Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří,	

Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		94 850,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		94 850,00

17. Vzorkování svítidel

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Vzorkování svítidel v rámci úpravy interiéru.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		0,00
Méněpráce		-13 658,61
Rozdíl		-13 658,61

18. Přívod do hlavního rozvaděče

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Nepředvídatelné zjištění po odkrytí stávajícího přívodu	
Specifikace změny	Během realizace bylo zjištěno, že stávající hlavní přívod elektro nebyl dostačující pro novou spotřebu využití budovy, zejména s ohledem na gastrozařízení. Byl proveden přívod nový.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		69 004,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		69 004,00

19. Elektroinstalace sklep pod hospodou

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora byla provedena elektroinstalace ve sklepech pod hospodou, která nebyla součástí zadání pro zajištění elektra pro pivovarnické vybavení.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		102 167,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		102 167,00

20. Pomocné vyklizení objektu

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora bylo provedeno kompletní odvoz a likvidace odpadů ve sklapech hospody a původní zařízení kuchyně a jejího zázemí.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		150 780,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		150 780,00

21. Slaboproud

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na žádost investora byla provedena dodávka a montáž slaboproudých rozvodů, které nebyly v původním předmětu díla.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		385 449,05
Méněpráce		0,00
Rozdíl		385 449,05

22. Zrcadla

Zdůvodnění změny - kód změny: § 222 odst. 6	Na základě požadavku investora	
Specifikace změny	Na základě požadavku investora byla provedena dodávka a montáž zrcadel ve vstupní hale a v sociálních zařízeních.	
Termín prodloužení:	kalendářní dny:	0
Vícepráce		32 398,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		32 398,00

Vliv na termín dokončení	0
Cena navrhovaných méněprací	-13 658,61 Kč

Cena navrhovaných víceprací	4 209 245,28 Kč
Rozdíl	4 195 586,67 Kč


Přílohy:	Příloha č.1 - Změnové listy č.6 - 22
	Příloha č.2 - Titulní stránky k změnovým listům č.6 - 22

Vypracoval:
Dne:

Ing. Miroslav Cejnar

15.03.2022

Zhotovitel/dodavatel:


jméno	podpis	PAMA Poděbrady s.r.o	datum
Pama Poděbrady, s.r.o. Ing. Miroslav Cejnar, jednatel		PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 674 info@pama-podebrady.cz IČO: 27148371 DIČ: CZ27148371 www.pama-podebrady.cz	22.8.22

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

INGkomplet s.r.o., Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB Na Perníkova 232/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
--	---	---------

zadavatel/objednatel

Město Libáň Jaromír Příbyl, starosta	 MĚSTO LIBÁŇ nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.22
---	---	---------

KD LIBÁŇ - GASTROPROVOZ

DODATEK Č.3 - REKAPITULACE

číslo ZL	Název ZL	Cena bez DPH
6	Statika hospoda - nevyhovující zeď mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č.1.06	201 547,89 Kč
7	Jáma pro napojení vodovodu v m.č. 1.03	29 700,86 Kč
8	Protipožární nástřík na nový strop nad 1.NP (nad m.č. 1.05, 1.03 a 1.06)	218 215,84 Kč
9	Dělicí příčka mezi varna a pivnicí (m.č. 1.05 a 1.03)	56 660,47 Kč
10	Demontáž původního dřevěného obkladu interiéru	38 381,97 Kč
11	Omítky	909 506,65 Kč
12	Stavební práce v interiéru pivnice a restaurace	1 547 216,41 Kč
13	Provedení nové podesty u schodiště	19 340,47 Kč
14	Dodávka a montáž výtahu vč. oprava výtahové šachty	210 711,67 Kč
15	Vzorkování zařizovacích předmětů	143 315,00 Kč
16	Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím	94 850,00 Kč
17	Vzorkování svítidel	13 658,61 Kč
18	Přívod do hlavního rozvaděče	69 004,00 Kč
19	Elektroinstalace sklep pod hospodou	102 167,00 Kč
20	Pomocné vykryzení objektu	150 780,00 Kč
21	Slaboproud	385 449,05 Kč
22	Zrcadla	32 398,00 Kč
Celkem:		4 195 586,66 Kč



Změnový list

číslo:

6

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Statika hospoda - nevyhovující zeď mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č.1.06

popis změny:

Po oklepání omítek navazující zdi mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č. 1.06 vč. klenby nad chodbou byl také zjištěn zcela nevyhovující stav této zdi ve, které musí být osazen hlavní rozvaděč elektroinstalace. V původní zdi byly dokonce nalezeny původní zazděné dveře, které byl zcela prohnílé. Na základě obhlídky projektanta a jednoznačného pokynu byla na žádost investora zeď zbourána postavena nová a to vč. nového základu a ztužujícího věnce.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem


	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	201 547,89,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČ: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer		27/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl		22.8.22

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		27.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Název: Statika hospoda - nevyhovující zeď mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č.1.06

Popis: Po oklepaní omítek navazující zdi mezi kuchyní m.č. 1.05 a chodbou u vstupu m.č. 1.06 vč. klenby nad chodbou byl také zjištěn zcela nevyhovující stav této zdi ve, které musí být osazen hlavní rozvaděč elektroinstalace. V původní zdi byly dokonce nalezeny původní zazděné dveře, které byl zcela prohnílé. Na základě obhlídky projektanta a jednoznačného pokynu byla na žádost investora zeď zbourána postavena nová a to vč. nového základu a ztužujícího věnce.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	962 023 491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	9,36	1 050,00	9 828,00	URS 2022 01
	zeď mezi 1.05 a 1.06 u rozvaděčů	$((4,8*3,8)-(1,2*2,2))*0,6$		9,36			
3	977 311 113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	6,60	308,00	2 032,80	URS 2022 01
		3,3*2		6,60			
4	961 021 311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	2,77	1 060,00	2 938,32	URS 2022 01
		3,3*2*0,6*0,7		2,77			
7	97303-1825	Vysekání kapes pro zavázání nových zdí do tl. 450 mm	m	3,80	415,00	1 577,00	SoD
	navázání na stávající zeď	3,80		3,80			
9	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	31,20	151,00	4 711,20	SoD
	zeď mezi 1.05 a 1.06 u rozvaděčů	$((4,8*3,8)-(1,2*2,2))*2$		31,20			
11	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,41	879,00	17 059,63	URS 2022 01
		$(9,36*1,6)+(2,77*1,6)$		19,41			
12	99701-3511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,41	325,00	6 308,25	SoD
13	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	388,20	10,00	3 882,00	SoD
		19,41*20		388,20			
14	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	19,41	650,00	12 616,50	SoD
15	975 121 431	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	45,60	316,00	14 409,60	URS 2022 01

16	975 121 432	$((4,8/0,8)*3,8)^2$	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	45,60	1 368,00	6,37	8 714,16	URS 2022 01
		45,6*30				1 368,00			
17	975 121 433		Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	45,60		171,00	7 797,60	URS 2022 01
21	949 101 112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	18,24		82,70	1 508,45	URS 2022 01
		4,8*3,8				18,24			
22	27431-3711		Základ z betonu prostého pasů C 20/25	m ³	1,39		3 100,00	4 296,60	SoD
		3,3*0,6*0,7				1,39			
23	27435-1121		Zřízení bednění základových pasů rovného	m ²	5,28		350,00	1 848,00	SoD
		3,3*0,8*2				5,28			
24	27435-1122		Odstranění bednění základových pasů rovného	m ²	5,28		65,00	343,20	SoD
25	272 361 821		Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,15		62 000,00	9 316,79	URS 2022 01
		$(3,3*6*0,00223)*1,25$			0,06				
		$((0,8+0,9)^2)*3,3*3,8*0,00223$			0,10				
26	311236241-44P15		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P20 s maltovanými kapsami tl 440 mm	m ²	15,60		3 690,00	57 564,00	URS 2022 01
		$((4,8*3,8)-(1,2*2,2))$			15,60				
31	41732-1414		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m ³	0,37		4 150,00	1 540,69	SoD
		3,3*0,45*0,25			0,37				
32	41735-1115		Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců vč. vzpěr zřízení	m ²	3,30		400,00	1 320,00	SoD
		3,3*0,5*2			3,30				
33	41735-1116		Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců vč. vzpěr odstranění	m ²	3,30		90,00	297,00	SoD
34	417 361 821		Výztuž ztužujících pasů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,07		62 400,00	4 063,09	URS 2022 01
		$((3,3*4*0,00123)+((0,44+0,44+0,25+0,25)*(3,3/0,3)*0,00223))*1,3$			0,07				
40	99801-1001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	16,28		290,00	4 722,36	SoD
		$(1,39*2,2)+0,15+(15,6*0,45*1,8)+0,37+0,07$			16,28				
41	998 017 002		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	16,28		1 090,00	17 745,20	URS 2022 01
42	VN		Zařízení staveniště	kč	5 107,45		1,00	5 107,45	SoD

Celkem změnový list č.6 bez DPH:

201 547,89



Změnový list

číslo:

7

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Jáma pro napojení vodovodu v m.č. 1.03

popis změny:

Komplikovanější úprava napojení na vodovodní přípojku, která byla na přechodu mezi restaurací, sklepem a náměstím pro napojení vodovodu ve velké hloubce a vzdálenosti z předpokládaného napojovacího bodu v m.č. 1.03

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	29 700,86,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

INGkomplet

Engineering STAVEB

INGkomplet, s.r.o.

Na Perníkova 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410

TDS/projektový manažer:

Ing. Ondřej Zummer

22/8/22

oprávněný zástupce:

Jaromír Příbyl

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

22.8.2022

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miroslav Cejnar

PAMA
POHLEDOVÝ J.H.O.

IČO: 27142330

DIČ: CZ27142330

Kouty č.p. 3

290 01 Kouty

+420 725 970 034

info@pamapodebrady.cz

www.pamapodebrady.cz

22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Název: Jáma pro napojení vodovodu v m.č. 1.03

Popis: Komplikovanější úprava napojení na vodovodní přípojku, která byla na přechodu mezi restaurací, sklepem a náměstím pro napojení vodovodu ve velké hloubce a vzdálenosti z předpokládaného napojovacího bodu v m.č. 1.03

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
Vícepráce:							
1	13971-1101	Vykopávka v uzavřených prostorech v horninách tř. 1 až 4	m3	1,50	2 410,00	3 615,00	SoD
		1*1*1,5		1,50			
2	961 044 111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,20	3 440,00	7 568,00	URS 2022 01
		2,2		2,20			
3	977 311 112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	4,80	189,00	907,20	URS 2022 01
		1,2*4		4,80			
4	96504-2141	Bourání podkladů betonových tl. do 100 mm plochy přes 4 m2	m3	0,22	2 390,00	516,24	SoD
		1,2*1,2*0,15		0,22			
5	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,42	879,00	2 127,18	URS 2022 01
		2,2+0,22		2,42			
6	99701-3511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,42	325,00	786,50	SoD
7	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	48,40	10,00	484,00	SoD
		2,42*20		48,40			
8	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	2,42	650,00	1 573,00	SoD
9	175 111 101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,87	561,00	1 050,19	URS 2022 01
		1,2*1,2*1,3		1,87			
10	58 331 351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,37	457,00	1 538,26	URS 2022 01
		1,87*1,8		3,37			
11	16220-1211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem na vzdálenost do 10 m z horniny 1 až 4	m3	4,86	110,00	534,60	SoD
12	16220-1219	Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	10,11	100,00	1 011,00	SoD

		3,37*3			10,11			
13	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m3		3,37	173,00	583,01	SoD
14	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3		67,40	22,00	1 482,80	SoD
		3,37*20			67,40			
15	16710-1101	Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3		3,37	215,00	724,55	SoD
16	17120-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3		3,37	18,00	60,66	SoD
17	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemin	m3		3,37	633,00	2 133,21	SoD
18	631 311 124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		0,22	3 860,00	849,20	URS 2022 01
19	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t		4,84	290,00	1 403,60	SoD
		(0,22*2,2)*(2,42*1,8)			4,84			
	VN	Zařízení staveniště	kč		752,65	1,00	752,65	SoD

Celkem změnový list č.7 bez DPH:

29 700,86



Změnový list

číslo:

8

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Protipožární nástřik na nový strop nad 1.NP (nad m.č. 1.05, 1.03 a 1.06)

popis změny:

Vyplývající opatření PBŘ z důvodu sanace statiky. Původní strop byl omítnutý měl být ponechán, nový strop navržený z důvodu havarijního stavu původního stropu je ocelový, resp. ocelo-betonový. Nutnost doplnění povrchových úprav v původně požadované požární odolnosti dle PBŘ.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	218 215,84,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	data
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 770 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	INGkomplet Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Pamikařce 922/18, 60 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	PAMA PODEBRADY S.R.O. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 354 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Název: Protipožární nástřík na nový strop nad 1.NP (nad m.č. 1.05, 1.03 a 1.06)
Popis: Vypĺvající opatření PBŘ z důvodu sanace statiky. Původní strop byl omítnutý měl být ponechán, nový strop navržený z důvodu havarijního stavu původního stropu je ocelový, resp. ocelo-betonový. Nutnost doplnění povrchových úprav v původně požadované požární odolnosti dle PBŘ.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	611 831 101	Protipožární nástřík vnitřních stropů nanášený strojně Knauf Vermiplaster	m2	220,40	965,00	212 686,00	URS 2022 01
		$((6,5*14)+(12*1,6))*2$		220,40			
2	VN	Zařízení staveníště	kč	5 529,84	1,00	5 529,84	SoD

Celkem změnový list č.8 bez DPH:

218 215,84



Změnový list

číslo:

9

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídl:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídl:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Dělicí příčka mezi varna a pivnicí (m.č. 1.05 a 1.03)

popis změny:

Úprava a rozšíření příčky výdejního okna z varny na základě požadavku investora vyplývajícího z interieru upřesnění dodavatele gastro.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	56 660,47,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Peraltě 602/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	27/3/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 374 IČO: 27143501 info@pamapodebrady.cz DIČ: CZ27143501 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Název: Dělicí příčka mezi varna a pivnicí (m.č. 1.05 a 1.03)

Popis: Úprava a rozšíření příčky výdejního okna z varny na základě požadavku investora vyplývajícího z interieru upřesnění dodavatele gastro.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	34627-2266	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 200 mm	m2	18,03	1 250,00	22 540,00	SoD
		(5,14*3,8)-(1,5*1)		18,03			
2	41394-1121	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,03	11 100,00	308,03	SoD
		2,5*11,10*0,001		0,03			
3	PC 004-003	Dodávka l 120 mm	t	0,03	45 500,00	1 365,00	SoD
4	612 131 121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,06	68,50	2 470,11	URS 2022 01
		18,03*2		36,06			
5	61214-2001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn	m2	36,06	219,00	7 897,14	SoD
		18,03*2					
6	78147-4115	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických do flexibilního lepidla do 25 ks/m2	m2	18,03	719,00	12 963,57	SoD
7	PC 781-001	Dodávka obkladu keramického	m2	19,83	350,00	6 941,55	SoD
		18,03*1,1					
8	78149-5111	Ostatní práce - penetrace podkladu	m2	18,03	41,00	739,23	SoD
				36,06			
9	VN	Zařízení staveniště	kč	1 435,84	1,00	1 435,84	SoD

Celkem změnový list č.9 bez DPH:

56 660,47



Změnový list

číslo:

10

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Demontáž původního dřevěného obkladu interiéru

popis změny:

Na základě dodatečného požadavku investora, vyplývajícího z postupných zásahů vlivem sanace statiky a zjištění stavu obkladu byl původní dřevěný obklad zdemontován a zlikvidován.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	38 381,97,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	podpis PAMA Poděbrady s.r.o.	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar			22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	INGkomplet Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Paměťáře 32/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22.8.2022
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 28 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	3 razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	PAMA PAMA Podzemní stavby s.r.o. Kollárova 9 220 00 Kolláry +420 725 910 004 info@pama.cz IČO: 27145300 DIČ: CZ27145300	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.10

Název: Demontáž původního dřevěného obkladu interiéru

Popis: Na základě dodatečného požadavku investora, vyplývajícího z postupných zásahů vlivem sanace statiky a zjištění stavu obkladu byl původní dřevěný obklad zdemontován a zlikvidován.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	766 411 812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m ²	m ²	117,42	149,00	17 495,58	URS 2022 01
	plocha	$((9,6+6,9)*3,8)+((8,4+3,7+6,2+3+7+8+9,3)*1,2)$		117,42			
2	766 431 812	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy přes 1,5 m ²	m ²	3,83	249,00	953,98	URS 2022 01
3	997 013 211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,83	879,00	3 367,66	URS 2022 01
		$((117,42+19,41)*0,02*1,4)$		3,83			
4	99701-3511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,83	325,00	1 244,75	SoD
5	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	76,60	10,00	766,00	SoD
		$3,83*20$		76,60			
6	99701-3811	Poplatek za uložení odpadu na skládce - dřevěného	t	7,66	1 900,00	14 554,00	SoD

Celkem změnový list č.10 bez DPH:

38 381,97



Změnový list

číslo:

11

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Omítky

popis změny:


V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud' kompletním oklepáním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlíky s celoplošným přestukováním.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem


	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	909 506,65,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	


příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty 420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 LČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer		22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl		22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.1022

ZMĚNOVÝ LIST Č.11

Název: Omítky

Popis: V původním řešení bylo počítáno pouze s lokálními opravami omítek. Investor na základě inventarizace v rámci kontrolních dní rozhodl o komplexnějším řešení provedení omítek, kdy byly omítky opraveny v celých plochách bud' kompletním oklepaním a provedení nových štukových omítek nebo oprava formou zpevnění stěny do lepidla a perlinky s celoplošným přestukováním.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/ÚRS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	01 /7/

Méněpráce:

1	61214-2001	Položení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmele stěn	m2	83,24	219,00	-18 229,56	SoD
2	61213-1101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	598,21	75,00	-44 865,75	SoD
3	61231-1121	Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, hladká stěn	m2	371,03	271,00	-100 549,13	SoD
4	61231-1141	Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, štuková stěn	m2	139,94	315,00	-44 081,10	SoD
6	61232-5422	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových	m2	404,40	185,00	-74 814,00	SoD
7	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	133,02	151,00	-20 086,02	SoD
8	97701-3111	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m	t	4,79	525,00	-2 514,08	SoD
		133,02*0,02*1,8		4,79			
9	97701-3511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,79	325,00	-1 556,75	SoD
10	97701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	71,85	11,00	-790,35	SoD
		4,79*15		71,85			
11	97701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	4,79	650,00	-3 113,50	SoD
Vícepráce:							
15	61232-5422	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových	m2	566,50	185,00	104 802,50	SoD
11	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	207,79	151,00	31 376,29	SoD

12	61213-1101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	803,50	75,00	60 262,50	SoD
	61231-1121	Omlítka vápenná vnitřních ploch jednovrstvá tl. jádrové omlítky do 10 mm, hladká stěn	m2	504,74	271,00	136 784,54	SoD
	61231-1191	Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn	m2	1 019,87	70,00	71 390,90	SoD
	612 311 131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 211,27	160,00	193 803,20	URS 2022 01
	61214-2001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmele stěn	m2	1 388,65	219,00	304 114,35	SoD
	612 135 011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	573,38	202,00	115 822,76	URS 2022 01
	612 131 121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 407,72	68,50	96 428,82	URS 2022 01
8	99701-3111	Vnitrostaveništní doprava suťi vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m	t	7,48	525,00	3 927,23	SoD
		207,79*0,02*1,8		7,48			
9	99701-3511	Odvoz suťi a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,48	325,00	2 431,00	SoD
10	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	112,20	11,00	1 234,20	SoD
		7,48*15		112,20			
11	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	7,48	650,00	4 862,00	SoD
12	78411-1031	Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m	m2	162,10	29,00	4 700,90	
		566,50-404,40		162,10			
13	78418-1101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	583,69	15,00	8 755,35	SoD
		1211,27-223,18-404,4		583,69			
14	78421-1131	Malby z malířských směsí tekutých minimálně ořezuvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	583,69	51,00	29 768,19	SoD
20	62214-3003	Montáž omlítkových profilů rohových s tkaninou	m	407,56	39,00	15 894,84	SoD
21	PC 006-001	Lišta rohová s tkaninou	m	427,98	25,00	10 699,40	SoD
		407,596*1,05					
22	VN	Zařízení staveniště	kč	23 047,93	1,00	23 047,93	SoD

Celkem změnový list č.11 bez DPH:

909 506,65



Změnový list

číslo:

12

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Stavební práce v interiéru pivnice a restaurace

popis změny:

Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	1 547 216,41,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		27.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Panklách 832/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBAN Nám. Svobody 36 507 23 LIBAŇ 3	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	 PAMA Kouty s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 274 73 01 DIČ: CZ2742301	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.12

Název: Stavební práce v interiéru pívnice a restaurace

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/

1) Bar - Kompletní provedení nového baru z lícového zdiva, přízdívky, betonové barové desky vč. obložení keramickou dlažbou Kamoos

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby.

1	PC 003-004	Vyzdívka čela baru z režného lícového zdiva	m2	7,91	1 750,00	13 844,25	SoD
	celkem	$((1+3,64)*1,15)+((2,9+4,6+0,9)*1,4)+((1,5*0,55))$		17,92			
	v původním rozpočtu	-10,01		-10,01			
2	61263-1001	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	15,82	285,00	4 508,70	SoD
	celkem	17,92*2		35,84			
	v původním rozpočtu	-20,02		-20,02			
3	783 817 501	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr lícového zdiva	m2	17,92	226,00	4 049,92	URS 2022 01
4	34627-2236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm	m2	13,04	645,00	8 410,80	SoD
		$((1+3,64+2,9+4,6+0,9)*1)$					
5	61213-5101	Hrubá výplň rýh maltou ve stěnách jakékoli šířky rýhy	m2	13,04	410,00	5 346,40	SoD
6	612 131 121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	13,04	68,50	893,24	URS 2022 01
7	61214-2001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn	m2	13,04	219,00	2 855,76	SoD
8	612 311 131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,04	160,00	2 086,40	URS 2022 01
9	317 351 101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,78	984,00	9 623,52	URS 2022 01
	ZB deska bar - bednění	$((1+3,64+2,9+4,6+0,9)*(0,15+0,15+0,2)*1,5)$		9,78			
10	317 351 102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,78	284,00	2 777,52	URS 2022 01
11	60 512 125	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce	m2	9,78	139,00	1 359,42	URS 2022 01

12	317 361 821	Výztuž překládů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,14	65 500,00	8 877,30	URS 2022 01
	ŽB deska bar - výztuž	$((13,04*4)+(0,5*13,04*5))*0,00123*1,3$		0,14			
13	317 322 511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,59	4 300,00	2 523,24	URS 2022 01
		13,04*0,15*0,3		0,59			
14	953 961 115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	65,00	181,00	11 765,00	URS 2022 01
		13/0,2		65,00			
15	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	6,25	290,00	1 812,50	SoD
		$(7,91*0,15*2)+(13,04*0,1*1,4)+0,5+0,14+(0,59*2,4)$		6,25			
16	998 017 002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,25	1 090,00	6 812,50	URS 2022 01
17	781 481 115	Montáž obkládů vnitřních z mozaiky 200x200 mm kladených do malty	m2	10,43	988,00	10 306,82	URS 2022 01
	obložení desky baru a vevnitř pod deskou	13,04*(0,15+0,3+0,15+0,2)		10,43			
18	781 489 191	Příplatek k montáži obkládů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	10,43	205,00	2 138,15	URS 2022 01
19	781 489 192	Příplatek k montáži obkládů vnitřních z mozaiky za omezený prostor	m2	10,43	339,00	3 535,77	URS 2022 01
20	RAKO_DCPSE588	Schodovka RAKO Kamoos 30x60 černá DCPSE588	ks	38,00	534,00	20 292,00	URS 2022 01
21	VN	Zařízení staveniště	kč	3 219,30	1,00	3 219,30	SoD
Celkem 1) bez DPH:						127 038,50	

2) Obložení stěny mezi m.č. 1.05 a 1.03 z lícového zdiva a ŽB deska a podezdívky pro výdejní pult u komína z keramické dlažby KAMOOS

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby.

1	312 232 014	Zdivo výplňové z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,54	21 100,00	11 394,00	URS 2022 01
		1*0,15*0,9*4		0,54			
2	313 234 113	Zdivo obkládové z lícových cihel z cihel plných dl 240 mm	m2	13,92	2 370,00	32 990,40	URS 2022 01
		$(5,14*3)-(1,5*1)$		13,92			
3	979 031 121,00	Očištění cihel plných od malty cementové	m3	1,80	3 490,00	6 282,00	URS 2022 01
4	977 211 121,00	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m2	13,92	1 550,00	21 576,00	URS 2022 01
5	61263-1001	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	17,52	285,00	4 993,20	SoD
		13,92+(1*0,9*4)		17,52			
6	783 817 501	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr lícového zdiva	m2	17,52	226,00	3 959,52	URS 2022 01

7	HZS1322	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný		hod	30,00	427,00	12 810,00	URS 2022 01
	ŽB deska pult, věnec lícová stěna	2*15			30,00			
8	60 726 285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2		9,82	455,00	4 465,83	URS 2022 01
	ŽB deska pult, věnec lícová stěna	$((1*2,5)+(1*2,5*0,3))*1,3)+((5,5*2*0,3)*1,3)$			9,82			
9	60 512 125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		0,07	10 700,00	770,40	URS 2022 01
	ŽB deska pult, věnec lícová stěna	(6*1*0,1*0,1)*1,2			0,07			
10	13 021 052	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6-8mm	t		0,15	51 100,00	7 435,51	URS 2022 01
	ŽB deska pult, věnec lícová stěna	$((12+9+(3*5,5)+8))*2*0,00123*1,3$			0,15			
11	58 932 931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3		0,58	3 170,00	1 838,60	URS 2022 01
		(2,5*1*0,1)*(5,5*0,3*0,2)			0,58			
12	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t		7,10	290,00	2 058,42	SoD
		(0,5*2)+(13,92*0,15*2)+0,3+0,15+(0,58*2,4)			7,10			
13	998 017 002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t		7,10	1 090,00	7 739,00	URS 2022 01
14	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod		60,00	534,00	32 040,00	URS 2022 01
	ŽB deska pult, věnec lícová stěna, obklad nad pultem	1*6*10			60,00			
15	RAKO_DAK63588	Dlažba Rako Kaamos 60x60 černá	m2		17,55	596,10	10 461,56	URS 2022 01
		$((5,5*0,2+0,1)+2,5+8)*1,5$			17,55			
16	58 582 009	lepidlo cementové standardní se sníženým skluzem C2T	kg		195,00	11,80	2 301,00	URS 2022 01
17	58 124 973	hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiéř a exteriér	kg		7,00	61,40	429,80	URS 2022 01
18	VN	Zařízení staveniště	kč		4 252,18	1,00	4 252,18	SoD
Celkem 2) bez DPH:							167 797,41	

3) Sádrokartonové a minerální podhledy - dle rozpočtu je počítán v hospodě (m.č. 1.01, 1.02 a 1.03) pouze obyčejný minerální podhled. Byly navrženy

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby byly původně navržené podhledy vzorkováním zaměněny.

Méněpráce:

1	76343-1031	Montáž podhledu minerálního s panely vyjmatelnými jakékoliv velikosti panelů, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše	m2	133,23	725,00	-96 591,75	SoD
		72,69+22,65+37,89		133,23			

-96 591,75

Vícepráce:

1	PC 763-001	M + D - Podhled v rozsahu poz. SO1 - pružinový závěs na T profil, délka dle jednotlivých místností, hlavní obvodové a vedlejší profily 24 mm, podhledová kazeta	m2	91,96	2 650,00	243 694,00	SoD
		(6,8*4,7)+(7,5*8)		91,96			
2	763 164 551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1x12,5	m2	47,48	1 140,00	54 127,20	ÚRS 2022 01
	lemování	((8+6,8+6,8)*0,8)+(8*0,6)+((7,5+7,5+5,2+5,2)*1)		47,48			
3	76313-1511	Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou standardní tl. 12,5 mm, bez TI	m2	36,69	745,00	27 334,05	SoD
	rovný	(6,5*4,3)+(4,6*1,9)		36,69			
4	763 131 721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	11,00	272,00	2 992,00	ÚRS 2022 01
5	763 131 765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	84,17	52,90	4 452,59	ÚRS 2022 01
6	763 131 714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	84,17	39,60	3 333,13	ÚRS 2022 01
		47,48+36,69		84,17			
7	99876-3401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	335 933,0	1,50	5 038,99	SoD
8	78418-1101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,17	15,00	1 262,55	SoD
9	78421-1131	Malby z malířských směsí tekutých minimálně ořezavzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,17	51,00	4 292,67	SoD
10	VN	Zařízení staveniště	kč	8 865,27	1,00	8 865,27	SoD

Celkem 3) bez DPH:

258 800,71

4) Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby byla doplněna prosklená stěna oddělující provoz pivnice a restaurace

1	HL1	D+M Hliníková prosklená stěna	kpl	1,00	118 246,00	118 246,00	SoD
---	-----	-------------------------------	-----	------	------------	------------	-----

Celkem 4) bez DPH:

118 246,00

5) Obložení stěny z keramické dlažby pro krb v m.č. 1.01

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby byl doplněn obklad za krbovým tělesem z materiálu Rako kaamos.

1	HZS2322	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,80	1 120,00	14 336,00	ÚRS 2022 01
	obklad stěny krb			12,80			
2	PC 771-005	Dodávka keramické dlažby 600 x 600 mm	m2	15,36	690,00	10 598,40	SoD
		(4*3,2)*1,2		15,36			
3	781 151 031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	12,80	179,00	2 291,20	ÚRS 2022 01
	781 151 041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm		64,00	52,90	3 385,60	ÚRS 2022 01
				64,00			
4	78149-5111	Ostatní práce - penetrace podkladu	m2	12,80	41,00	524,80	ÚRS 2022 01
	78149-4511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,00	95,00	855,00	SoD
5	99877-1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	31136,00	5,00	1 556,80	SoD
6	VN	Zařízení staveniště	kč	872,24	1,00	872,24	SoD

Celkem 5) bez DPH:

34 420,04

6) Dodávka a montáž krbu a krbové vložky vč. komínu, dokouření, prostupy a zapravení

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby byly doplněny krby, včetně příslušenství, odkouření a stavebních připomocí

1	977 311 113	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	34,00	308,00	10 472,00	ÚRS 2022 01
	odkouření	(9+8)*2		34,00			
2	96504-2141	Bourání podkladů betonových tl. do 100 mm plochy přes 4 m2	m3	1,70	2 390,00	4 063,00	SoD
	odkouření	(9+8)*0,1		1,70			

3	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,70	879,00	1 494,30	URS 2022 01
	odkroužení	1,70		1,70			
4	99701-3511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklárky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,70	325,00	552,50	SoD
5	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	34,00	10,00	340,00	SoD
	odkroužení	1,7*20		34,00			
6	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	1,70	650,00	1 105,00	SoD
7	122 211 101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,40	987,00	3 355,80	URS 2022 01
	odkroužení	(9+8)*0,4*0,5		3,40			
8	175 111 101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,70	561,00	953,70	URS 2022 01
	odkroužení	(9+8)*0,2*0,5		1,70			
10	16220-1211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem na vzdálenost do 10 m z horniny 1 až 4	m3	1,70	110,00	187,00	SoD
11	16220-1219	Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	5,10	100,00	510,00	SoD
	odkroužení	1,7*3		5,10			
12	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m3	1,70	173,00	294,10	SoD
13	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	42,50	22,00	935,00	SoD
	odkroužení	1,7*25		42,50			
14	16710-1101	Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	1,70	215,00	365,50	SoD
15	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,70	18,00	30,60	SoD
16	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemín	m3	1,70	633,00	1 076,10	SoD
17	631 311 124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,70	3 860,00	6 562,00	URS 2022 01
		(9+8)*0,2*0,5		1,70			
20	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	3,74	290,00	1 084,60	SoD
		1,7*2,2		3,74			
21	998 017 002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,74	1 090,00	4 076,60	URS 2022 01
22	PC 721 - 009	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT Ø 110 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu D+M Kominová sestava pro krbovou vložku Wanders S 75 E, interiérový nerezový komín založený krátkelném podstavci, izolace 50 mm, ocel tl. 0,6 mm	m	17,00	309,00	5 253,00	SoD
		D+M krbová vložka Wanders S 75 E	kpl	1,00	141 960,00	141 960,00	
		Adaptér na přívod vzduchu	ks	1,00	93 680,00	93 680,00	
		AL ohebné potrubí 3m, pr. 125 mm	ks	1,00	3 970,00	3 970,00	
		kovová spona 80-160 mm	ks	1,00	387,00	387,00	
			ks	2,00	49,00	98,00	

		klapka 150/250 černá	ks	1,00	946,00	946,00	
		kouřovod 150/250 černý	ks	1,00	525,00	525,00	
		kouřovod 150/500 černý	ks	2,00	736,00	1 472,00	
		kouřovod 150/1000 černý	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	
		koleno 150/90° černé	ks	1,00	912,00	912,00	
		D+M Kominová sestava pro křbová kamna Romotop SONE 03 A, interiérový nerezový komin založený krátkelném podstavci, izolace 50 mm, ocel tl. 0,6 mm	kpl	1,00	144 315,00	144 315,00	
		D+M Křbová kamna Romotop SONE 03 A	ks	1,00	49 305,00	49 305,00	
		AL ohebné potrubí 3m, pr. 125 mm	ks	1,00	387,00	387,00	
		kovová spona 80-160 mm	ks	2,00	49,00	98,00	
		klapka 150/250 černá	ks	1,00	946,00	946,00	
		kouřovod 150/250 černý	ks	1,00	525,00	525,00	
		kouřovod 150/500 černý	ks	2,00	736,00	1 472,00	
		koleno 150/90° černé	ks	1,00	912,00	912,00	
22	VN	Zařízení staveniště	kč	12 629,26	1,00	12 629,26	SoD

Celkem 6) bez DPH:

498 370,06

7) Dodávka a montáž dřevěných dubových obkladů vč. podkladní konstrukce vč. barového nábytku

Popis: Na žádost investora na základě projektu interieru, který nebyl předmětem PD a byl zpracován v průběhu realizace stavby byly doplněny atypické nábytkové sestavy za barem a obklady zstěn z dubových latí.

1	PC 762-004	M + D - Obklad stěn v rozsahu pozice E - svislé latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, vodorovné latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, impregnace řeziva, černá difúzní textilní folie, svislé pohledové dřevěné latě 27 x 40 mm + spára 10 mm, ošetřeno syntetickou bezrozpouštědlovou disperzí snižující reakci na oheň, ukončovací lišta, kotvení	m2	33,00	2 690,00	88 770,00	SoD
2		Příplatek za provedení krytí spojovacího materiálu dubových krytkami - na základě vzorkování	m2	33,00	490,00	16 170,00	
3		Ukončovací profil dubových obkladů	mb	9,00	4 700,00	42 300,00	
4		Dodávka a montáž atypické nábytkové sestavy za barem vč. nosné konstrukce pro dubové obklady	kpl	1,00	165 420,00	165 420,00	
		Provedení podkladu z betonu a obložení keramickým soklem pro usazení obkladu a skříní u baru					
	63131-1114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm, C 16/20	m3	0,35	5 250,00	1 811,25	SoD
		(3*0,3*0,15)+(3,5*0,4*0,15)		0,35			

22	77147-4112	Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených tmelem flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm	m	6,50	145,00	942,50	SoD
28	PC 771-008	Dodávka soklové tvarovky	m ²	1,00	1 250,00	1 250,00	SoD
22	VN	Zařízení staveniště	kč	8 233,26	1,00	8 233,26	SoD

Celkem 7) bez DPH:

324 897,01

8) Provedení dubových parapetů u oken

Popis: Na žádost investora byly dodány parapety v dubu.

Méněpráce:

1	PC 766-011	Montáž a dodávka vnitřních parapetních desek šířky do 300 mm, plastových	m	3,30	525,00	-1 732,50	
		0,7*4+0,5					
2	PC 766-012	Montáž a dodávka vnitřních parapetních desek šířky do 750 mm, plastových	m	1,25	815,00	-1 018,75	

Vícepráce:

2	631 311 124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř.	m ³	0,54	3 860,00	2 084,40	URS 2022 01
		C 16/20		0,54			
3		Dodávka a montáž dubových parapetů	m ²	4,50	3 590,00	16 155,00	URS 2022 01
20	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,19	290,00	344,52	SoD
		0,54*2,2		1,19			
21	998 017 002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,19	1 090,00	1 297,10	URS 2022 01
22	VN	Zařízení staveniště	kč	516,91	1,00	516,91	SoD

Celkem 8) bez DPH:

17 646,68

Celkem změnový list č.12 bez DPH:

1 547 216,41



Změnový list

číslo:

13

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Provedení nové podesty u schodiště

popis změny:

Na žádost investora byla malá výška stropu chodby vyřešena úpravou výšky stávající podesty o jednu výšku schodu.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	19 340,47,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 INGkomplet, s.r.o. Na Příkopě 432/10 110 000 516 63 242 31 310	22.8.2022
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 Nam. Svobody 36 507 23 LIBAŇ 3	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razitko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 2 250 01 Kouty +420 123 970 004 IČ: 27148201 info@pamapodebrady.cz DIČ: CZ27148201 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.13

Název: Provedení nové podesty u schodiště

Popis: Na žádost investora byla malá výška stropu chodby vyřešena úpravou výšky stávající podesty o jednu výšku schodu.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/ÚRS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/

1	963 051 113	Bourání ŽB podest schodišťových deskových tl přes 80 mm (1,2*1,2)*0,25	m3	0,36	12 980,00	4 672,80	URS 2022 01
2	997 013 211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,79	879,00	696,17	URS 2022 01
3	99701-3511	0,36*2,2	t	0,79			
4	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,79	325,00	256,75	SoD
		Příplatek za každý další 1 km	t	15,80	10,00	158,00	SoD
		0,79*20		15,80			
5	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	0,79	650,00	513,50	SoD
9	317 351 101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,44	984,00	1 416,96	URS 2022 01
		1,2*1,2		1,44			
10	317 351 102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,44	284,00	408,96	URS 2022 01
11	60 512 125	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce	m2	1,44	139,00	200,16	URS 2022 01
12	317 361 821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,05	65 500,00	3 544,86	URS 2022 01
		44*0,00123		0,05			
13	317 322 511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tl. C 25/30	m3	0,36	4 300,00	1 548,00	URS 2022 01
		1,2*1,2*0,25		0,36			
14	953 961 115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,00	181,00	4 344,00	URS 2022 01
		(1,2*4)/0,2		24,00			
11	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,79	290,00	229,10	SoD
		0,36*2,2		0,79			

12	998 017 002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,79	1 090,00	861,10	URS 2022 01
22	VN	Zařízení staveniště	kč	490,11	1,00	490,11	SoD

Celkem změnový list č.13 bez DPH:

19 340,47



Změnový list

číslo:

14

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Dodávka a montáž výtahu vč. oprava výtahové šachty

popis změny:

Na základě dodatečného požadavku investora byla provedena oprava stávající výtahové šachty a dodán a nainstalován nový výtah do sklepa pro účely zásobování.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	210 711,67,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB Na Perníkálce 932/16, 100 00 Praha 6, IČO: 242 31 410 INGkomplet, s.r.o.	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 250 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27158904 DIČ: CZ27158904 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.14

Název: Dodávka a montáž výtahu vč. oprava výtahové šachty

Popis: Na základě dodatečného požadavku investora byla provedena oprava stávající výtahové šachty a dodán a nainstalován nový výtah do sklepa pro účely zásobování.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/ÚRS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/

1	963 051 113	Demontáž a lakvidace stávajícího výtahu	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	
2	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	18,00	145,00	2 610,00	SoD
3	61213-1101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,00	69,00	1 242,00	SoD
4	61231-1141	Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, štuková stěn	m2	18,00	310,00	5 580,00	SoD
5	61231-1191	Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	36,00	65,00	2 340,00	SoD
		18*2		36,00			
6		Dodávka a montáž nákladního výtahu	kpl	1,00	184 600,00	184 600,00	
7	VN1	Zařízení staveniště	kč	5 339,67	1,00	5 339,67	SoD

Celkem změnový list č.14 bez DPH:

210 711,67



Změnový list

číslo:

15

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Vzorkování zařizovacích předmětů

popis změny:


Na základě požadavku investora, vyplývajícího ze vzorkování jednotlivých prvků v rámci interieru.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	143 315,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 735 977 614 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Petrárkově 932/18, 130 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nam. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 9 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148801 DIČ: CZ27148801 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.15

Název: Vzorkování zařizovacích předmětů
Popis: Na základě požadavku investora, vyplývajícího ze vzorkování jednotlivých prvků v rámci interieru.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
Méněpráce:							
16	PC 721 - 016	WC mísa závěsná keramický vč. sedátka a příslušenství	ks	11,00	3 900,00	-42 900,00	SoD
17	PC 721 - 017	WC mísa závěsná ZTP, keramická vč. sedátka a příslušenství	ks	1,00	3 700,00	-3 700,00	SoD
20	PC 721 - 020	Pisoár závěsný, keramický vč. příslušenství	ks	4,00	3 500,00	-14 000,00	SoD
22	PC 721 - 022	Výlevka keramická vč. příslušenství D110	ks	2,00	4 700,00	-9 400,00	SoD
24	PC 721 - 024	Umyvadlo, keramické vč. umyvadlové piletý ClickClack	ks	12,00	2 700,00	-32 400,00	SoD
25	PC 721 - 025	Umyvadlo, keramické ZTP vč. umyvadlové piletý ClickClack	ks	1,00	3 500,00	-3 500,00	SoD
26	PC 721 - 026	Sprchový kout vaničkový 0,9x0,9m, vč. zástěny	ks	5,00	15 900,00	-79 500,00	SoD
27	PC 721 - 027	Sifon umyvadlový DN 40 U trubkový - vč. těsnění	ks	12,00	450,00	-5 400,00	SoD
28	PC 721 - 028	Sifon umyvadlový ZTP DN 40 U trubkový - vč. těsnění	ks	1,00	600,00	-600,00	SoD
29	PC 721 - 029	Sifon sprchový	ks	5,00	940,00	-4 700,00	SoD
30	PC 721 - 030	Sifon k pisoáru	ks	4,00	770,00	-3 080,00	SoD
31	PC 721 - 031	Sifon s mechanickou uzávěrou pro úkapy a svod kondenzátu ohřivačů a VZT potrubí vč. montáže	ks	9,00	770,00	-6 930,00	SoD
79	PC 721 - 079	Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou	ks	2,00	3 910,00	-7 820,00	SoD
80	PC 721 - 080	Baterie umyvadlová stojánková , páková	ks	12,00	3 560,00	-42 720,00	SoD
81	PC 721 - 081	Baterie umyvadlová stojánková ZTP , páková	ks	1,00	3 560,00	-3 560,00	SoD
82	PC 721 - 082	Baterie sprchová vč. příslušenství	ks	5,00	4 359,00	-21 795,00	SoD
Vícepráce:							
1	PC 721 - 016	WC mísa závěsná keramický vč. sedátka a příslušenství + ovládací deska	ks	11,00	6 910,00	76 010,00	
		VITRA S50 ZÁVĚSNÉ wc 52CM Rim - ex			3 500,00		
		DOMEIO centrum bydlení VITRA S50 závěsné WC 52cm Rim-ex - 7740-003-0075					
		VITRA S50 WC sedátko 360x445, softclose, duroplast, bílá			1 760,00		

		Koupelný Ptaček - VITRA S50 WC sedátko 360x445mm, soft close, duroplast, bílá (koupelnvy-ptacek.cz)						
		GEBERIT SIGMA01 ovládací tlačítko 246X13X164, plast, pro 2 množství splachování, plast, chrom				1 650,00		
		https://www.koupelnvy-ptacek.cz/predstenove-systemy-geberit-sigma01-115-770-21-5-pochromovana-leskla						
2	PC 721 - 017	WC mísa závěsná ZTP, keramická vč. sedátka a příslušenství	ks	1,00		8 010,00	8 010,00	
		DEEP BY JIKA závěsný klozet 360x700x380, hluboké splachování, bílá				4 600,00		
		https://www.koupelnvy-ptacek.cz/wc-zavesne-jika-odbad-vodorovny-olymp-new-2064-2-000-invalidni-70-cm-bila						
		VITRA S50 WC sedátko 360x445, softclose, duroplast, bílá				1 760,00		
		Koupelný Ptaček - VITRA S50 WC sedátko 360x445mm, soft close, duroplast, bílá (koupelnvy-ptacek.cz)						
		GEBERIT SIGMA01 ovládací tlačítko 246X13X164, plast, pro 2 množství splachování, plast, chrom				1 650,00		
		https://www.koupelnvy-ptacek.cz/predstenove-systemy-geberit-sigma01-115-770-21-5-pochromovana-leskla						
3	PC 721 - 020	Pisoár závěsný, keramický vč. příslušenství + zdroj	ks	4,00		10 900,00	43 600,00	
		SANELA SLP19RZ pisoár Golem 230V AC, s radarovým splachovačem, integrovaným zdrojem				10 900,00		
		Koupelný Ptaček - SANELA SLP19RZ pisoár Golem 230V AC, s radarovým splachovačem, integrovaným zdrojem (koupelnvy-ptacek.cz)						
4	PC 721 - 022	Výlevka keramická vč. příslušenství D110	ks	2,00		4 600,00	9 200,00	
		JIKA MIRA výlevka, 435x510 mm, závěsná s plastovou mřížkou, bílá				4 600,00		
		Koupelný Ptaček - JIKA MIRA výlevka, 435x510mm, závěsná, s plastovou mřížkou, bílá (koupelnvy-ptacek.cz)						
5	PC 721 - 024	Umyvadlo, keramické vč. umyvadlové piletý ClickClack	ks	8,00		4 700,00	37 600,00	
		JIKA CUBITO umyvadlo 600x450 mm s otvorem, bílá JIKA perla				3 300,00		
		Koupelný Ptaček - JIKA CUBITO umyvadlo 600x450mm s otvorem, bílá JIKA perla (koupelnvy-ptacek.cz)						
		RIHO umyvadlový sifon 32 mm, chrom				1 100,00		
		Koupelný Ptaček - RIHO umyvadlový sifon 32mm, chrom (koupelnvy-ptacek.cz)						
		REA - click clack chrom				300,00		
		REA - Umyvadlová vypust' click-clack chrom (REA-A5217) - Svět koupelnvy.cz (svet-koupelnvy.cz)						
5	PC 721 - 024	Umyvadlo, keramické vč. umyvadlové piletý ClickClack + skříňka	ks	4,00		13 600,00	54 400,00	
		JIKA CUBITO umyvadlo 600x450 mm s otvorem, bílá JIKA perla				3 300,00		
		Koupelný Ptaček - JIKA CUBITO umyvadlo 600x450mm s otvorem, bílá JIKA perla (koupelnvy-ptacek.cz)						

		RIHO umyvadlový sifon 32 mm, chrom				1 100,00		
		Koupelný Ptáček - RIHO umyvadlový sifon 32mm, chrom (koupelny-ptacek.cz)						
		REA - click clack chrom				300,00		
		REA - Umyvadlová výpusť click-clack chrom (REA-A5217) - Svět koupelny.cz (svet-koupelny.cz)						
		JIKA CUBITO Pure - umyvadlová skříňka 640x683, bílá				8 900,00		
		https://www.sanitino.cz/jika-cubito-pure-skrinka-pod-umyvadlo-640x683-mm-bila-h40j4244025001						
6	PC 721 - 025	Umyvadlo, keramické ZTP vč umyvadlové plety ClickClack	ks	1,00	3 200,00	3 200,00		
		CONCEPT 100 speciální umyvadlo 600x545x165 mm, invalidní						
		Koupelný Ptáček - CONCEPT 100 speciální umyvadlo 600x545x165mm, invalidní, s otvorem, bez přepadu, bílá (koupelny-ptacek.cz)			1 800,00			
		RIHO umyvadlový sifon 32 mm, chrom			1 100,00			
		Koupelný Ptáček - RIHO umyvadlový sifon 32mm, chrom (koupelny-ptacek.cz)						
		REA - click clack chrom			300,00			
		REA - Umyvadlová výpusť click-clack chrom (REA-A5217) - Svět koupelny.cz (svet-koupelny.cz)						
7	PC 721 - 026	Sprchový kout vaničkový 0,9x0,9m, vč zástěny	ks	5,00	21 900,00	109 500,00		
		SANSWISS LIVADA W20Q sprchová vanička 900x900x37 mm, čtverec, litý mramor, bílá			5 400,00			
		Koupelný Ptáček - SANSWISS LIVADA W20Q sprchová vanička 900x900x37mm, čtverec, litý mramor, bílá (koupelny-ptacek.cz)						
		SANSWISS TOP LINE TOPAC sprchové dveře 900 x 1900 mm, rohový vstup, aluchrom/sklo			16 500,00			
		Koupelný Ptáček - SANSWISS TOP LINE TOPAC sprchové dveře 900x1900mm, dvoudílné posuvné, rohový vstup, aluchrom/sklo Mastercarre (koupelny-ptacek.cz)						
8	PC 721 - 079	Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou	ks	2,00	1 800,00	3 600,00		
9	PC 721 - 080	Baterie umyvadlová stojánková , páková	ks	12,00	3 800,00	45 600,00		
		LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130 mm, stojánková, páková, chrom			3 800,00			
		Koupelný Ptáček - LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130mm, stojánková, páková, Eco+, s automatickou výpusť, chrom (koupelny-ptacek.cz)						
10	PC 721 - 081	Baterie umyvadlová stojánková ZTP , páková	ks	1,00	3 800,00	3 800,00		
		LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130 mm, stojánková, páková, chrom			3 800,00			
		Koupelný Ptáček - LAUFEN LAURIN umyvadlová baterie 130mm, stojánková, páková, Eco+, s automatickou výpusť, chrom (koupelny-ptacek.cz)						
11	PC 721 - 082	Baterie sprchová vč příslušenství	ks	5,00	4 800,00	24 000,00		

		LAUFEN LAURIN sprchová baterie G1/2", nástěnná, páková, chrom							
		Koupeľny Ptáček - LAUFEN LAURIN sprchová baterie G1/2", nástěnná, páková, bez příslušenství, chrom (koupeľny-ptacek.cz)					3 700,00		
		NOVASERVIS sprchová souprava 780 mm, ruční sprcha, hadice a tyč, chrom							
		Koupeľny Ptáček - NOVASERVIS sprchová souprava 780mm, ruční sprcha, hadice a tyč, chrom (koupeľny-ptacek.cz)					1 100,00		
13		SANELA SLZM03, madlo 550 mm pevné WC nerez lesk			1,00		2 400,00	2 400,00	
		https://www.koupeľny-ptacek.cz/doplněk-madlo-sanela-slzm-03-pevne-550mm-nerez							
14		SANELA SLZM03S, madlo 550 mm sklopné WC nerez lesk			1,00		3 400,00	3 400,00	
		Koupeľny Ptáček - SANELA SLZM03S madlo 550mm, sklopné, nerez lesk - madlo - Doplněk - Sanitární keramika a nábytek - Katalog produktů (koupeľny-ptacek.cz)							
15		SANELA SLZM02X, madlo 300 mm, univerzální pevné nerez mat			1,00		1 000,00	1 000,00	
		Koupeľny Ptáček - SANELA SLZM02X madlo 300mm, univerzální, pevné, nerez mat - madlo - Doplněk - Sanitární keramika a nábytek - Katalog produktů (koupeľny-ptacek.cz)							

Celkem změnový list č.15 bez DPH:

143 315,00



Změnový list

číslo:

16

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

popis změny:

Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří, černých kování a černých pantů byla upravena cena.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	94 850,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Na Perníkářce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nam. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 Kouty č.p. 8 270 01 Kouty +420 715 570 374 info@papa.cz www.pamapcebrady.cz IČO: 27143001 DIČ: CZ27143001	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.16

Název: Vzorkování komponentů k vnitřním dveřím

Popis: Na základě požadavku investora v rámci řešení interieru pro provedení dveří, černých kování a černých pantů byla upravena cena.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
		Příplatek za černé kování TIPA Exclusive R satén PZ slím	ks	10,00	2 290,00	22 900,00	
		Příplatek za černé panty dveří	ks	30,00	750,00	22 500,00	
		Příplatek za D+M děrované ztužující DTD desky	ks	43,00	1 150,00	49 450,00	

Celkem změnový list č.16 bez DPH:

94 850,00



Změnový list

číslo:

17

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Vzrokování svítidel.

popis změny:

Vzorkování svítidel v rámci úpravy interiéru.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	(-) 13 658,61,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty +420 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zimmer	 INGkomplet, s.r.o. Na Poříčce 922/10, 100 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.2022
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty, Sp. S. 290 01 Kouty +420 725 930 314 info@pamapodebrady.cz IČO: 2749303 DIČ: CZ7748307 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.17

Název: Vzorkování svítidel.

Popis: Vzorkování svítidel v rámci úpravy interiéru.

Rozpočet:

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
Méněpráce:							
1.	Svítlidlo - stropní LED 45W, 5215lm, RAL7035 matná, IP65	kus	2,00	1984,74	-3 969,48	517,00	-1 034,00
2.	Svítlidlo - nástěnné/stropní LED 14,5W, 1550lm IP20	kus	84,00	2300,20	-193 217,15	344,30	-28 921,20
3.	Svítlidlo - stropní LED 9W, 904lm IP44	kus	18,00	2144,08	-38 593,38	344,30	-6 197,40
4.	Svítlidlo - stropní LED 15W, 1454lm IP44	kus	4,00	4719,86	-18 879,43	344,30	-1 377,20
5.	Svítlidlo - závěsné LED 30W, 2736lm IP65	kus	10,00	6560,55	-65 605,54	517,00	-5 170,00
6.	Svítlidlo - stropní LED 13W, 1451lm IP44	kus	14,00	2248,87	-31 484,24	517,00	-7 238,00
7.	Svítlidlo - stropní LED 36,8W, 4498lm IP44	kus	7,00	4576,88	-32 038,18	344,30	-2 410,10
8.	Svítlidlo - stropní 40W, 4486lm IP20	kus	3,00	8257,64	-24 772,91	344,30	-1 032,90
	Celkem méněpráce:				-408 560,31		-53 380,80
Vícepráce:							
Svítlidla a jejich příslušenství							
1.	Svítlidlo NOBIS PC 13W 3000K IP66	kus	9,00	4 632,00	41 688,00	450,00	4 050,00
2.	Svítlidlo HALL LED CEILING 15W 3K EM	kus	1,00	6 140,00	6 140,00	290,00	290,00
3.	Svítlidlo HALL LED Medium 14W	kus	23,00	1 682,00	38 686,00	490,00	11 270,00
4.	Svítlidlo HALL LED Medium 14W EM	kus	7,00	5 120,00	35 840,00	490,00	3 430,00
5.	Svítlidlo STILLAWO 30W	kus	10,00	5 496,00	54 960,00	550,00	5 500,00
6.	Svítlidlo turas-TUARO/380 23W	kus	58,00	2 566,00	148 828,00	290,00	16 820,00
7.	Svítlidlo turas-TUARO/380 23W EM3	kus	4,00	5 890,00	23 560,00	290,00	1 160,00
8.	Svítlidlo NO Extraplana NR-F-80L IP44 1H	kus	12,00	991,00	11 892,00	290,00	3 480,00

9.	Piktogram PU31	kus	12,00	108,00	1 296,00	150,00	1 800,00
10.	Svítilno NO NR-SGA-K Exit Light Signa	kus	7,00	2 456,00	17 192,00	490,00	3 430,00
11.	Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	143,00	11,50	1 644,50	0,00	0,00
Montážní materiál							
12.	Krabice přístrojová pod omítku	kus	9,00	8,00	72,00	86,00	774,00
13.	Krabice přístrojová SDK	kus	8,00	35,00	280,00	59,00	472,00
Kabely a vodiče							
14.	Kabel CYKY J 5x35	m	10,00	618,00	6 180,00	170,00	1 700,00
15.	vnitřní vedení	m	10,00	122,00	1 220,00	25,00	250,00
16.	Kabel CYKY J 5x6	m	22,00	139,00	3 058,00	60,00	1 320,00
Celkem vícepráce					392 536,50	55 746,00	

Celkem změnový list č.17 bez DPH:

-13 658,61



Změnový list

číslo:

18

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Přívod do hlavního rozvaděče

popis změny:

Během realizace bylo zjištěno, že stávající hlavní přívod elektro nebyl dostačující pro novou spotřebu využití budovy, zejména s ohledem na gastrozařízení. Byl proveden přívod nový.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	69 004,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty t: 422 725 970 374 info@cejnar-podebrady.cz www.pamapodebrady.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301	22. 8. 2022

Odsouhlasil:



Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl		22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.18

Název: Přívod do hlavního rozvaděče

Popis: Během realizace bylo zjištěno, že stávající hlavní přívod elektro nebyl dostačující pro novou spotřebu využití budovy, zejména s ohledem na gastrozařízení. Byl proveden přívod nový.

Rozpočet:

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
Hlavní přívod do elektroměrového rozvaděče							
1.	CYKY 4Bx70	m	28,00	1 289,00	36 092,00	290,00	8 120,00
2.	Chránička kopoflex 75	m	25,00	69,00	1 725,00	59,00	1 475,00
3.	Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 vč.příslušenství	m	18,00	279,00	5 022,00	260,00	4 680,00
4.	Nožové pojistky	ks	3,00	215,00	645,00	65,00	195,00
5.	Pomocný a spojovací materiál (kabelová oka, sádra, izolačky, stahovací pásky....)	kpl	1,00	850,00	850,00	1 200,00	1 200,00
6.	Připojení v pojistkové skříni	ks	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00
7.	Revize přípojky ČEZ	ks	2,00	0,00	0,00	2 800,00	5 600,00
8.	Doprava a přesun hmot	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00
9.	Celkem bez DPH				45 534,00		23 470,00

Celkem změnový list č.18 bez DPH:

69 004,00



Změnový list

číslo:

19

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Elektroinstalace sklep pod hospodou

popis změny:

Na žádost investora byla provedena elektroinstalace ve sklepech pod hospodou, která nebyla součástí zadání pro zajištění elektra pro pivovarnické vybavení.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	102 167,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha: rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty IČO: 27148301 DIČ: CZ27148301 info@pamapodebrady.cz www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

INGkomplet

Engineering STAVEB

INGkomplet, s.r.o.
Na Pankráci 232/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410

24/2/22

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zimmer		
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ 3	22.8.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouř. Sp. S 290 01 Kouř. +420 725 970 214 info@pamapodebrady.cz DIČ: CZ27143601 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.19

Název: Elektroinstalace sklep pod hospodou

Popis: Na žádost investora byla provedena elektroinstalace ve sklepech pod hospodou, která nebyla součástí zadání pro zajištění elektra pro pivovarnické vybavení.

Rozpočet:

pozice	stručný popis	jednotka	množství	materiál		montáž	
				jednotková cena	celkem cena	jednotková cena	celkem cena
Restaurace sklep							
1.	Rozvaděč vybavený	ks	1,00	14 890,00	14 890,00	5 000,00	5 000,00
2.	Kabel CYKY J 5x6 (výtah, přívod R sklep)	m	72,00	139,00	10 008,00	60,00	4 320,00
3.	Kabel CYKY J 5x2,5	m	30,00	57,00	1 710,00	33,00	990,00
4.	Kabel CYKY J 3x2,5	m	180,00	32,00	5 760,00	32,00	5 760,00
5.	Kabel CYKY J 3x1,5	m	100,00	22,00	2 200,00	32,00	3 200,00
6.	Vodič 6 žž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	65,00	25,00	1 625,00	25,00	1 625,00
7.	Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 vč.příslušenství	m	20,00	269,00	5 380,00	230,00	4 600,00
8.	Elektroinstalační trubky vč.příslušenství	m	26,00	62,00	1 612,00	57,00	1 482,00
9.	Zásuvka dvojité 16A/230 IP 44 na omítku	ks	12,00	215,00	2 580,00	250,00	3 000,00
10.	Vypínač IP44 pod omítku	ks	1,00	215,00	215,00	190,00	190,00
11.	Zásuvka 32A/400V	ks	2,00	245,00	490,00	350,00	700,00
12.	Svítilno LED NORMA 34 S/EW 840	ks	6,00	2 250,00	13 500,00	490,00	2 940,00
13.	Svítilno LED IP44 18W	ks	2,00	1 430,00	2 860,00	490,00	980,00
14.	Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	ks	8,00	11,50	92,00	0,00	0,00
15.	Krabice IP44	ks	3,00	97,00	291,00	89,00	267,00
16.	Pomocný a spojovací materiál (izolacky, stahovací pásky....)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00
17.	Doprava a přesun hmot	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00
18.	Celkem bez DPH				65 413,00		36 754,00

Celkem změnový list č.19 bez DPH:

102 167,00



Změnový list

číslo:

20

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Pomocné vyklizení objektu

popis změny:


Na žádost investora bylo proveden kompletní odvoz a likvidace odpadů ve skladě hospody a původní zařízení kuchyně a jejího zázemí.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	150 780,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 8 290 01 Kouty IČO: 27148301 info@pama-podebrady.cz DIČ: CZ27148301 www.pama-podebrady.cz	22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	 Engineering STAVEB Na Paměťníku 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410 INGkomplet, s.r.o.	27/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ 3	22.8.22

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty +420 725 970 374 IČO: 27142601 info@pamapodebrady.cz DIČ: CZ27142601 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.20

Název: Pomocné vyklizení objektu

Popis: Na žádost investora bylo proveden kompletní odvoz a likvidace odpadů ve skladě hospody a původní zařízení kuchyně a jejího zázemí.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022 01
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	380,00	331,00	125 780,00	URS 2022 01
	zařízení gastro zázemí a kuchyně	10*3*8		240,00			
	sklep	10*2*7		140,00			
2	L1	Likvidace a odvoz odpadu ze sklepa	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00 R	

Celkem změnový list č.20 bez DPH:

150 780,00



Změnový list

číslo:

21

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Slaboproud

popis změny:


Na žádost investora byla provedena dodávka a montáž slaboproudých rozvodů, které nebyly v původním předmětu díla.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	385 449,05,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	INGkomplet Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Pevnosti 832/45, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	22/8/22
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	22.8.22

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 BAMA Poděbrady s.r.o. Kouty č.p. 3 290 01 Kouty 480 725 970 374 info@pamapodebrady.cz IČO: 27148381 DIČ: CZ27148381 www.pamapodebrady.cz	22.8.2022
----------------------	----------------------	--	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č.21

Název: Slaboproud

Popis: Na žádost investora byla provedena dodávka a montáž slaboproudých rozvodů, které nebyly v původním předmětu díla.

Rozpočet:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/URS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
	742 110 002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	310,00	53,40	16 554,00	URS 2022 01
		220+90		310,00			
	34 581 051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	231,00	21,80	5 035,80	URS 2022 01
		220*1,05		231,00			
	34 571 351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	94,50	34,50	3 260,25	URS 2022 01
		90*1,05		94,50			
	742 121 002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	3 985,00	26,70	106 399,50	URS 2022 01
		465+3520		3 985,00			
	34 126 033	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folii jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,6mm2	m	478,95	33,50	16 044,83	URS 2022 01
		465*1,03		478,95			
	34 121 272	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7a	m	3 625,60	30,00	108 768,00	URS 2022 01
		3520*1,03		3 625,60			
	741 122 611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	120,00	48,02	5 762,40	SoD
	341 581 083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	123,60	27,95	3 454,62	SoD
		120*1,03		123,60			
	741 120 301	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	95,00	48,02	4 561,90	SoD
	341 122 101	Vodič 6 ž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	95,00	22,45	2 132,75	SoD
	741 112 001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	51,00	90,77	4 629,27	SoD
		45+6		51,00			

	345 711 232	Krabice rozvodná pod omítku		ks	45,00	36,04	1 621,80	SoD
	34 571 465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká		ks	6,00	70,60	423,60	URS 2022 01
	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž		ks	63,00	148,60	9 361,80	SoD
		7+(28*2)			63,00			
	37 451 006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)		ks	63,00	246,00	15 498,00	URS 2022 01
		7+(28*2)			63,00			
	37 451 015	kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)		ks	63,00	41,90	2 639,70	URS 2022 01
		7+(28*2)			63,00			
	345 355 104	Rámeček jednonásobný bílý		ks	7,00	20,61	144,27	SoD
	34 539 060	rámeček dvojnásobný bílý		ks	28,00	42,40	1 187,20	URS 2022 01
	RR1	Rozvaděč datový RACK vybavený		ks	3,00	11 290,00	33 870,00	R
	741 910 411	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 50mm		m	25,00	142,14	3 553,41	SoD
	HZS	Montáž kabelových příchytok dvojítkých		hod	4,00	495,32	1 981,29	SoD
	460 932 111	Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm		kus	100,00	22,50	2 250,49	SoD
	202 851 124	Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50		m	25,00	116,87	2 921,66	SoD
	202 851 179	Nosník kabelového žlabu FeZn 50		kus	25,00	41,44	1 035,94	SoD
	314 324 303	Kabelová příchytka dvojítká		kus	50,00	8,96	447,83	SoD
	314 324 184	Upevňovací bod hmoždinkou kovovou		kus	50,00	9,60	480,20	SoD
	341 000 000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespécifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² , sponky, příchytka, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektroty... 5% z nosného m		kus	1,00	194 080,82	9 704,04	
	61213-5101	Hrubá výplň rýh maltou ve stěnách jakékoli šířky rýhy		m ²	22,00	395,00	8 690,00	SoD
	VN	zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny bez DPH		Kč	13 034,51	1,00	13 034,51	SoD

Celkem změnový list č.21 bez DPH:

385 449,05



Změnový list

číslo:

22

stavba (název dle SOD):

Rekonstrukce kulturního domu - Gastroprovoz

číslo SOD:

smlouva ze dne 24.9.2021

Objednatel:

Obec Libáň

sídlo:

Náměstí Svobody č.p. 36, 507 23, Libáň

IČ:

271748

Zhotovitel:

PAMA Poděbrady s.r.o.

sídlo:

Kouty č.p. 8, 29001, Kouty

IČ:

27148301

název změnového listu:

Zrcadla

popis změny:

Na základě požadavku investora byla provedena dodávka a montáž zrcadel ve vstupní hale a v sociálních zařízeních.

důvod změny:

Na základě dohody investora se zhotovitelem

	ANO/NE	popis vlivu / výše ceny změnového listu
vliv na cenu díla:	ANO	32 398,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:	rozpočet
----------	----------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar		22.8.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	Ing. Ondřej Zummer	INGkomplet Engineering STAVEB INGkomplet, s.r.o. Na Perníkářce 932/18, 160 00 Praha 6, IČO: 242 31 410	<i>22.8.12</i>
oprávněný zástupce:	Jaromír Příbyl	MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ	<i>22.8.12</i>

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Miroslav Cejnar	 PAMA Poděbrady s.r.o. Kosty Lp... 210 00... 220 000 000 000 info@pama-pod... DIČ: CZ27148501 www.pama-pod...	<i>22.8.12</i>
----------------------	----------------------	---	----------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.22

Název: Zrcadla

Popis: Na základě požadavku investora byla proveden dodávka a montáž zrcadel ve vstupní hale a v sociálních zařízeních.

Rozpočet:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Položka SoD/ÚRS 2022
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/7/
1		D+M Zrcadlo tl. 5 mm s broušenou hranou - WC	m2	9,60	2 100,00	20 160,00	
2		D+M Zrcadlo tl. 4 mm s leštěnou hranou - vstupní hala	m2	4,22	2 900,00	12 238,00	

Celkem změnový list č.21 bez DPH:

32 398,00

