

Harmonogram

Název stavby: **Obnova stávajícího sportoviště Borová**

Doba výstavby:

Objednatel: Tělocvičná jednota Sokol Borová

Druh stavby: sportovní stavby

Začátek výstavby:

Projektant: B plus P s.r.o.

Lokalita: Sportovní areál GPS: 50.387003, 16.252714

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: 82333

Datum zpracování

Zpracoval: K.Novák 724782440

Kód	Název skupiny prací	Nh	Zdroje	Dní	Dní celkem	Náklady (Kč)
12	Odkopávky a prokopávky	67,1	1	9	9	47 241,57
16	Přemístění výkopku	4,8	1	1	9	47 529,85
18	Povrchové úpravy terénu	15,9	1	2	10	7 992,68
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,0	1	1	10	44 068,20
21	Úprava podloží a základové spáry	11,9	1	2	11	17 383,07
27	Základy	39,0	1	5	15	33 196,77
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	21,3	1	3	17	9 600,99
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	16,1	1	3	19	12 418,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	32,3	1	5	23	168 979,58
762	Konstrukce tesařské	12,3	1	2	24	7 150,98
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	503,1	1	63	86	35 716,43
776	Podlahy povlakové	160,9	1	21	106	162 828,34
783	Nátěry	0,0	1	1	106	40 245,81
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	2,0	1	1	106	16 000,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	16,8	1	3	108	22 004,36
H22	Komunikace pozemní a letišť	20,8	1	3	110	74 752,68
H99	Ostatní přesuny hmot	18,4	1	3	112	39 223,00
M76VD	Montáže	0,0	1	1	112	27 310,76

