

## **Dodatek č. 5**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **MBQ, s.r.o.**  
Sídlo / místo podnikání: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 24247677  
DIČ: CZ24247677  
Jednající: Filipem Balatkou, Dušanem Mrázem, jednatelé  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: CSOB, a. s., číslo účtu: 267256697/0300  
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

**Život bez bariér, z.ú.**  
Se sídlem: Lomená 533, 509 01 Nová Paka  
IČO: 26652561  
jednající: Jitkou Fučíkovou, ředitelkou  
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. ...., kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020 – výzva II.**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

#### **Článek I.**

##### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 68 148,99 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1,2,3 a 4 bez DPH	<b>98 537 435,49 Kč</b>
Cena víceprací bez DPH	<b>1 504 915,57 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>- 1 573 064,56 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>98 469 286,50 Kč</b>
DPH	<b>20 678 550,17 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>119 147 836,67 Kč</b>

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy a dodatku č. 1,2, 3 a 4 činila 98 537 435,49,- Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 1 504 915,57 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 1 573 064,56 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí vč.

dotatku č. 1,2,3,4 a 5 celkem 9 669 159,5 Kč bez DPH, tj. 10,89% původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:  
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnové listy:

- ZL 30 – VZT+ZTI+UT
- ZL 31 – Elektro
- ZL 32 – Povrchy
- ZL 33 – Klempířské, truhlářské a zámečnické práce
- ZL 34 – Základové konstrukce
- ZL 35 – Akustické panely, požární sklo
- ZL 36 – Oprava ZL 19

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – změnové listy:

- ZL 30 – VZT+ZTI+UT
- ZL 31 – Elektro
- ZL 32 – Povrchy
- ZL 33 – Klempířské, truhlářské a zámečnické práce
- ZL 34 – Základové konstrukce
- ZL 35 – Akustické panely, požární sklo
- ZL 36 – Oprava ZL 19

**Zhotovitel:**

V Semilech dne 29.11.2022

Filip Bařatka, jednatel

Dušan Mráz, jednatel

MBQ s.r.o.  
Počtežní 249/46  
188 00 Praha 8  
IČ: 24247677  
www.mbquality.cz

**Objednatel:**

V Nové Pace dne 29.11.2022

Jitka Fučíková, ředitelka

**Život bez bariér, z.ú.**  
Lomená 533, 509 01 Nová Paka  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561  
www.zbb.cz



# Změnový list

číslo:

**31**

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídl:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídl:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Doplnění svítidel, parapetních žlabů, drobné úprave elektro****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o doplnění svítidel do 2. NP, dále změny svítidel v 1. PP a 1. NP, doplnění čidla pohybu v 1.NP na WC, doplnění propoje HDMI kabelu v 2. PP, připojení masážní vany v 1. PP a dále protipožární úpravu elrktro rozvaděčů.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	<b>123 537,02</b> Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29/11/22

## ZL 31 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Doplnění svítidel, parapetních žlabů, drobné úprave elektro

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)

MBQ s.r.o.  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8  
IČ: 24247677



Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Méněpráce</b>							
<b>Méněpráce celkem</b>							
<b>Vícepráce</b>							
1	N		Změna svítidel v předsálí refektáře, náhrada ohýbaného LED pásku svítidlem mč. 1.22, dodatečná montáž pohybového čidla v 1. NP, připojení masážní vany	kpl	1,00	27 576,72	27 576,72 Kč
2	N		Požární úprava dveří rozvaděče	kpl	1,00	58 104,00	58 104,00 Kč
3	N		LED pásek pro kruhové zábradlí, změna ohýbaného LED pásku na bodové svítidlo, doplnění porpoje HDMI v 2.PP	kpl	1,00	18 903,24	18 903,24 Kč
4			Parapetní kanál černý BR65130 RAL9011(65mmx130mm)	bm	3	1 674,00	5 022,00 Kč
5			<b>zakázková výroba</b> vč koncovek, víka a tvarových dílů montáž žlabu vč víka a tvarovek	bm	3	226,80	680,40 Kč
57		22199x058	S03 - přisazené stropní svítidlo <i>doplnění do 2. NP - hlavní podesta</i>	KS	2	4 861,20	9 722,40 Kč
<b>Celkem</b>							<b>120 008,76</b>
							<b>VRN</b>
							<b>3 528,26 Kč</b>
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>						<b>480,04 Kč</b>
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	120 008,76	480,04 Kč
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>						<b>480,04 Kč</b>
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	120 008,76	480,04 Kč
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>480,04 Kč</b>
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	120 008,76	480,04 Kč
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>2 088,15 Kč</b>
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	120 008,76	696,05 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	120 008,76	696,05 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	120 008,76	696,05 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>123 537,02 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>123 537,02 Kč</b>

**MSP Air s.r.o.**zapsaná dne 27.4.1995 do obchodního rejstříku KS v Hradci Králové v oddílu C, vložka 7998  
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02

IČ: 63219565

Cenová nabídka č. MaR/20/183g

Obor: Měření a regulace

Název nabídky: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - **doplnění a úpravy EL**  
Objednatel: MBQ s.r.o.**Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud  
Klášter Nová Paka - doplnění a úpravy EL**

poř	kod	Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
		1/ ve strojovně VZT (oddělená část předsálí refektáře) budou 2 zavěšené lampy Lindby Mirella závěsné světlo v černé barvě vč žárovky, montáže a úpravy vedení - závěsu	2	3 075,00	6 150 Kč
		2/ v m.č. 1.22 nahradit ohýbaný LED pásek polohovatelným bodovým světlem typu "S01a" v černé barvě			
		S01 DALI BK V2 M 3000-840 LDO 3CDC VFL BK BK vč adaptéru pro montáž na stěnu,	1	8 836,00	8 836 Kč
		4/ Dodatečná montáž čidla v 1. NP		0,00	- Kč
		dodatečná montáž čidla pohybu na WC 1.NP vč připojení na stáv. VZT jednotku, připojení ventilátoru, vč kabeláže a čidla	1	8 388,00	8 388,00 Kč
		5/ Připojení masážní vany		0,00	0,00 Kč
		připojení el. vany v koupelně v 1.PP, zapojení kabelový vývod	1	2 180,00	2 180 Kč

Cena celkem bez DPH

25 534 Kč

Vypracoval: Stanislav Smrčka  
E-mail: [smrcka@msp-air.cz](mailto:smrcka@msp-air.cz)  
Telefon: 603 851 494  
Dne: 14.11.2022CN dodavatele  
KP generálního dodavatele ve výši 8%  
Cena celkem25534 Kč bez DPH  
2042,72 Kč bez DPH  
27576,72 Kč bez DPH**MSP Air s.r.o.**zapsaná dne 27.4.1995 do obchodního rejstříku KS v Hradci Králové v oddílu C, vložka 7998  
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02

IČ: 63219565

Cenová nabídka č. MaR/20/183g

Obor: Měření a regulace

Název nabídky: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - **doplnění a úpravy EL**  
Objednatel: MBQ s.r.o.**Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud  
Klášter Nová Paka - doplnění a úpravy EL**

poř	kod	Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
		protipožární úprava rozvedčů dle požadavku PBŘ.	1	53 800,00	53 800 Kč

Cena celkem bez DPH

53 800 Kč

Vypracoval: Stanislav Smrčka  
E-mail: [smrcka@msp-air.cz](mailto:smrcka@msp-air.cz)  
Telefon: 603 851 494  
Dne: 15.11.2022Ing. Martin Černý  
jednatel společnosti

CN dodavatele  
KP generálního dodavatele ve výši 8%  
Cena celkem

53800 Kč bez DPH  
4304 Kč bez DPH  
58104 Kč bez DPH



## MSP Air s.r.o.

zapsaná dne 27.4.1995 do obchodního rejstříku KS v Hradci Králové v oddílu C, vložce 7998  
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02

IČ: 63219565

Cenová nabídka č. MaR/20/183g

Obor: Měření a regulace

Název nabídky: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144. Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - **doplnění a úpravy EL**  
Objednatel: MBQ s.r.o.

### Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud Klášter Nová Paka - doplnění a úpravy EL

poř	kod	Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
		<b>1/ LED pásek pro kruhové zábradlí</b>			
		dodávka LED pásku vč příslušenství pro rajskej dvůr - venkovní provedení,trafo,koncovky a připojovací kabely	1	6 850,00	6 850 Kč
		<b>2/ doplnění - změna svítidel dle požadavku architekta v 1.PP</b>			- Kč
		Závěsné svítidlo			
		1xE27/15WLED/230V bílá vč žárovky	2	2 004,00	4 008 Kč
		LED Koupelnové stropní svítidlo			
		LED/12W/230V IP44	1	958,80	959 Kč
		<b>3/ HDMI propoj ve 2.PP dle požadavku AV techniky</b>			- Kč
		kabel HDMI vč montáže	1	2 160,00	2 160,00 Kč
		HDMI zásuvka černá	2	1 236,00	2 472 Kč
		krabice přístrojová	2	293,00	586 Kč
		pomocný materiál, přichytky , trasování	1	468,00	468 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**17 503 Kč**

Vypracoval: Stanislav Smrčka  
E-mail: [smrcka@mospair.cz](mailto:smrcka@mospair.cz)  
Telefon: 603 851 494  
Dne: 27.10.2022

Ing. Martin Černý  
jednatel společnosti

CN dodavatele  
KP generálního dodavatele ve výši 8%  
Cena celkem

17503 Kč bez DPH  
1400,24 Kč bez DPH  
18903,24 Kč bez DPH



# Změnový list

číslo:

**32**

stavba (název dle SOD):

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

číslo SOD:

ze dne 27.11.2020

číslo zakázky:

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Povrchové úpravy****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o úpravu dle skutečnosti provádění povrchů, tzn. nášlapných podlahových vrstev (lité podlahy, pískovcové dlažby) a povrchové úpravy stěn (imitace pohledových betonů, doplnění stěrkové omítky v exteriéru).

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	-410 671,38	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29.11.22

## ZL 32 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

## Povrchové úpravy

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)

MBQ s.r.o.  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8  
IČ: 24247677



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>Méněpráce</b>								
Stavba 0136 A N - Centrum bez barier II - Neuznatelné								
Etapa 02 - Přístavba a vestavba								
Podetapa 777: - Podlahy lité								
197		998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	proc	-1,0000	78,07	-78,07	
199		777217610	Soklíky s pozhábkem výšky do 100 mm	MJ	-67,8900	115,00	-7 807,35	
Stavba 0136 A U - Centrum bez barier II								
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné								
Podetapa 777: - Podlahy lité								
135		998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	proc	-1	24,57	-24,57	
137		777217610	Soklíky s pozhábkem výšky do 100 mm	MJ	-27,3	90,00	-2 457,00	
Etapa 02 - Přístavba a vestavba - Neuznatelné								
Podetapa 777: - Podlahy lité								
387		998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	proc	-1,0000	228,39	-228,39	
389		777217610	Soklíky s pozhábkem výšky do 100 mm	MJ	-198,6000	115,00	-22 839,00	
Stavba 0136 B N - Komunitní centrum - Neuznatelné								
Etapa 02 - Přístavba a vestavba								
Podetapa 777: - Podlahy lité								
197		998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	proc	-1,0000	1 858,00	-1 858,00	
198		777215106	Podlahy z epoxidového polymerbetonu tl 10 mm (ref. výrobek DOMUS AUREA - METROSTONE)	M2	-198,8580	895,00	-177 977,91	
199		777217610	Soklíky s pozhábkem výšky do 100 mm	M	-67,8900	115,00	-7 807,35	
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné								
Etapa 01 - Rekonstrukce								
Podetapa 771: - Podlahy z dlaždic								
156a		77157411R	Montáž podlah kamenných do maltového lože	M2	-260,6900	480,00	-125 131,20	
158		771-3	Dlažba kamenná pískovec tl 50mm	M2	-279,9100	1 450,00	-405 869,50	
159		998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	proc	-2 889,2386	7,00	-20 224,67	
Podetapa 776: - Podlahy poviakové a 775 skládané								
160		775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	M2	-330,0000	130,00	-42 900,00	
Podetapa 777: - Podlahy lité								
172		777217610	Soklíky s pozhábkem výšky do 100 mm	M	-50,2000	90,00	-4 518,00	
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>-</b>	<b>819 721,01</b>

## Vícepráce

6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	105,00	281,00	29 505,00		
<i>rampa nad 2. PP spojující novou a starou budovu</i>							
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek	m2	105,00	67,60	7 098,00		
621531002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů	m2	105,00	345,00	36 225,00		
9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	364,00	44,20	16 088,80		
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3640	1,66	6 042,40		
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	364	35,00	12 740,00		
772	<b>Podlahy z kamene</b>						
772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m	140	148,00	20 720,00		
783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	35,00	180,00	6 300,00		
<i>nátěr soklů u stěrek a cihlené dlažby</i>							
784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>						
784661603_	Dekorační technika imitace betonu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	456,24	627,00	286 059,35		



		VRN		Celkem		420 778,55
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>					-11 728,91 Kč
	ON 060001000	Územní vlivy			-	1 595,77 Kč
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>		%	0,4	-398 942,47	1 595,77 Kč
	ON 070001000	Provozní vlivy			-	1 595,77 Kč
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>		%	0,4	-398 942,47	1 595,77 Kč
	ON 090001000	Ostatní náklady			-	1 595,77 Kč
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		%	0,4	-398 942,47	1 595,77 Kč
	ON 04	Mimostaveništní doprava			-	6 941,60 Kč
	ON 07	Zařízení staveniště	%	0,58	-398 942,47	2 313,87 Kč
	ON 08	Přesun kapacit	%	0,58	-398 942,47	2 313,87 Kč
			%	0,58	-398 942,47	2 313,87 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>409 049,64 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>-410 671,38 Kč</b>



# Změnový list

číslo:

**33**

stavba (název dle SOD):

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

číslo SOD:

ze dne 27.11.2020

číslo zakázky:

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Klempířské, truhlářské a zámečnické práce****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o odpočet nerealizovaných klempířských, truhlářských a zámečnických prvků.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	-432 141,71	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29.11.22

**ZL 33 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**  
**Klempířské, truhlářské a zámečnické práce**

**Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)**

**MBQ s.r.o.**  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8  
IČ: 24247677



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>Méněpráce</b>								
<b>Stavba 0136 A N - Centrum bez bariér II - Neuznatelné</b> <b>Etapa 02 - Přístavba a vestavba</b> <b>Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické</b>								
195		z2	Z/401 - výlez - viz tabulky zámečnické	ks	-1,0000	10 500,00	-10 500,00	
<b>Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II</b> <b>Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné</b> <b>Podetapa 764: - Konstrukce klempířské</b>								
83		kl4	KL/S105 - atika - podrobně viz tabulky klempířské	M	-32,0000	700,00	-22 400,00	
84		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	proc	-2,0000	224,00	-448,00	
<b>Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické</b>								
102		z19	Z/S119 - roleta - podrobně viz tabulky zámečnické	ks	-3,0000	1 200,00	-3 600,00	
102		z21	Z/S121 - roleta - podrobně viz tabulky zámečnické	ks	-3,0000	1 200,00	-3 600,00	
<b>Etapa 02 - Přístavba a vestavba - Neuznatelné</b>								
375		z14	Z/S214- ocelové dveře- viz tabulka zámečnických prvků	KS	-1,0000	17 000,00	-17 000,00	
375		z15	Z/S215- zábradlí- viz tabulka zámečnických prvků	M	-24,0000	4 500,00	-108 000,00	
375		z16	Z/S216- zábradlí- viz tabulka zámečnických prvků	M	-7,5000	6 500,00	-48 750,00	
375		z17	Z/S217- madlo- viz tabulka zámečnických prvků	M	-60,0000	700,00	-42 000,00	
375		z18	Z/S218- vodící tyč- viz tabulka zámečnických prvků	M	-14,0000	430,00	-6 020,00	
375		z11	Z/S211- revizní dvířka - viz tabulka zámečnických prvků	KS	-1,0000	3 500,00	-3 500,00	
<b>Podetapa 9: - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
406		953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	KUS	-2,8080	300,00	-842,40	
412		953-	Pororoštový poklop včetně rámu	M2	-2,8080	2 400,00	-6 739,20	
<b>Etapa 02 - Přístavba a vestavba</b> <b>Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické</b>								
195		z2	Z/401 - výlez - viz tabulky zámečnické	ks	-1,0000	10 500,00	-10 500,00	
<b>Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné</b> <b>Etapa 01 - Rekonstrukce</b> <b>Podetapa 766: - Konstrukce truhlářské</b>								
66		t9	T/109 - příčka - viz tabulky truhlářské	KS	-1,0000	85 000,00	-85 000,00	
93		766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	KUS	-1,0000	1 750,00	-1 750,00	
<b>Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické</b>								
146		767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	KUS	-4,0000	850,00	-3 400,00	
148		z18	Z/118 - repase lampy - viz tabulky zámečnické	KS	-1,0000	14 900,00	-14 900,00	
149		z22	Z/122 - vitrina- viz tabulky zámečnické	KS	-1,0000	18 200,00	-18 200,00	
149		z26	Z/126 - roleta- viz tabulky zámečnické	KS	-3,0000	7 200,00	-21 600,00	
149		z30	Z/130 - mřížka- viz tabulky zámečnické	KS	-1,0000	3 200,00	-3 200,00	
							<b>VRN</b>	
							<b>-12 342,11 Kč</b>	
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>						<b>-</b>	<b>1 679,20 Kč</b>
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	-419 799,60	- 1 679,20 Kč	
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>						<b>-</b>	<b>1 679,20 Kč</b>
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	-419 799,60	- 1 679,20 Kč	
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>-</b>	<b>1 679,20 Kč</b>
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	-419 799,60	- 1 679,20 Kč	
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>-</b>	<b>7 304,51 Kč</b>
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	-419 799,60	- 2 434,84 Kč	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	-419 799,60	- 2 434,84 Kč	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	-419 799,60	- 2 434,84 Kč	
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>-444 291,71 Kč</b>	

<b>Vícepráce</b>							
1	N		Příplatek za lakování rolet do RAL 0607005	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
<b>Celkem</b>							<b>12 150,00</b>
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>12 150,00 Kč</b>

**Cena celkem bez DPH**

**-432 141,71 Kč**

**From:** jtmotors@seznam.cz <jtmotors@seznam.cz>  
**Sent:** Wednesday, March 30, 2022 1:18 PM  
**To:** Ing. Pavel Seeman | MBQ <seeman@mbq.eu>  
**Subject:** Rolety klášter Nová Paka - ODSTÍN 060 70 05

Dobrý den,

nabídka lakování dílů rolet do požadovaného odstínu **060 70 05 (Raldesign)** :

- a) jednorázové navýšení ceny : **11 250 Kč bez DPH**
- b) dodací doba barvy : **4-6 týdnů**

Děkuji

S pozdravem

Karel Kaulich

+420 720 262 484

**JT Motors s.r.o.**

**17.listopadu 220|**

**Červený Kostelec**

**549 41**

CN dodavatele

KP generálního dodavatele ve výši 8%

Cena celkem

11250 Kč bez DPH

900 Kč bez DPH

**12150 Kč bez DPH**



# Změnový list

číslo:

**34**

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

**Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II**

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Základové konstrukce****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o dopočet výplňového materiálu za stěnami 2.PP z betonu C12/15. Dále se jedná o zlepšení podloží pod venkovním obytným schodištěm z betonu C12/15.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	437 495,00	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29.11.22

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL 34 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace</b>								
<b>Základové konstrukce</b>								
<b>Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)</b>								
<b>MBQ s.r.o.</b> Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677								
<b>Méněpráce</b>								
<b>Méněpráce celkem</b>								
<b>Vícepráce</b>								
N		274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 <i>výplňová konstrukce, zplešení podloží pobytového schodiště</i>	m3	170,00	2 500,00	425 000,00 Kč	
						<b>Celkem</b>	<b>425 000,00</b>	
						<b>VRN</b>	<b>12 495,00 Kč</b>	
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>							<b>1 700,00 Kč</b>
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	425 000	1 700,00 Kč	
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>							<b>1 700,00 Kč</b>
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	425 000	1 700,00 Kč	
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>							<b>1 700,00 Kč</b>
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	425 000	1 700,00 Kč	
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>7 395,00 Kč</b>
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	425 000	2 465,00 Kč	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	425 000	2 465,00 Kč	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	425 000	2 465,00 Kč	
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>437 495,00 Kč</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>437 495,00 Kč</b>	



# Změnový list

číslo:

35

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Akustické panely, požární sklo****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o dodávku a ontáž akustických prvků do 1. PP a dále o dodávku a montáž požárního prosklení do objeveného otvoru mezu místnostmi 1.02 a 1.11 v 1. NP.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	Kč bez DPH
vliv na cenu díla:	ANO	83 106,91	
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29/11/22

ZL 35 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace								
Akustické panely, požární sklo								
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)								
<b>MBQ s.r.o.</b> Pobežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>Méněpráce</b>								
<b>Méněpráce celkem</b>								
<b>Vícepráce</b>								
	<b>714</b>		<b>Akustická a protiořesová opatření</b>					
1	N		Dodávka akustických panelů Ecophon Solo Square 1200x1200 mm	ks	4,00	6 366,27	25 465,06 Kč	
	714122001		Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 1200x1200 mm	ks	4,00	1 550,00	6 200,00 Kč	
	<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
2	N		Dodávka a montáž požárního oválného skla mezi m.č. 1.02 a 1.11, bez zednického zapravení	kpl	1,00	46 116,29	46 116,29 Kč	
	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>					
2	HZS1312		Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	6,00	492,00	2 952,00 Kč	
<b>Celkem</b>								<b>80 733,35</b>
<b>VRN</b>								<b>2 373,56 Kč</b>
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>						<b>322,93 Kč</b>	
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	80 733	322,93 Kč	
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>						<b>322,93 Kč</b>	
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	80 733	322,93 Kč	
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>322,93 Kč</b>	
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	80 733	322,93 Kč	
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 404,76 Kč</b>	
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	80 733	468,25 Kč	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	80 733	468,25 Kč	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	80 733	468,25 Kč	
<b>Vícepráce celkem</b>								<b>83 106,91 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>								<b>83 106,91 Kč</b>



**ECOPHON CENOVÁ KALKULACE**



č. kalkulace: **JGA0211-2022-B**  
 pro: Stavěnat  
 dne: 02.11.2022  
 projekt:  
 č. projektu: **C8018516**

U takto označených polí můžete vepsat své rozměry nebo pokud některou položku nechcete, vepište zde nulu. Cenová kalkulace se automaticky upraví podle nových hodnot.

**SOLO Square 1200x1200x40mm - zavěšená instalace**

kód	popis	Celková cena množství	tloušťka	ks v kartonu	MJ v kartonu	Cena po slevě množství	výměra	počet kartonů	váha materiálu	cena materiálu
03541050	Grid Square, 616 Frost, 1200x1200x40mm	3 320,61 Kč/ks		4	4	3 320,61 Kč/ks	4,00 ks	1	4,03	12 314,44 Kč
28474174	Connect stavitelný držák RTF, 3x235mm, černý pro SOLO	270,19 Kč/ks		24	24	270,19 Kč/ks	16,90 ks	1	24,00	6 705,56 Kč
28472280	Connect samičí kotva pro SOLO panel (samičí obložka B1)	39,79 Kč/ks		24	24	39,79 Kč/ks	16,90 ks	1	24,00	636,56 Kč
cena celkem bez DPH										<b>20 878,76 Kč</b>
cena za 1ks (včetně závitů) bez DPH										<b>6 219,89 Kč/ks</b>

**Kompletní cenová kalkulace bez DPH** 20 878,76 Kč  
**Přibližná cena dopravy pro současně množství materiálu bez DPH** 2 700,00 Kč

Přibližný termín dodání od objednání:

cca 1 týden **OBJEDNÁVAM**

Dne..... Razítko a podpis.....

**DETAILY DODÁVKY**

Datum dodání: [ ]

\* Kontakt na stavbě: [ ]

\* Adresa místa dodání: [ ]

Závazným potvrzením této nabídky zároveň vyjadřuji svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami, počtem komponent a jednotlivými položkami včetně jejich vlastností.

Senior obchodní manažer  
 Daněš Beněš  
 +420 805 205 778  
[Danesh.Benes@ecophon.cz](mailto:Danesh.Benes@ecophon.cz)  
[www.ecophon.cz](http://www.ecophon.cz)  
 Dokument platný do: 15.11.2022

**Platební podmínky:**  
 - platba předem, nebo dle ujednání  
 - možnost koupě přes distributor  
 - pro další informace kontaktujte proám obchodního manažera  
 Kaceněné panely mají jádro vyrobené ze standardního technického papíru.  
 Při požadavku na certifikace Zelených budov můžeme připravit nabídku a panely na rostlinné bázi Plant

Závazný termín dodání a cena dopravy budou stanoveny po objednání materiálu a budou součástí potvrzení objednávky.

Cenová nabídka platí pro nejbližší možný termín dodání materiálu.

Email pro zaslání objednávky  
[info@ecophon.cz](mailto:info@ecophon.cz)

Ecophon nezodpovídá za výkaz výměr  
 uvedený v tomto dokumentu.

Dodané zboží není možné vrátit, proto doporučujeme  
 před závazným objednávkou kontrolu skutečných rozměrů  
 na stavbě.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Administrativní budova DOCK #**

**Kancelář Ecophon**

**Smrčkovská 2485/4**

**180 00 Praha 8**

**Czech republic**

Zástupce společnosti Saint-Gobain  
 Ecophon AB, Švédsko

CN dodavatele 23578,76 Kč bez DPH  
 KP generálního dodavatele ve výši 8% 1886,3008 Kč bez DPH  
 Cena celkem/ks 6366,2652 Kč bez DPH



**LEXA & KRUŽÍK spol. s r.o.**

Ulice: Hodčice 138  
 PSČ, město: 589 01 Třetč  
 Telefon: +420 778 725 367  
 Fax: +420 567 587 622  
 E-mail: vetrovec@lexa-kruzik.cz

**Nabídka č.:**  
**369-2022E6\_Nová Paka (Kulaté okno) MBO p.Seeman**

**Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování, doprava**

**ADRESÁT:**

Ulice: Rohožnická 249/46  
 PSČ, město: 186 00 Praha 8  
 Telefon: +420 727 814 850  
 Fax:  
 E-mail: zrna@mbquality.cz

**Podís:**

Hliníková konstrukce v systému: ALUPROF 5.A. (ME-70E1)  
 Počet pozic: 1. Počet konstrukcí: 1  
 Celková plocha: 0,4 m<sup>2</sup>  
 Celkový obvod: 2,0 m.  
 Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní.  
 Barva kování:  
 Síťka: Contraflam EI60  
 Statika:

P.č.	Název (Pohled zrakem), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1		x 1	35 500,27  Z toho: Konstrukce: 28 781,92 Montáž: 6 718,35	35 500,27  28 781,92 6 718,35	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výelná: Contraflam EI60  Nesmí se kotvit dole!! Nalénit jen zpeňovací pásku.
+	<b>DODATEK</b>	360,00	20,00/km	7 200,00	
			<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>42 700,27</b>	

**Termín platnosti nabídky:** 07.10.2022 (40 týden v roce)

**Platební podmínky:**

**Termín realizace:** 7-8 týdnů od schválení VD

**Zhotovitel:** Jan Větrovec

CN dodavatele 42700,27 Kč bez DPH  
 KP generálního dodavatele ve výši 8% 3416,0216 Kč bez DPH  
 Cena celkem/ks 46116,2916 Kč bez DPH



# Změnový list

číslo:

**36**

stavba (název dle SOD):

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

číslo SOD:

ze dne 27.11.2020

číslo zakázky:

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**Oprava ZL 19****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se o opravu ZL 19 spočívající v neuskutečněném odpočtu VRN, které nebyly zahrnuty do součtového vzorce v ZL 19. Nedošlo tak k jejich započtení do clekové částky méněprací. Toto je napraveno samostatným odpočtem těchto VRN tímto změnovým listem.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	-8 293,84	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		22/11/22

## ZL 36 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

## Oprava ZL 19

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)

MBQ s.r.o.  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8  
IČ: 24247677



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Méněpráce</b>							
							-8 293,84 Kč
<b>VRN</b>							
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>						<b>1 128,41 Kč</b>
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	-282 103 -	1 128,41 Kč
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>						<b>1 128,41 Kč</b>
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	-282 103 -	1 128,41 Kč
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>1 128,41 Kč</b>
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	-282 103 -	1 128,41 Kč
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>4 908,60 Kč</b>
	ON	04	Mlmostaveništní doprava	%	0,58	-282 103 -	1 636,20 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	-282 103 -	1 636,20 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	-282 103 -	1 636,20 Kč
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>-8 293,84 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>							
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>-8 293,84 Kč</b>



# Změnový list

číslo:

**30**

stavba (název dle SOD):

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)  
r.2020 - výzva II

číslo SOD:

ze dne 27.11.2020

číslo zakázky:

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

**VZT + ZTI + ÚT****popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny**

Jedná se ZL reflektující změny v provádění instalací vzduchotechniky a ZTI a ÚT. Ve VZT se jedná především o neprovádění vyústění větracích hlavíc nad rovinu střešní krytiny, dále změny ve vedení VZT v 1. PP a 2. PP a dále povrchových úprav V ZTI se jedná o změny napříč objektem. V ÚT se jedná o změny v oblasti otopných těles.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	<b>138 819,00</b>	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		29.11.22

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		29.11.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		29.11.2022
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.11.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		29.11.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		29.11.22

## ZL 30 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

## VZT + ZTI + ÚT

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)

MBQ s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8

IČ: 24247677



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Méněpráce</b>							
<b>Stavba 0136 A N - Centrum bez bariér II - Neuznatelné</b>							
<b>Etapa 01 - Rekonstrukce</b>							
<b>Podetapa 751: - Vzduchotechnika</b>							
<b>oddíl 01 - ZAŘÍZENÍ 3 - Společenská místnost a tréninková kuchyň 1. PP</b>							
3-02		75199x001	Výfuková hlavice DN 1000	KS	-0,5	35 000,00	-17 500,00
<b>Stavba 0136 B N - Komunitní centrum - Neuznatelné</b>							
<b>Etapa 01 - Rekonstrukce</b>							
<b>Podetapa 751: - Vzduchotechnika</b>							
<b>oddíl 01 - ZAŘÍZENÍ 3 - Společenská místnost a tréninková kuchyň 1. PP</b>							
3-02		75199x001	Výfuková hlavice DN 1000	KS	-0,5	35 000,00	-17 500,00
<b>Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II</b>							
<b>Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné</b>							
<b>POdoddíl 726 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							
113		726R62	V 1 - vana 1700 x 800, sifon DN 50,odnímatelný přední kryt, baterie podomítková s přepínačem + vanové ramínko + ruční sprcha	KUS	-1,0000	2 500,00	-2 500,00
114		726R63	zásobník na toaletní papír nerez, 220 x 110 mm	KUS	-6,0000	800,00	-4 800,00
115		726 R64	držák na WC čistič	KUS	-6,0000	800,00	-4 800,00
116		726R65	dávkovač na mýdlo nerez, 100 x 320 x 110	KUS	-10,0000	800,00	-8 000,00
117		726R66	zásobník na papírové ručníky nerez, 285 x 265 x 105	KUS	-10,0000	800,00	-8 000,00
118		726R67	odpadkový koš nerez, 25l	KUS	-14,0000	1 800,00	-25 200,00
123		998726112	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	PROC	533,0000	4,00	2 132,00
<b>Podetapa 751: - Vzduchotechnika</b>							
1-04		75199x004	Požární klapka čtyřhranná 500x200 PK-90 napojena na EZS objektu vybavena pohonem na 24 V, detaily provedení před objednaním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství	KS	-2,0000	6 200,00	-12 400,00
1-10		75199x009	Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, o	M2	-12,0000	500,00	-6 000,00
1-20		75199x010	Potrubí čtyřhranné typu POTRUBÍ ALP - speciální přeizolované potrubí VZT (potrubí dvouvrstvé s pěnovou izolací 30 mm) do rozměru 500 x 200 v provedení dle standardního předpisu pro tento typ potrubí (tloušťka izolace zde 30 mm) poloměry, doměry, napojovací	M2	-30,0000	1 900,00	-57 000,00
1-60		75199x014	Materiál pro podpěry, závěsy a úchyty, ze systémových prvků profilů pozinkovaných standardních výrobců	kpl	-0,0500	35 000,00	-1 750,00
1-70		75199x015	Montáž a ostatní náklady zařízení č.1	kpl	-0,0500	135 000,00	-6 750,00
<b>Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné</b>							
<b>Etapa 01 - Rekonstrukce</b>							
<b>POdoddíl 726 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							
102		726R52	zásobník na toaletní papír nerez, 220 x 110 mm	KUS	-5,0000	1 980,00	-9 900,00
103		726 R53	držák na WC čistič	KUS	-5,0000	1 580,00	-7 900,00
104		726R54	dávkovač na mýdlo nerez, 100 x 320 x 110	KUS	-13,0000	3 460,00	-44 980,00
105		726R55	zásobník na papírové ručníky nerez, 285 x 265 x 105	KUS	-13,0000	2 520,00	-32 760,00
106		726R56	odpadkový koš nerez, 25l	KUS	-18,0000	1 250,00	-22 500,00
107		726R57	madlo nerez, sklopné 800 mm	KUS	-2,0000	3 200,00	-6 400,00
108		726R58	madlo nerez, pevné, 900 mm s držákem na toal. papír	KUS	-2,0000	2 500,00	-5 000,00
109		726R59	madlo nerez, pevné, 500 mm	KUS	-2,0000	1 200,00	-2 400,00
110		726R60	háčky nerez	KUS	-20,0000	550,00	-11 000,00
<b>Méněpráce celkem</b>							
<b>-312 908,00 Kč</b>							
<b>Vícepráce</b>							
1	N		Změna VZT potrubí pro vyústění nad rovinu střešní krytiny (vyvoláno neosazením větracích hlavíc a potřebou úpravy trasy pro vedení do VZT teras skrze stropy v jiných dimenzích potrubí)	kpl	1,00	139 962,60	139 962,60 Kč
2	N		Kopírování oblouku klenby VZT potrubí v 1. PP m.č. S1.12	kpl	1,00	12 424,32	12 424,32 Kč

3	N	Doplnění tlumičů na VZT potrubí, izolace s AL folií a větrací mřížky	kpl	1,00	126 245,52	126 245,52 Kč
4	N	Změna rozměru a počtu článku litinových těles, bez vlivu do ceny	kpl	6,00	-	- Kč
<i>počty článků přesně definovány v PD skutečného provedení stavby</i>						
5	N	Doplnění podlahových vpustí (WC imobilní 1. NP, prádelna 1. PP) a kondezačního sifonu k VZT 1. NP	kpl	1,00	11 861,64	11 861,64 Kč
6	N	Zaslepení vývodů stoupaček, přeložení hydrantu v 1. PP, natáhnutí vysokotlaké hadice z instalační šachty	kpl	1,00	35 282,52	35 282,52 Kč
7	N	Nástřík radiátorů a topných žebříků od RAL 9007	kpl	1,00	26 892,00	26 892,00 Kč
8	N	Nástřík a nátěr výustek VZT v 1. PP a NP a VZT potrubí v 1. NP m.č. 1.11	kpl	1,00	56 479,68	56 479,68 Kč
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
10	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	48,00	44,20	2 121,60 Kč
11	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	48,00	35,00	1 680,00 Kč
<b>783 783 - Dokončovací práce - nátěry</b>						
12	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	75,00	17,50	1 312,50 Kč
13	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	85,00	2,46	209,10 Kč
<b>731 Ústřední vytápění</b>						
<b>(doplnění topného žebříku do 1. NP, m.č. 1.20)</b>						
14	73199x037	Koupebné trubkové otopné těleso - standard KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, výšky 1810 mm, šířky 450 mm, obj. kód KLM-182045-00M10	KS	1	3 000,00	3 000,00 Kč
15	73199x038	Odvzdušňovací ventil, ovládání kolečkem, chrom, DN 8 - 1/4, standard Giacomini R66A, obj. číslo R66AX001	KS	1	45,00	45,00 Kč
16	73199x039	Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15, standard Heimeier Regulux, obj. číslo 0351 - 02.000	KS	2	360,00	720,00 Kč
17	73199x040	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení vnitřní závit Rp1/2, standard Heimeier, obj. číslo 2201 - 15.351	KS	2	50,00	100,00 Kč
18	73199x041	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm, obj. číslo 1300 - 15.170	KS	2	50,00	100,00 Kč
19	73199x043	Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku	KS	1	5 000,00	5 000,00 Kč
20	73199x060	Ř 15 x 1,0 - DN 13	bm	6	100,00	600,00 Kč
<b>726 Zdravotnická - Zařizovací předměty</b>						
21	N	Dodávka kompletu vany	kpl	1,00	21 475,80	21 475,80 Kč
22	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	ks	1,00	2 250,00	2 250,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>447 762,28</b>
<b>VRN</b>						<b>3 964,72 Kč</b>
<b>V06</b>	<b>Územní vlivy</b>					<b>539,42 Kč</b>
ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	134 854,28	539,42 Kč
<b>V07</b>	<b>Provozní vlivy</b>					<b>539,42 Kč</b>
ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	134 854,28	539,42 Kč
<b>V09</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>539,42 Kč</b>
ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	134 854,28	539,42 Kč
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>2 346,46 Kč</b>
ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	134 854,28	782,15 Kč
ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	134 854,28	782,15 Kč
ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	134 854,28	782,15 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>451 727,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>138 819,00 Kč</b>

Název zakázky: Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.

VZT - změna vyústění VZT nad střechem dle skutečnosti zaměření tesařských prací krovu

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
VZT - změna vyústění VZT nad střechem dle skutečnosti zaměření tesařských prací krovu							
	Odskok 1000 x 1500 na 680 x 1500, 2ks	2,00	ks	3 414,00	6 828,00		
	Trouba 680 x 1500, 2ks	2,00	ks	1 768,75	3 537,50		
	Přechodový oblouk 90° 680 x 1500 na 1000 x 1500	2,00	ks	5 121,00	10 242,00		
	Protidešťová žaluzie 1000 x 1500, RAL dle požadavku architekta (RAL 7021)	2,00	ks	10 611,87	21 223,75		
	Doprava	1,00	kpl	3 000,00	2 500,00		
	Zaměření dle skutečnosti na místě a zpracování projektu VZT pro novou výrobu potrubí	1,00	kpl	1 500,00	1 500,00		0,00
					0,00		0,00
	mezisoučet:				45 831		0

Celkem přípočty (bez DPH):

45 831 Kč

Název zakázky: Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.

VZT - Změna výfukových stoupaček z č.5 a 5.1 - změna vyústění do střechy nově do střešního budníku v prostoru krovu

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
VZT - Změna výfukových stoupaček z č.5 a 5.1 - změna vyústění do střechy nově do střešního budníku v prostoru krovu							
	Trouba spiro DN 250 L 8000	6,00	ks	957,00	5 742,00	380,00	2 280,00
	Oblouk DN 250 90°	8,00	ks	456,00	3 648,00	205,00	1 640,00
	nástavec na plechu DN250-	1,00	ks	472,00	472,00	212,00	212,00
	nástavec na plechu DN200-	1,00	ks	381,00	381,00	171,00	171,00
	Trouba spiro DN 200 L 8000	3,00	ks	862,00	2 586,00	318,00	954,00
	Oblouk DN200 90°	3,00	ks	394,00	1 182,00	177,00	531,00
	Trouba 1000x600 L 500+	1,00	ks	1 218,00	1 218,00	731,00	731,00
	Zaslepení x 1000 x 600	1,00	ks	609,00	609,00	297,00	297,00
	Protidešťová žaluzie s pleťvem 1000x600 pozink	1,00	ks	2 674,00	2 674,00	1 203,00	1 203,00
	Doprava	1,00	kpl	2 750,00	2 500,00		
	Zaměření dle skutečnosti na místě a zpracování projektu VZT pro novou výrobu potrubí	1,00	kpl	1 650,00	1 650,00		0,00
					0,00		0,00
	mezisoučet:				22 662		8 019

Celkem přípočty (bez DPH):

30 681 Kč

Název zakázky: Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.

VZT - doplnění tvarovek potrubí VZT do centrálních stoupaček - příprava odboček do pater, kolize s trámy krovu

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
VZT - doplnění tvarovek potrubí VZT do centrálních stoupaček - příprava odboček do pater, kolize s trámy krovu							
	Zhotovení odbočky z centrální stoupačky v patře 2.NP						
20.01.2022	Trouba 400 x 800, délka 1500	4,00	ks	3 114,00	12 456,00	2 242,00	8 268,00
20.01.2022	Zaslepení DIN 400 x 800	2,00	ks	499,00	998,00	359,00	718,00
	Kolize s trámy v prostoru půdy - otočení stoupačky o 90°						
20.01.2022	Trouba 800 x 1000, délka 1000	1,00	ks	1 495,00	1 495,00	1 076,20	1 076,20
21.02.2022	Přechod 1000 x 1500 na 800 x 100	1,00	ks	2 076,00	2 076,00	1 495,00	1 495,00
	Přechod 1000 x 1500 na 1000 x 800	1,00	ks	2 076,00	2 076,00	1 495,00	1 495,00
	Kolize s trámy v prostoru půdy - posun tlumiče hluku ve stoupačce						
20.01.2022	Trouba 800 x 1000, délka 1000	1,00	ks	1 495,00	1 495,00	1 076,20	1 076,20

28.01.2022	1 Trouba 800 x 800, délka 1200					
		2,00 ks	1 660,00	3 321,00	1 069,00	2 252,00
	Zhotovení odbočky z centrální stoupačky v patře 2.NP - změna rozměru z důvodu nemožnosti stavebně připravit požadovaný otvor - kolize s překlady					
15.02.2022	Přechod 630 x 800 na 800 na 800 x 630	2,00 ks	1 485,00	2 970,00	1 069,00	2 138,00
21.02.2022	Trouba 630 x 800, délka 1000	2,00 ks	1 485,00	2 970,00	1 069,00	2 138,00
	Doprava					
	Zaměření dle skutečnosti na místě a zpracování projektu VZT pro novou výrobu potrubí	1,00 kpl	3 000,00	2 500,00		
		1,00 kpl	1 800,00	1 800,00		0,00
				0,00		0,00
	mezisoučet:			32 663		20 420

Celkem přípočty (bez DPH):

53 083 Kč

CN dodavatele  
 KP generálního dodavatele ve výši 8%  
 Cena celkem

129595 Kč bez DPH  
 10367,6 Kč bez DPH  
 139962,6 Kč bez DPH



Název zakázky:

Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

VZT - Změna vedení potrubí VZT jednotka č.2 - kopírování klenby stropu z důvodu výšky stavebního podhledu

Přípočty :

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
VZT - Změna vedení potrubí VZT jednotka č.2 - kopírování klenby stropu z důvodu výšky stavebního podhledu							
	Oblouk DN 200 90°	4,00	ks	241,00	964,00	108,00	492,00
	Oblouk DN 200 60°	2,00	ks	376,00	752,00	169,00	338,00
	Oblouk DN 225 45°	4,00	ks	353,00	1 412,00	159,00	636,00
	Oblouk DN 200 45°	2,00	ks	262,00	524,00	118,00	236,00
	Oblouk DN 250 45°	2,00	ks	360,00	720,00	162,00	324,00
	Nástavec na plechu DN315-	2,00	ks	661,00	1 322,00	297,00	594,00
	Doprava:	1,00	kpl	1 500,00	1 500,00		
	Zaměření dle skutečnosti na místě a zpracování projektu	1,00	kpl	1 750,00	1 750,00		0,00
	VZT pro novou výrobu potrubí				0,00		0,00
	mezisoučet :				8 944		2 560

11 504 Kč

Celkem přípočty (bez DPH):

CN dodavatele  
 KP generálního dodavatele ve výši 8%  
 Cena celkem

11504 Kč bez DPH  
 920,32 Kč bez DPH  
 12424,32 Kč bez DPH

Název zešlého: Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a příčtová

Zhotovitel: AZ KLIMA s.s.

Doplňní položky dle provedené kontroly projektu VZT - úprava dle vyjádření projektanta VZT

**Připčky:**

položka	název položky	počet	m.j.	jedn. cena	podvojná	celková cena	jedn. cena	montáž	celková cena
<b>Zařzení č. 1, 2, 3, 4, 5:</b>									
Doplňní chybějících tlumičů hluku pro z.č. 3									
S-05	Tlumič hluku buřkavý 800x400-1000	1,00	ks	9 865,00		9 865,00	966		966,00
S-07	Tlumič hluku buřkavý 800x500-500	1,00	ks	9 865,00		9 865,00	966		966,00
Doplňní chybějící zpětné klapky pro z.č. 5									
S-01	Zpětné klapky RSK 200	1,00	ks	922,00		922,00	145		145,00
Doplňní tepelné a hlukové izolace k VZT (včetně na výfukové potrubí a mezi tlumiči a VZT jednotky)									
VZT 1-5	Tepelné izolace tl.40mm Al.folii (Doplňní u výfuků VZT.)	122,00	m2	531,00		64 782,00			0,00
VZT 1-5	Tepelné izolace hrenatých potrubí tl.30-100mm kryté oplechováním Al.plechtem případně Al.folii (Doplňní mezi VZT i. a tlumičem)	16,50	m2	1 945,20		32 193,80			0,00
Doplňní požární izolace k odtahování klapek mimo požární úsek									
	Protipožární izolace PКТM dle dodavatele požárních klapek (požární izolování PКТM musí být dle požadavků dodavatele)	2,50	m2	1 926,00					
<b>Zařzení č. 7-02:</b>									
Záměna pevné protidešťové žaluzie za samostatnou žaluzii									
7-02	protidešťové žaluzie WSK-12-02	2,00	ks	278,00		556,00	125		250,00
Doplňní mřížky s požární odolností - místnost SZ.05 je samostatný požární úsek									
7-02e	Protipožární větrací mřížka LKS 500x205 E130/EWS0	1,00	ks	5 585,00		5 585,00	1396		1 396,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
	montážní materiál	1,00	ks	1 800,00		1 800,00			0,00
	doprava	1,00	ks	4 200,00		4 200,00			0,00
	projekt VZT - doplnění stavebního projektu	1,00	ks	6 000,00		6 000,00			0,00
	mezisoučet					318 471			3 728

tlumič doporučujeme doplnit pro snížení úrovně hluku  
tlumič doporučujeme doplnit pro snížení úrovně hluku

zpětné klapky je u z.č. 5 uvedena na výkresech, jen chybí ve výkazu výměr

tepelné izolace doporučujeme doplnit pro zabránění kondenzace potrubí výfuku vzduchu

izolace doporučujeme doplnit pro snížení hluku

Doporužujeme požární izolace dle technické dokumentace výrobce požárních klapek

dle projektanta je nutno doplnit

Celkem připčky (bez DPH):

116 894 Kč

CN dodavatele  
KP generálního dodavatele ve výši 8%  
Cena celkem

116894 Kč bez DPH  
9351,52 Kč bez DPH  
126245,52 Kč bez DPH

Název zakázky:

Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

ZTI - provedení podlahových vpustí na žádost investora

**Přípočty :**

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedin. cena elastávka	dopávka celkem	jedin. cena montáže	montáž celkem
<b>ZTI - provedení vpustí na žádost investora</b>							
	<b>Podlahový vpustí na žádost' Investora</b>	<b>Jednot ka</b>	<b>Počet</b>	<b>Sedzba</b>			
<b>Položka 1</b>		ks	1	CZK 3 244,00	CZK 3 244,00		
	Podlahový vpust DN 50 vo WC na 1.NP						
<b>Položka 2</b>		kpl	1	CZK 457,00	CZK 457,00		
	Pripojovacie potrubie d 50						
<b>Položka 3</b>		ks	1	CZK 3 244,00	CZK 3 244,00		
	Podlahový vpust DN 50 v Práčovni na 1.PP						
<b>Položka 4</b>		kpl	1	CZK 457,00	CZK 457,00		
	Pripojovacie potrubie d 50						
<b>Položka 5</b>		ks	1	CZK 1 246,00	CZK 1 246,00		
	Kondenzačný sifón k VZT na 1.NP časť A						
<b>Položka 6</b>		kpl	1	CZK 1 735,00	CZK 1 735,00		
	Pripojovacie potrubie d 32						
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	montážní materiál	1,00	kpl	100,00	100,00		0,00
	doprava	1,00	kpl	500,00	500,00		0,00
	projekt VZT, RCH - zakreslení změn do projektu skutečného provedení	1,00	kpl		0,00		0,00
	mezisoučet :				10 983		0

Celkem přípočty (bez DPH):

10 983 Kč

CN dodavatele

10983 Kč bez DPH

KP generálního dodavatele ve výši 8%

878,64 Kč bez DPH

Cena celkem

11861,64 Kč bez DPH

Název zakázky:

Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, roe a přístavba

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

Zaslepení vývodů stoupaček, přeložení hydrantu v 1. PP, natáhnutí vysokotlaké hadice z instalační šachty

Přípočty :

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
<b>ZTI - provedení víceprací dle požadavku stavby</b>							
	<b>Zaslepení vývodů</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počet</b>	<b>Sazba</b>	<b>Celkom CZK</b>		
<b>Položka 1</b>	Vodovodné vývody	ks	10	CZK 390,00	CZK 3 900,00		
<b>Položka 2</b>	Odpadné vývody	ks	5	CZK 390,00	CZK 1 950,00		
	<b>Prekládka Hydrantu 1P.P kóli dverám</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počet</b>	<b>Sazba</b>	<b>Celkom CZK</b>		
<b>Položka 1</b>	Potrubi vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním 35 x 1,5 mm	m	6	CZK 1 495,50	CZK 8 973,00		
<b>Položka 2</b>	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 35/13	m	6	CZK 66,00	CZK 396,00		
	<b>Natiahnutie vysokotlakové hadice od výtahovej šachty von z budovy zaustenej do kanalizácie</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počet</b>	<b>Sazba</b>	<b>Celkom CZK</b>		
<b>Položka 1</b>	Potrubi ze svařovaných tlakových trubek z polyetylénu PE 100 RC SDR 11 profil 32	m	20	CZK 622,50	CZK 12 450,00		
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	montážní materiál					0,00	0,00
	doprava	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00		0,00
	projekt VZT, RCH					0,00	0,00
	mezisoučet :					32 669	0

Celkem přípočty (bez DPH):

32 669 Kč

CN dodavatele

32669 Kč bez DPH

KP generálního dodavatele ve výši 8%

2613,52 Kč bez DPH

Cena celkem

35282,52 Kč bez DPH



Název zakázky:

Nová Paka - Centrum bez bariér, ul. Opolského 144, rce a přístavba

Zhotovitel :

AŽ KLÍMA a.s.

VZT - Nátěr potrubí VZT a vyústek v patře 1.PP (m.č. S1.02) č.33

Přípočty :

poř.číslo	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
<b>VZT - Nátěr vyústek v patře 1.PP (m.č. S1.02) a 1.NP (m.č. 1.10) do barvy RAL 9010 bílá</b>							
S1.02	Nástřík vyústky 700 x 150 včetně oblepení okolí vyústky ochrannou fólií	ks	10	1 380	13 800,00		
S1.02	Nástřík vyústky 630 x 400 včetně oblepení okolí vyústky ochrannou fólií	ks	2	1 500	3 000,00		
1.10	Nástřík vyústky 700 x 150 včetně oblepení okolí vyústky ochrannou fólií	ks	10	1 380	13 800,00		
1.10	Nástřík vyústky 1000 x 500 včetně oblepení okolí vyústky ochrannou fólií	ks	2	1 740	3 480,00		
<b>VZT - Nátěr potrubí VZT v 1.NP (1.11) do barvy RAL 9011 - Grafitová černá</b>							
	Potrubí čtyřhranné pozink včetně minerální vaty s AJ polepem - nástřík a nátěr potrubí do barvy RAL 9011 (var. 703D), ruční nátěr závitových tyčí	m2	32	438	14 016,00		
	Zhotovení provizorní ochrany stropů a podlahy - MIMO NABÍDKU AŽ KLÍMA - bude dodávkou stavební části	kpl	0	0	0,00		
	Doprava	1,00	kpl	4 200,00	4 200,00		
						0,00	
	mezisoučet :					52 296	

Celkem přípočty (bez DPH):

52 296 Kč

CN dodavatele

52296 Kč bez DPH

KP generálního dodavatele ve výši 8%

4183,68 Kč bez DPH

Cena celkem

56479,68 Kč bez DPH

<https://www.hezkakoupelna.cz/hydromasazni-vana-veronela-hydro-pneu-160x70-cm>

Vany > Hydromasážní vany > Obdélníkové masážní vany > Systém masáže HYDRO

Doprava zdarma



## Hydromasážní vana VERONELA HYDRO pneu 160x70 cm

Výrobce: Excel Série: VERONELA

2 - 3 týdny  
Hlídat dostupnost

Cena s DPH: **19 750 Kč**

Cena bez DPH: 16 322 Kč

Cena zahrnuje recyklační poplatek 12 45 Kč.

Výběr varianty:

Hydromasážní vana VERONELA HYDRO pneu 160x70 cm | 2 - 3

POROVNAT  
ULOŽIT

1


DO KOŠIKU

K tomuto produktu máte dopravu ZDARMA!



<https://www.hezkakoupelna.cz/panel-bocni-70x55-vagnerplast>

Vany > Příslušenství k vanám > Panely, rámy a nožičky



## Vagnerplast Panel boční 70x55, 700x550 VPPA07002EP2-01/DR

Výrobce: Vagnerplast

Skladem u dodavatele,  
v pátek 25.11. u vás

Cena s DPH: **1 656 Kč**

Cena bez DPH: 1 369 Kč

POROVNAT  
ULOŽIT


1

DO KOŠIKU

Nakupte za 5 000 Kč a máte dopravu ZDARMA!

<https://www.hezkakoupelna.cz/panel-celni-170x55-vagnerplast>

Vany > Příslušenství k vanám > Panely, rámy a nožičky



## Vagnerplast Panel čelní 170x55, 1700x550 VPPA17002FP2-01/DR

Výrobce: Vagnerplast

Skladem u dodavatele,  
v pátek 25.11. u vás

Cena s DPH: **2 655 Kč**

Cena bez DPH: 2 194 Kč

POROVNAT  
ULOŽIT

1

DO KOŠIKU

Nakupte za 5 000 Kč a máte dopravu ZDARMA!

CN dodavatele  
KP generálního dodavatele ve výši 8%  
Cena celkem

19885 Kč bez DPH  
1590,8 Kč bez DPH  
21475,8 Kč bez DPH