

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29. 9. 2022

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Bruslařský klub Nová Paka, z. s.</b>
zápis v OR	Spisová značka L 1869 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	47474335
DIČ	CZ47474335
se sídlem	Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
zástupce	Ing. Stanislav Šmidrkal, místopředseda výboru

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>MEGAS s.r.o.</b>
zápis v OR	Spisová značka C 18805 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	25989421
DIČ	CZ25989421
se sídlem	Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Ing. Vladimír Kváš, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II,**“ zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 9. 8. 2022 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-10, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla spočívající v rozšíření o vícepráce a zúžení o méněpráce. **Termín realizace se nemění**
3. Změna závazku dle změnového listu č. 2, 3, 4, 6, 7, 8 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).
4. Změna závazku dle změnového listu č. 1, 5, 9, 10 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

**Předmět dodatku**


1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se tímto dodatkem upravuje o vícepráce a méněpráce, a to v rozsahu dle změnových listů listu č. 1-10, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Tabulka s cenou díla dle článku 7 odst. 2 se upravuje následujícím způsobem:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle původní smlouvy	17.808.220,23
Vícepráce dle dodatku č. 1	1.798.610,59
Méněpráce dle dodatku č. 1	-1.799.414,20
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	17.807.416,62
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	3.739.557,49
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>21.546.974,11</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ, a to v plném rozsahu.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

 <p>Bruslařský klub z. s. Havlova 1795 509 01 Nová Paka IČ: 47474335</p> <p>Ing. Stanislav Smidrka místopředseda výboru</p>	<p>Ing. VLADIMÍR KVÁŠ</p> <p>Digitálně podepsal Ing. VLADIMÍR KVÁŠ Datum: 2024.03.07 09:56:23 +01'00'</p> <p>Ing. Vladimír Kváš jednatel</p>
--	--

*fi2 OuedB-TD1*  
12.3.2024

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	17 808 220,23 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 068 740,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 813 386,59 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 1 068 740,04 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 813 386,59 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 882 126,63 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	1 882 127 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	10,57 % ≤ 15,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	17 808 220,23 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	17 808 220,23 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 729 870,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 986 027,61 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 729 870,55 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 986 027,61 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 715 898,16 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	9,64 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>17 808 220,23 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 729 870,55 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 986 027,61 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>-256 157,06 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 1 798 610,59 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 1 799 414,20 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>-803,61 Kč bez DPH</b>





### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>17 808 220,23 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>17 807 416,62 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>17 807 416,62 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: **Zadavatel**

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Změna úrovně základové spáry a zrušení příčné obvodové stěny na styku přístavby s restaurací		
Popis změny	Z důvodů nevhodných geologických podmínek v místě založení opěrné stěny došlo ke změně úrovně základové spáry opěrné stěny. Příčná obvodová stěna na styku stávající přístavby s restaurací nebyla realizována.		
	Měněpráce: zemní práce včetně odvozu výkopku základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění zdivo příčné stěny na styku přístavby s restaurací včetně ztužujících věnců		
	Vícepráce: přízdívka tl.140 mm v místnosti č. 1.01 pro umyvadlo a keramický obklad		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH
	stavební náklady	5 471 Kč	-247 218 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD:	17 808 220 Kč	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	-241 747 Kč	
	nová celková cena díla:	17 566 473 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11.3.2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11.3.2024		
TDI:	12.3.2023		
GP:	14.3.2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Není	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	1. položkový rozpočet: ZL 01 - Změna úrovně základové spáry a zrušení příčné obvodové stěny na styku přístavby s restaurací		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Vjezdy do rolbovny		
Popis změny	Z důvodů provozu a obsluhy prostorů za halou ZS provozovatelem byly pororoštové schody a zábradlí nahrazeny ŽB rampou. Nájezd ze sjezdovky do rolbovny byl kvůli vjezdu rolby proveden ze ŽB krytu místo upraveného terénu.		
	Méněpráce: venkovní pororoštové schody Z/07 terénní modelace v místě ŽB desky		
	Vícepráce: ŽB rampa včetně výtuže a podsypu, opěrná zídka za halou ZS ŽB rampa včetně výtuže a podsypu - vjezd do rolbovny ze sjezdovky		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	60 435 Kč	-71 873 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1:	17 566 473 Kč	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	-11 437 Kč	
	nová celková cena díla:	17 555 036 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11.3.2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11.3.2024		
TDI:	12.3.2024		
GP:	14.3.2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 02 - Vjezdy do rolbovny		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Fasáda + střecha		
Popis změny	Z estetických a provozních důvodů došlo k nahrazení marmolitové omítky soklů tenkovrstvou silikonovou omítkou, potažení vnitřních stěn a stropu ve vestibulu mč. 1.03 tenkovrstvou silikonovou omítkou místo obkladu z cetris desek, doplnění venkovních omítek fasády dle skutečnosti a provedení střešních žlabů a svodů v TiZn místo PZ z důvodů vyšší životnosti.		
	Méněpráce: Omítky soklů marmolitem Provedení střešních žlabů a svodů v Pz		
	Vícepráce: Potažení vnitřních stěn a stropu ve vestibulu mč. 1.03 tenkovrstvou silikonovou omítkou Nahrazení omítky soklů marmolitem tenkovrstvou silikonovou omítkou Doplnění venkovních omítek fasády dle skutečnosti Provedení střešních žlabů a svodů v TiZn		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	91 006 Kč	-11 273 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-2:		<b>17 555 036 Kč</b>
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:		79 733 Kč
	nová celková cena díla:		<b>17 634 768 Kč</b>
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11. 3. 2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11. 3. 2024		
TDI:	12. 3. 2024		
GP:	14. 3. 2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 03 - Fasáda + střecha		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Podlahy vnitřní		
Popis změny	Z provozních důvodů a větší odolnosti byly provedeny změny všech vnitřních vinylových podlahovin za keramickou protiskluznou dlažbu. Ve vestibulu v m.č. 1.03 byla z důvodů odolnosti nahrazena keramická dlažba za betonovou zámkovou dlažbu tl. 60 mm.		
	Méněpráce: vnitřní vinylové podlahoviny keramická dlažba ve vestibulu mč. 1.03		
	Vícepráce: keramická dlažba místo vinylových podlahovin ve všech místnostech betonová zámková dlažba tl. 60 mm v mč. 1.03 doplnění lajnování sportovní podlahy v mč. 2.05		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	264 918 Kč	-171 809 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-3:	17 634 768 Kč	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	93 109 Kč	
	nová celková cena díla:	17 727 877 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11. 3. 2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11. 3. 2024		
TDI:	12. 3. 2024		
GP:	14. 3. 2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 04 - Podlahy vnitřní		
Datum	20.02.2024		



Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT a 4.800 - Slaboproudá elektrotechnika - EPS		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Změny vyvolané úpravou PBR		
Popis změny	Dle aktualizovaného PBR bylo provedení vstupní terasy před vestibulem m.č. 1.03 změněno z terasových prken za betonovou zámkovou dlažbu tl. 60 mm a byla doplněna posuvná ocelová brána před lyžařský pás s ovládáním EPS. Úpravy v sociálním zařízení ZS a na tribuně ZS. Doplněn hydrantový systém s hadicí a 1 ks RHP. Došlo ke změně některých vnitřních a venkovních výplní otvorů.		
	Měněpráce:	část dřevěné terasy před vestibulem m.č. 1.03 prosklená stěna s posuvnými dveřmi, 4 segmenty, izolační bezp. sklo, hliníkový rám dveře protipožární 1kř., stav. otv. 90x215, včetně zárubně D/17	
	Vícepráce:	provedení vstupní terasy před vestibulem m.č. 1.03 z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm dodávka a montáž posuvné ocelové brány bez pohonu před lyžařským pásem EPS - ovládání brány dle PBR Hydrantový systém s hadicí + 1 ks ruční hasící přístroj vč revize dle PBR Zazdění okna ve stávajícím sociálním zařízení v hale ZS Zazdění okna na tribuně ZS VZT - doplnění nuceného odvětrání ve stávajícím sociálním zařízení v hale ZS D/01 2x vnější prosklené dvoukřídlé dveře celkový rozměr 4322x2600 mm dle PBR O/09 Vnější protipožární okno 950x1480 mm fix v místnosti č. 1.08 dle PBR	
Způsob projektového zpracování:	Změna PD, změna stavby před dokončením		
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil:	MEGAS s.r.o.	
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH
	stavební náklady	535 116 Kč	-428 259 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-4:	17 727 877 Kč	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	106 857 Kč	
	nová celková cena díla:	17 834 734 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11. 3. 2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11. 3. 2024		
TDI:	12. 3. 2024		
GP:	14. 3. 2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 05 - Změny vyvolané úpravou PBR		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	1.000 Architektonicko-stavební řešení vč. statiky a VZT		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Stavební část a vnitřní a venkovní výplně otvorů		
Popis změny	Z provozního důvodu byl proveden otvor ve zdi mezi místnostmi 2.05 a 2.06., z hlukových důvodů byl proveden akustický podhled v místnosti č. 2.05, z ochranných důvodů byla před venkovními dveřmi z m.č. 2.05 provedena posuvná mříž a z důvodu vyšší odolnosti byly vápenocementové omítky na J stěně m.č. 2.05 nahrazeny cementovými omítkami.		
	Méněpráce: zdivo a omítka po provedení otvoru ve zdi mezi místnostmi 2.05 a 2.06. omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFA 12,5 mm mč. 2.05		
	Vícepráce: překlady pro provedení otvoru ve zdi mezi místnostmi 2.05 a 2.06. cementová omítka jednovrstvá MAPEI vnitřních stěn mč. 2.05 Akustický podhled SDK Gyptone quattro 41 mč. 2.05 Dodávka a montáž ochranných posuvných dveří ocel. v místnosti č.2.05 SDK na schodišti - zaslepení otvoru mezi podlažími		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	373 953 Kč	-311 317 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-5:		17 834 734 Kč
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:		62 636 Kč
	nová celková cena díla:		17 897 370 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11.3.2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11.3.2024		
TDI:	12.3.2024		
GP:	14.3.2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 06 - Stavební část a vnitřní a venkovní výplně otvorů		
Datum	20.02.2024		

Stavba: **Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.**  
 Objekt: **4.500 Zdravotechnické instalace**  
 Objednatel: **Bruslařský klub Nová Paka, z. s.**  
 Zhotovitel: **MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3**  
 Projektant: **CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice**

Změna: **Zdravotechnické instalace**

**Popis změny**

Z důvodu zvýšení životnosti byla provedena záměna sprchových vaniček za spádované podlahy s odtokovými žlábkami, záměna sprchových baterií za termostatické baterie a osazeny vysoušeče obuvi pro lyžařskou školu. Z ekonomických důvodů osazen průtokový ohříváč pod umyvadlo v mč. 1.09 a zrušeno cirkulační potrubí. Z technických důvodů došlo k záměně oddělovací armatury na přívodu pitné vody za jiný typ. Z důvodu zvýšení životnosti byly v provozní části některé keramické a plastové zařizovací předměty nahrazeny nerezovými. Z provozních důvodů byly nízké baterie nahrazeny vyššími.

**Méněpráce:** Odpočet sprchových vaniček  
 Odpočet vyměňovaných zařizovacích předmětů a baterií

**Vícepráce:** Odtokové žlábkové ve sprchách  
 Zařizovací předměty a baterie

Způsob projektového zpracování: **Změna PD, změna stavby před dokončením**

**Vliv změny na náklady stavby:**

Ocenění změny předložil: **MEGAS s.r.o.**

Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
stavební náklady	129 690 Kč	-124 658 Kč
projekční náklady	0 Kč	0 Kč

**Úprava smluvní ceny:**

dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-6: **17 897 370 Kč**

zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL: **5 032 Kč**

nová celková cena díla: **17 902 402 Kč**

Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11. 5. 2024	
Objednatel (investor, uživatel):	11. 3. 2024	
TDI:	12. 3. 2024	
GP:	14. 3. 2024	

**Termíny**

Termín předání PD změny: **09/2023**

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: **Žádný**

**SoD**

Změna je smluvně zakotvena v:  
 dodatku číslo: **1**

**Přílohy**

Přílohy protokolu:  
 1. položkový rozpočet: **ZL 07 - ZTI**

**Datum** **20.02.2024**

Stavba:	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.		
Objekt:	4.100 Vytápění, 4.600 Plyn		
Objednatel:	Bruslařský klub Nová Paka, z. s.		
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3		
Projektant:	CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice		
Změna:	Vytápění a plyn		
Popis změny	Z provozních důvodů a jednotného servisu došlo ke sjednocení výrobce typu kotle v přístavbě jako ve stávající kotelně ZS (výrobce Vaillant). Pro nutnost samostatného měření přístavby byl osazen podružný plynoměr v kotelně. Byla zesílena tloušťka izolace potrubí dle ČSN. Z provozních důvodů došlo k záměně otopných těles v některých místnostech za otopné žebříky.		
	Měněpráce:	Navržený plynový kotel Otopná tělesa Tepelná izolace potrubí	
	Vícepráce:	Plynový kotel dle specifikací ve stávající kotelně Podružný plynoměr v kotelně Otopné žebříky Zesílená tepelná izolace potrubí	
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH
	stavební náklady	148 739 Kč	-122 457 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-7:	17 902 402 Kč	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	26 282 Kč	
	nová celková cena díla:	17 928 684 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11. 3. 2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11. 3. 2024		
TDI:	12. 3. 2024		
GP:	14. 3. 2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 08 - ÚT + PLYN		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	<b>Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.</b>		
Objekt:	<b>4.500 Zdravotechnické instalace</b>		
Objednatel:	<b>Bruslařský klub Nová Paka, z. s.</b>		
Zhotovitel:	<b>MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3</b>		
Projektant:	<b>CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice</b>		
Změna:	Změna vedení napojovacích bodů a samotných tras inženýrských sítí.		
Popis změny	Z důvodu skalního podloží došlo ke změně trasy splaškové kanalizace - napojení v sociálním zázemí pod tribunou zimního stadionu a vodovodní přípojky - napojení v suterénu restaurace. Z důvodu nevhodného spádu stávajícího dešťového žlabu, kam měla být svedena dešťová kanalizace došlo ke změně trasy, která je svedena do stávajícího zatrubněného potoka. Z bezpečnostních důvodů (kolísání hladiny spodní vody) bylo realizováno drenážního potrubí kolem objektu přístavby.		
	Méněpráce: Zemní práce včetně obsypů a přesunů zeminy Neprováděné potrubí kanalizace a vodovodní přípojky		
	Vícepráce: Drenáže kolem objektu Dešťová kanalizace a šachty		
Způsob projektového zpracování:		Změna PD, změna stavby před dokončením	
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	70 708 Kč	-282 293 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-8:	<b>17 928 684 Kč</b>	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	<b>-211 585 Kč</b>	
	nová celková cena díla:	<b>17 717 099 Kč</b>	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11.3.2024		
Objednatel (investor, uživatel):	11.3.2024		
TDI:	12.3.2024		
GP:	14.3.2024		
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 09 - Venkovní kanalizace a vodovod		
Datum	20.02.2024		

Stavba:	<b>Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II.</b>		
Objekt:	<b>4.700 Silnoproudá elektrotechnika</b>		
Objednatel:	<b>Bruslařský klub Nová Paka, z. s.</b>		
Zhotovitel:	<b>MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3</b>		
Projektant:	<b>CODE spol. s.r.o., IČO 49286960, se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice</b>		
Změna:	Elektroinstalace - silnoproud		
Popis změny	Doplnění elektroinstalace dle úprav PD a požadavků revizního technika. Z důvodů zvýšení odolnosti došlo k záměně svítidel v rozváděčové m.č. 2.05 za svítidla pro sportoviště s ochrannou mřížkou. Doplnění VO - trasy a rozvaděč.		
	Méněpráce: Svítidla v rozváděčové m.č. 2.05		
	Vícepráce: Svítidla pro sportoviště s ochrannou mřížkou v m.č. 2.05 Doplnění VO - trasy a rozvaděč Ovládání zadních vrat, svítidlo s pohybovým čidlem a napájení Sahary v m.č. 1.09 Zásuvky 3F 400V v m.č. 1.09 - každá musí mít vlastní obvod Doplnění přívodů pro bojler v m.č. 1.09 Doplnění zásuvek a proudových chráničů		
Způsob projektového zpracování: Změna PD, změna stavby před dokončením			
Cena	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b>		
	Ocenění změny předložil: MEGAS s.r.o.		
	Náklady na změnu	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
	stavební náklady	118 575 Kč	-28 257 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	dosud platná cena dle SoD vč. ZL1-9:	<b>17 717 099 Kč</b>	
	zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL:	90 318 Kč	
	nová celková cena díla:	<b>17 807 416 Kč</b>	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	datum	podpis
Zhotovitel:	11.3.2024	<i>Byelha</i>	
Objednatel (investor, uživatel):	11.3.2024	<i>[Signature]</i>	
TDI:	12.3.2024	<i>[Signature]</i>	
GP:	14.3.2024	<i>[Signature]</i>	
Termíny	Termín předání PD změny: 09/2023		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Žádný	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1		
Přílohy	Přílohy protokolu: 1. položkový rozpočet: ZL 10 - Elektroinstalace - Silnoproud		
Datum	20.02.2024		